

POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA EMPRESA CALYPSO INVESTMENT, CORP., PRÓRROGA DE QUINIENTOS TREINTA (530) DÍAS CALENDARIO PARA QUE SE CULMINEN LOS TRABAJOS DE "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LA CAMPANA, EL PEDREGOSO, EL PICADOR, BUENA VISTA, LA GUACAMAYA, PIEDRA AMOLAR, C.E.B.G. RIO PIEDRA, CORREGIMIENTO DE EL PICADOR, DISTRITO DE CAÑAZAS, PROVINCIA DE VERAGUAS".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educación suscribió el Contrato O-23-2017 con la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP, para el proyecto: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LA CAMPANA, EL PEDREGOSO, EL PICADOR, BUENA VISTA, LA GUACAMAYA, PIEDRA AMOLAR, C.E.B.G. RIO PIEDRA, CORREGIMIENTO DE EL PICADOR, DISTRITO DE CAÑAZAS, PROVINCIA DE VERAGUAS" (Fojas 1084-1090);

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP, para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de seiscientos cincuenta (650) días calendario contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del día 14 de diciembre de 2017, debiendo culminar el día 24 de septiembre de 2019 (Fojas 1165);

Que a través de la Nota O-23-2017-CAÑAZAS-121 fechada el 17 de julio de 2018, la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP, solicitó extensión de plazo del proyecto de quinientos treinta (530) días calendario, a fin de completar el proceso (Fojas 4480 y 4482);

Que mediante **Nota de Justificación de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, fechada el 17 de julio de 2019**, se indica que la justificación por extensión de tiempo obedece a las siguientes razones: (Fojas 4484 y 4485);

"Atendiendo a la solicitud formal de prórroga del Contratista sometida mediante **NOTA N°: 118-MEDUCA- INSPECTOR**, con fecha 28 de Junio de 2019, la cual sustenta las siguientes razones:

1. **Certificación de los terrenos:** Para ingresar el estudio de impacto ambiental al Ministerio de Ambiente es necesario contar con las certificaciones de los terrenos y de acuerdo con el pliego no se puede iniciar la fase de construcción sin antes haber obtenido la aprobación del mismo. Expuesto lo anterior podemos indicar que mediante la nota O-23-217-CAÑAZA -020 del 17 de enero del 2018 se solicitaron las certificaciones de las fincas; como resultado de esta solicitud nos informan que las fincas no contaban con las certificaciones de la ANATI e inició el proceso para obtención de las mismas; dichas certificaciones se nos fueron entregadas de manera parcial el 15 de junio de 2018 mediante nota DINIA.DEI.139.4.1267-18 entregando cuatro certificaciones correspondientes a las escuelas Buena Vista, Piedra Molar, Campana y Pedregoso. Posteriormente se nos entrega el 13 de julio de 2018 las tres certificaciones faltantes correspondientes a Picador, Guacamaya y Río Piedra mediante la nota DINIA.DEI.139.4.1484-18. Las resoluciones para los Estudios de Impacto Ambiental fueron aprobadas para el 24 de octubre de 2018. Tiempo necesario para su ejecutado de **150 días calendarios**.
2. **Cortes de Caminos:** El proyecto en referencia se encuentra en áreas de difícil acceso, algunas escuelas no contaban con los caminos requeridos para realizar las inspecciones, menos aún para el transporte de materiales, equipos. Por lo cual el proceso de trazar la ruta de los caminos requirió de reuniones y tiempo, en vista de que se debía ejecutar en conjunto con las comunidades y sus autoridades para no afectar las propiedades aledañas. Y aunado a las condiciones Climatológicas: Debido a las fuertes lluvias en los meses de invierno, se dificultó el acceso y los trabajos en el proyecto; durante este periodo se reparaba la vía y las lluvias la



deterioraban inmediatamente, implicando un doble trabajo en el mantenimiento de la vía, el cual afectaba el proyecto y nos impactaba en los daños de maquinaria.
Tiempo necesario para su ejecución de **170 días calendarios**.

3. **Deterioro de los Caminos:** el deterioro de los caminos hacia las diversas escuelas a remodelar y construir, es tan crítico al punto de que los pick up con cadena no pueden subir a los sitios de trabajo, ocasionando que los moradores de la comunidad nos impidan el paso por el temor que tienen de dañar sus caminos y quedar incomunicados. Esta situación fue reportada a la institución mediante la nota O-23-2017- CAÑAZAS -081 junto con el informe fotográfico respectivo.

Tiempo necesario para su ejecución de **120 días calendarios**.

4. **Carretera en Garantía:** la carretera de Cañazas al Corregimiento del Picador está en garantía y en construcción de cunetas; de acuerdo a una reunión sostenida con el supervisor de Empresa Constructora Inversiones FJ y el Ministerio de Obras Publicas indicaron que debido a las constantes lluvias que afectan el área existe mucha humedad y que por el momento no nos permiten pasar con equipos muy pesado ya que afectarían la construcción de la misma y que lo más recomendable seria que bajen las lluvias para que pasen dichos equipos con material a los diferentes puntos de trabajo o trasladar los materiales en pick-up lo cual acarrea gastos extremadamente excesivos a la empresa por lo cual no se consideró como una opción viable en ese momento. Se indicó también que de no seguir las indicaciones todo lo que se deteriorara seria cargado directamente a la empresa.

Tiempo necesario para su ejecución de **90 días calendarios**.

La solicitud antes planteada está enfocada en el tiempo necesario para recuperar los retrasos presentados en la obra. Ya que las adversidades superan la planificación y se escapan al control del contratista. Es importante indicarle que reiteramos nuestro compromiso de cumplimiento del proyecto incluyendo todas y cada una de las etapas del mismo de manera puntual y en beneficio del MEDUCA quien no es responsable de los atrasos, gestiona la prórroga en beneficio del estudiantado que recibe clases en dicha comunidad.

Esta extensión no aplica para posterior reclamo del contratista sobre equilibrios contractuales u otros".

Que a través de la **Autorización de Prórroga No.1 fechada el 17 de julio de 2019**, se le conceden **QUINIENTOS TREINTA (530) días calendario al Contrato O-23-2017** extendiendo el periodo de construcción hasta el 07 de marzo de 2021 (Foja 4486);

Que la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP, aportó el Endoso N°-02- a la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-0943752-0, vigente hasta el 07 de marzo de 2021 y Seguro de Responsabilidad Civil General No.06-01-0943987, emitidos por la aseguradora Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A.

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.0802-19 fechado el 26 de noviembre de 2019, emitido por la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, solicitan la confección de la Adenda No.1 por extensión de tiempo al Contrato O-23-2017. (Foja 4493).

Que se modifican las Cláusulas TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA Y VIGÉSIMA SEXTA del Contrato No.O-23-2017, suscrito entre **EL ESTADO** y la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP., para el proyecto **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LA CAMPANA, EL PEDREGOSO, EL PICADOR, BUENA VISTA, LA GUACAMAYA, PIEDRA AMOLAR, C.E.B.G. RIO PIEDRA, CORREGIMIENTO DE EL PICADOR, DISTRITO DE CAÑAZAS, PROVINCIA DE VERAGUAS"**.

Que el Artículo 77, regula las reglas para modificaciones y adiciones al contrato en base al interés público y el Artículo 81, regula lo concerniente a la concesión de prórroga, ambos del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar a la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP, prórroga de quinientos treinta (530) días calendario para que se culminen los trabajos de **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS**



446

EDUCATIVOS: LA CAMPANA, EL PEDREGOSO, EL PICADOR, BUENA VISTA, LA GUACAMAYA, PIEDRA AMOLAR, C.E.B.G. RIO PIEDRA, CORREGIMIENTO DE EL PICADOR, DISTRITO DE CAÑAZAS, PROVINCIA DE VERAGUAS".

SEGUNDO: Autorizar la modificación de las cláusulas TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA y VIGÉSIMA SEXTA del Contrato No.O-23-2017, suscrito entre **EL ESTADO** y la empresa **CALYPSO INVESTMENT, CORP.**, para el proyecto: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LA CAMPANA, EL PEDREGOSO, EL PICADOR, BUENA VISTA, LA GUACAMAYA, PIEDRA AMOLAR, C.E.B.G. RIO PIEDRA, CORREGIMIENTO DE EL PICADOR, DISTRITO DE CAÑAZAS, PROVINCIA DE VERAGUAS"**.

TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa


MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación




ES COPIA AUTÉNTICA
PANAMÁ

06 DIC 2019