

POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA EMPRESA **CONSORCIO HALFESA- BATISTA**, PRÓRROGA DE CIENTO VEINTIUN (121) DÍAS CALENDARIO PARA QUE SE CULMINEN LOS TRABAJOS DE “**DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LOS GUARUMOS Y EL PAREDÓN DEL CORREGIMIENTO EL PAREDÓN, DISTRITO DE ÑURUM, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REGIÓN KODRIRI, REPÚBLICA DE PANAMÁ**”.

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educación suscribió el **Contrato O-43-2017** con la empresa **CONSORCIO HALFESA- BATISTA** para el proyecto: “**DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LOS GUARUMOS Y EL PAREDÓN DEL CORREGIMIENTO EL PAREDÓN, DISTRITO DE ÑURUM, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REGIÓN KODRIRI, REPÚBLICA DE PANAMÁ**”;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa **CONSORCIO HALFESA- BATISTA**, para que inicie formalmente los trabajos, cuya fecha de inicio de ejecución fue a partir del día 6 de septiembre de 2018;

Que a través de la Nota No.037-MEDUCA-ESC.RAN-2019 fechada el 9 de julio de 2019, la empresa **CONSORCIO HALFESA- BATISTA**, solicitó extensión de plazo del proyecto por ciento veintiún (121) días calendario, a fin de completar el proceso;

Que mediante **Nota de Justificación de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, fechada el 19 de julio de 2019**, se indica que la justificación por extensión de tiempo obedece a las siguientes razones;

“Esta justificación por Adenda de Tiempo, obedece a las siguientes razones:

1. Según **Nota 037-MEDUCA-ESC.RAN-2019** del 9 de julio y recibida por mi persona el día 11 de julio, con el motivo de solicitud de una adenda de tiempo de 121 días calendario.
2. De acuerdo a los puntos señalados en la solicitud presentada por la empresa, se puede reafirmar los puntos como las fuertes lluvias que se dieron durante los meses de julio a noviembre del año 2018 los cuales fueron un factor importante para los avances del proyecto. A raíz de las lluvias presentadas en los meses julio – noviembre hicieron que el acceso a la Escuela El Paredón se complicara por temas de tipo de carretera que hay actualmente (Tierra).
3. Aparte los fuertes vientos que se dieron en el verano (enero – marzo 2019) también fue un factor de atraso para los avances de la obra. Lo cual produjo un atraso en la colocación de techo, lo mismo afecta a la instalación de los paneles solares.
4. Porcentaje de atraso aproximado al momento de la suspensión de labores (veinte) 20%, respecto al tiempo de ejecución, **130 días calendarios**.
5. Con la finalidad de culminar los trabajos pendientes de este contrato, por solicitud de la Dirección de la Escuela y petición de la empresa contratista **CONSORCIO HALFESA - BATISTA**, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, define una extensión de tiempo de la siguiente manera:

Descripción de sucesos	Fecha	Días Transcurridos
Suspensión de labores después de mediodía por motivos de lluvias.	Julio al noviembre del 2018	85 días

Inconveniente de labores al momento de la colocación del techo.	Enero al marzo del 2019	46 días
Solicitud de Extensión de Tiempo por HALFESA - BATISTA	20 de octubre de 2019	121 días

Observación: De acuerdo con el desglose de tiempo descrito en el presente documento, se justifican los días solicitados por el consorcio HALFESA - BATISTA a MEDUCA, mediante nota **037-MEDUCA-ESC.RAN-2019** por un término de **121 días calendario**, a partir del 20 de octubre del 2019 hasta el 17 de febrero del 2020.

Que a través de la **Autorización de Prórroga No.1 fechada el 19 de julio de 2019**, se le conceden **ciento veintiún (121) días calendario al Contrato O-43-2017**, extendiendo el período de construcción hasta el 17 de febrero de 2020;

Que el **CONSORCIO HALFESA- BATISTA**, aportó:

1. Fianza de Pago anticipado: Para responder por el pago anticipado de este Contrato y garantizarlo, EL CONTRATISTA presenta la Fianza de Pago Anticipado No. 04-1004068-0, emitida por ACERTA SEGUROS, S.A., a favor del Ministerio de Educación y de la Contraloría General de la República, por la suma de CUATROSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA BALBOAS CON 74/100 (B/. 424,590.74), que representa el cien por ciento (100%) del valor total anticipado.
2. Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA, como garantía de cumplimiento del presente CONTRATO, hace entrega del **Endoso No. 1 a la Fianza No. 04-1003896-0, la cual cubre hasta el 17 de febrero de 2020**, por el monto DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES BALBOAS CON 69/100 (B/.2,122,953.69), emitida por ACERTA SEGUROS, S.A.; que equivale al cincuenta (50%) del valor de CONTRATO. Esta fianza se mantendrá en vigor durante la vigencia del Contrato más un periodo de tres (3) años después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparación de todos los desperfectos o daños que puedan producirse por una construcción deficiente y la reposición de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del período señalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible, se cancelará la fianza.

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.0626-19 fechada el 1 de octubre de 2019, emitida por la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, solicitan se proceda con el trámite de Adenda No.1 de tiempo.

En virtud de lo anterior, se procederá a modificar las Cláusulas concernientes a los cambios surgidos de acuerdo a la extensión de tiempo autorizada al **Contrato O-43-2017** con la empresa **CONSORCIO HALFESA- BATISTA** para el proyecto: **“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LOS GUARUMOS Y EL PAREDÓN DEL CORREGIMIENTO EL PAREDÓN, DISTRITO DE ÑURUM, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REGIÓN KODRIRI, REPÚBLICA DE PANAMÁ”;**

Que el Artículo 77, regula las reglas para modificaciones y adiciones al contrato en base al interés público y el Artículo 81, regula lo concerniente a la concesión de prórroga, ambos del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.



RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la empresa **CONSORCIO HALFESA- BATISTA**, prórroga de ciento veintiún (121) días calendario para que se culminen los trabajos de **“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LOS GUARUMOS Y EL PAREDÓN DEL CORREGIMIENTO EL PAREDÓN, DISTRITO DE ÑURUM, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REGIÓN KODRIRI, REPÚBLICA DE PANAMÁ”.**

295

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar la Cláusulas Tercera, Cuarta literal c y d, Quinta, Sexto y Vigésima Sexta del contrato O-43-2017 con la empresa **CONSORCIO HALFESA- BATISTA** para el proyecto: **“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LOS GUARUMOS Y EL PAREDÓN DEL CORREGIMIENTO EL PAREDÓN, DISTRITO DE ÑURUM, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REGIÓN KODRIRI, REPÚBLICA DE PANAMÁ”.**

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de “PanamaCompra”, por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.


COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,



ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa




MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación



EL SUBSECREARIO GENERAL DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CERTIFICA
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA AUTÉNTICA
QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE ORIGINAL

21 OCT 2019



FIRMA:

