

POR EL CUAL SE AUTORIZA AL CONSORCIO BESIKÓ, PRÓRROGA DE TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS CALENDARIO PARA QUE SE CULMINEN LOS TRABAJOS DE "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: RÍO COLORADO, CHUBE, NUEVA MOLENA, QUEBRADA MOLEJÓN, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA, DISTRITO DE BESIKÓ, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN  
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educación suscribió el Contrato O-59-2017 con el CONSORCIO BESIKÓ, para el proyecto: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: RÍO COLORADO, CHUBE, NUEVA MOLENA, QUEBRADA MOLEJÓN, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA, DISTRITO DE BESIKÓ, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ" (Fojas 2535-2541);

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó al CONSORCIO BESIKÓ, para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de seiscientos cincuenta (650) días calendario contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del 17 de enero de 2018, debiendo culminar el día 28 de octubre de 2019 (Fojas 2556);

Que a través de la Nota S/N fechada el 21 de febrero de 2019, el Consorcio Besikó, solicitó extensión de plazo del proyecto de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario, a fin de completar el proceso (Fojas 4398 y 4399);

Que mediante **Nota de Justificación de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, fechada el 2 de julio de 2019**, se indica que la justificación por extensión de tiempo obedece a las siguientes razones: (Fojas 4654 y 4655);

"Atendiendo a la solicitud formal de prórroga del Contratista sometida mediante nota fecha 21 de febrero del 2019, en donde esta justificación obedece a las siguientes razones:

**A. Atrasos por mejoras de Caminos**  
**Caminos de acceso a las Escuelas.**

Antes de poder iniciar los trabajos correspondientes a la ejecución de los Centros Educativos, la empresa realizó trabajos de apertura de caminos (20km) y mejoramiento de caminos (15 km) que consisten en corte y conformación de camino, corte de talud para ampliación de calzada, colocación de tosca en puntos críticos. También es importante mencionar, que estos trabajos se realizaron entre abril y junio de 2018 reanudándose de nuevo en noviembre de 2019 hasta la fecha, y se prevé la finalización en junio de 2019 estos caminos, que no estaban previstos realizar desde un inicio, se tuvieron que empezar a construir debido a que el transporte en helicóptero en esta zona es muy peligroso. De hecho, a los primeros intentos de realizar parte de este transporte, se sufrió un accidente de helicóptero, el cual quedó siniestrado, y sus ocupantes heridos y con secuelas.

**Total, días por mejoras en camino 80 días calendarios.**

**B. Atrasos por Lluvia**

A continuación, presentamos cuadro resumen de las precipitaciones diarias según registro diario de ETESA en su estación de DAVID, sin embargo, nuestras escuelas se encuentran en el área de comarca donde las precipitaciones son más constantes y con mayor intensidad y de los cuales no aparecen registros. Por eso estamos tomando con referencia la estación meteorológica más cercana, que es la estación de David, Provincia de Chiriquí.



**TABLA RESUMEN DATOS ETESA  
CHIRIQUÍ Y REPORTE DE BITACORA  
DE CAMPO**

MESES	DÍAS LLUVIA SIN TRABAJAR
FEBRERO	0
MARZO	0
ABRIL	2
MAYO	6
JUNIO	8
JULIO	9
AGOSTO	6
SEPTIEMBRE	11
OCTUBRE	15
NOVIEMBRE	9
DICIEMBRE	10
<b>TOTAL</b>	<b>76 DÍAS</b>

**A. Atraso por huelga de los trabajadores de SUNTRACS**

Inicio de Huelga: 18 de abril de 2018.

Fin de la Huelga: 19 de mayo de 2018.

**31 días calendarios de atraso.**

**B. Atrasos ampliación de terreno adicional Escuela Chubé.**

El terreno original con el que contaba la Escuela de Chubé, no era suficiente para abarcar el alcance total que se solicitó en el pliego de cargos; por tal motivo nuestra empresa está realizando una serie de comunicaciones con la comunidad para que nos otorguen un terreno adicional de esta manera cumplir con los alcances establecidos en el pliego de cargos. Esto provocó un atraso de 4 semanas en el inicio de la terracería de esta escuela

**C. Atrasos en desarrollo de planos de Estructuras.**

Adicional a los atrasos que presentamos la aprobación de los planos arquitectónicos, por varias idas y venidas de las cuales la responsabilidad de los atrasos es compartida, se entregaron el 12 de diciembre de 2018, provocando un atraso de 300 días aproximadamente. Siendo que la responsabilidad es compartida, se podrían considerar como **150 días calendarios**.

**RESUMEN**

DETALLE	DÍAS CALENDARIOS
Atrasos por mejoras en caminos	80 días calendarios
Atrasos Por Lluvias.	76 días calendarios
Atraso por huelga SUNTRACS	31 días calendarios
Atrasos por Terreno Chubé	28 días calendarios
Atrasos en desarrollo planos Estructuras	150 días calendarios
<b>TOTAL DÍAS DE ATRASOS</b>	<b>365 DÍAS CALENDARIOS</b>

Que a través de la **Autorización de Prórroga No.1 fechada el 2 de julio de 2019**, se le conceden **TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días calendario al Contrato O-59-2017** extendiendo el período de construcción hasta el 27 de octubre de 2020 (Foja 4656);

Que el **CONSORCIO BESIKÓ**, aportó Endoso Nro. A-1 a la Fianza de Cumplimiento No. 1-31-6046; Póliza de Responsabilidad Civil General No.01-45-2677, forman parte de la póliza los endosos A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10 y A-11, y Endoso Nro. A-1 a la Fianza de Pago de Anticipo No. 1-31-6048, todas emitidas por la aseguradora BANESCO SEGUROS, S.A.

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.0735-19 fechado el 8 de noviembre de 2019, emitido por la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, solicitan la confección de la Adenda No.1 por extensión de tiempo al Contrato O-59-2017. (Foja 4692).

Que se modifican las Cláusulas TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA Y VIGÉSIMA SEXTA del Contrato No.O-59-2017, suscrito entre **EL ESTADO** y el **CONSORCIO BESIKÓ**, para el proyecto **“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: RÍO COLORADO, CHUBE, NUEVA MOLENA, QUEBRADA MOLEJÓN, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA, DISTRITO DE BESIKÓ, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ”**.

Que el Artículo 77, regula las reglas para modificaciones y adiciones al contrato en base al interés público y el Artículo 81, regula lo concerniente a la concesión de prórroga, ambos del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Autorizar al **CONSORCIO BESIKÓ**, prórroga de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario para que se culminen los trabajos de **“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: RÍO COLORADO, CHUBE, NUEVA MOLENA, QUEBRADA MOLEJÓN, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA, DISTRITO DE BESIKÓ, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ”**.


**SEGUNDO:** Autorizar la modificación de las cláusulas TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA y VIGÉSIMA SEXTA del Contrato No.O-59-2017, suscrito entre **EL ESTADO** y el **CONSORCIO BESIKÓ**, para el proyecto: **“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: RÍO COLORADO, CHUBE, NUEVA MOLENA, QUEBRADA MOLEJÓN, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA, DISTRITO DE BESIKÓ, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ”**.


**TERCERO:** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de “PanamaCompra”, por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

**QUINTA:** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA**  
Viceministro de Infraestructura Educativa



  
**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
Ministra de Educación



  
**ES COPIA AUTÉNTICA**  
PANAMÁ

03 DIC 2019

