

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA #2 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-37-2017, SUSCRITO CON LA EMPRESA **CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A.** EN EL ACTO PÚBLICO LICITACIÓN POR MEJOR VALOR No. 2016-0-07-0-01-LV-027738 PARA EL PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN DE 2 PLANTAS QUE INCLUYE: CUATRO AULAS TEÓRICAS, UN AULA DE PREESCOLAR, UNA BIBLIOTECA, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, UN MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO, ESCALERAS Y DEPÓSITOS, CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO, DORMITORIO PARA 8 DOCENTES, CANCHA TECHADA, REPARACIONES GENERALES DE PABELLÓN EXISTENTE, TANQUE DE RESERVA DE AGUA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, TECHADO DE ACERO EXISTENTE E INSTALACIÓN DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, PARA LA ESCUELA QUEBRADA PINZÓN".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato O-37-2017, con la empresa **CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A.** para que realizara los trabajos de "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN DE 2 PLANTAS QUE INCLUYE: CUATRO AULAS TEÓRICAS, UN AULA DE PREESCOLAR, UNA BIBLIOTECA, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, UN MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO, ESCALERAS Y DEPÓSITOS, CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO, DORMITORIO PARA 8 DOCENTES, CANCHA TECHADA, REPARACIONES GENERALES DE PABELLÓN EXISTENTE, TANQUE DE RESERVA DE AGUA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, TECHADO DE ACERO EXISTENTE E INSTALACIÓN DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, PARA LA ESCUELA QUEBRADA PINZÓN".

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa **CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A.**, sociedad anónima debidamente constituida y registrada en (Mercantil) Folio No. 178376 del Registro Público, para que iniciara formalmente los trabajos en el plazo de quinientos noventa (590) días calendario contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del seis (06) de septiembre de 2017, debiendo culminar el día dieciocho (18) de abril de 2019;

Que Mediante Adenda 1, Resuelto 2170 de trece de mayo (13) de mayo de 2019, se le concedió a la empresa prórroga de ciento ochenta (**180**) días calendario, al contrato O-37-2017.

Que a través de nota CRBT- QPINZON-11-2019 con fecha de doce (12) de julio de 2019, la empresa **CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A.**, solicitó se le concediera una extensión de tiempo de noventa (90) días adicionales a los otorgados en la Adenda N°1 (foja 2085)

Que en Nota de Justificación fechada diecisiete (17) de julio de 2019, la Dirección Regional de Educación de Bocas del Toro adscrita a la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, justifica el tiempo adicional solicitado por la empresa **CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A.** por los siguientes motivos: (Foja 2080-2082);

" Esta justificación por extensión de tiempo obedece a las siguientes razones:

1. **Protestas y cierres:** Desde mediados del 2018 en la provincia se han suscitado una serie de protestas y cierres que han perjudicado tanto directa como indirectamente al desarrollo de la obra. De acuerdo con los datos recabados solamente en el 2018 se registraron 27 incidentes. A la fecha en el 2019, hemos registrado situaciones similares, cierre por gremio de jubilados (3) días, afectados por perdigones (1) día, elecciones de diputados (4 días), estudiantes



2113
dl

por Bda Guaymi (1 día), precaristas finca 52 (1 día), Precarismo Don Bosco (1 día), Transportistas (2 días).

2. **Temporada de lluvias:** Las fuertes lluvias que se han presentado durante los meses del año 2019, han complicado el avance de los trabajos, impidiendo el ingreso de equipos y materiales a la obra.

Criterio técnico:

Ante las razones expuestas por parte de la empresa para solicitar extensión de tiempo, se indica técnicamente que fue imposible continuar con la ejecución de labores durante los meses de abril, mayo, junio y lo que va del año 2019.

Debido a huelgas repetidas en el sector de almirante y Changuinola, que ocasionaron el cierre de vías de acceso, no se pudo trasladar material, ni equipo, ni personal al proyecto.

Nota: Se adjuntan reportes de Estación Meteorológica ETESA y comunicados de SINAPROC que sustentan lo anterior. (2051-2079)

En total se estima que para las actividades atrasadas producto de las lluvias se estiman **106 días**, actividades atrasadas producto de Los cierres **13 días**.

En conclusión, después de haber analizado la solicitud formal del contratista y la sustentación de la misma, justificamos la extensión de tiempo de 90 días calendarios basándose en lo establecido en la ley 22 de Contrataciones Públicas en el siguiente artículo:

“Artículo 81: Cesión de prórroga, los retrasos que fueran producidos por causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, darán derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso.

Sin perjuicio de lo establecido, las prórrogas modificarán, proporcionalmente, los términos establecidos y se documentarán como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.

También el contratista tendrá derecho a la extensión del periodo de ejecución, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectúe con posterioridad a los ciento veinte días calendario de concluido el procedimiento de selección de contratista.

Siendo situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y requiriéndose que el proyecto culmine, MEDUCA quien no es responsable de los atrasos, gestiona la prórroga en beneficio del estudiantado que recibe clases en la comunidad de Quebrada Pinzón.



ARCHIVO FOTOGRÁFICO



Foto N° 1 y 2- Lluvias generadas en los meses de abril mayo y junio de 2019.



Foto N° 3 v 4- Huelgas ocurridas en el sector de Chanquinola v Almirante.

REPORTES DE HIDROMETEOROLOGICA ETESA (adjunto reportes)

- Boletín N° 3 – 02/07/2019
- Boletín N° 3 – 11/06/2019
- Boletín N° 3 – 17/06/2019
- Boletín N° 3 - 05/05/2019
- Boletín N° 2 – 17/05/2019
- Boletín N° 1 – 19/04/2019
- Boletín N° 3 – 21/06/2019
- Boletín N° 3 – 23/05/2019
- Boletín N° 3 – 24/04/2019
- Boletín N° 3 – 26/06/2019
- Boletín N° 3 – 28/05/2019
- Boletín N° 3 – 28/06/2019

REPORTES DE SINANAPRO (adjunto reportes)

- Noticia 14/05/2019
- Noticia 27/05/2019
- Noticia 12/07/2019

ESTA EXTENSION NO APLICA PARA POSTERIOR RECLAMO DEL CONTRATISTA SOBRE EQUILIBRIOS CONTRACTUALES U OTROS.”

Que mediante Autorización de Prórroga N° 2 expedida el diecisiete (17) de julio de 2019, la Dirección Regional de Educación de Bocas del Toro Regional de Ingeniería y Arquitectura, concede noventa (90) días calendario de prórroga, extendiéndose el período hasta el trece (13) de enero dos mil veinte (2020). (Foja 2083)

Que la empresa **CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A.**, aportó el Endoso 02 a la Fianza de Cumplimiento No. 05-01-19264-0 expedido por **ALIADO SEGUROS** el cual cubre la extensión de tiempo autorizada hasta el trece (13) de enero de 2020. (foja 2103)

Que la empresa **CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A.**, aportó Endoso 2, a la Póliza de Responsabilidad Civil N° 06-01-0019271-1, expedido por **ALIADO SEGUROS** el cual cubre la extensión de tiempo autorizada hasta el trece (13) de enero de 2020, y se encuentra vigente hasta el doce (12) de febrero de 2020. (foja 2101)

Que la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura mediante Memorando DINIA.GSP.139.0593-19 de 20 de septiembre de 2019, solicita se confeccione Adenda N° 2 por Extensión de Tiempo al Contrato 0-37-2017.

En virtud de lo anterior, se procederá a modificar la Cláusula concerniente a los cambios surgidos de acuerdo a la extensión de tiempo autorizada al Contrato O-37-2017, con la Empresa **CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A.** para realizar los trabajos de “**DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN DE 2 PLANTAS QUE INCLUYE: CUATRO AULAS TEÓRICAS, UN AULA DE PREESCOLAR, UNA BIBLIOTECA, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, UN**



2111
800

MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO, ESCALERAS Y DEPÓSITOS, CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO, DORMITORIO PARA 8 DOCENTES, CANCHA TECHADA, REPARACIONES GENERALES DE PABELLÓN EXISTENTE, TANQUE DE RESERVA DE AGUA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, TECHADO DE ACERO EXISTENTE E INSTALACIÓN DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, PARA LA ESCUELA QUEBRADA PINZÓN”.

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de noventa (90) días calendario al Contrato O-37-2017 suscrito con la empresa **CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A.**, para finalizar los trabajos de “**DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN DE 2 PLANTAS QUE INCLUYE: CUATRO AULAS TEÓRICAS, UN AULA DE PREESCOLAR, UNA BIBLIOTECA, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, UN MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO, ESCALERAS Y DEPÓSITOS, CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO, DORMITORIO PARA 8 DOCENTES, CANCHA TECHADA, REPARACIONES GENERALES DE PABELLÓN EXISTENTE, TANQUE DE RESERVA DE AGUA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, TECHADO DE ACERO EXISTENTE E INSTALACIÓN DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, PARA LA ESCUELA QUEBRADA PINZÓN”.**

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar las Cláusulas Tercera “obligaciones del Contratista” literal c, d , Cláusula Cuarta “Obligaciones del Estado y Pagos” y Vigésima Cuarta “Póliza de Seguros” del Contrato O-37-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa **CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A.** para finalizar los trabajos de “**DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN DE 2 PLANTAS QUE INCLUYE: CUATRO AULAS TEÓRICAS, UN AULA DE PREESCOLAR, UNA BIBLIOTECA, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, UN MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO, ESCALERAS Y DEPÓSITOS, CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO, DORMITORIO PARA 8 DOCENTES, CANCHA TECHADA, REPARACIONES GENERALES DE PABELLÓN EXISTENTE, TANQUE DE RESERVA DE AGUA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, TECHADO DE ACERO EXISTENTE E INSTALACIÓN DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, PARA LA ESCUELA QUEBRADA PINZÓN”.**

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de “PanamaCompra”, por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa

/ic


MARUJA G. DE VELALOBOS
Ministra de Educación

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CERTIFICA
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA AUTÉNTICA
QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE ORIGINAL

23 OCT 2019

FIRMA:

