

2502 db

REPÚBLICA DE PANAMÁ
Resuelto 5788

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Panamá, 25 de Octubre de 2019

Por el cual se Autoriza prórroga al Contrato O-40-2017, suscrito con la Empresa CONSORCIO ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA, a fin de que continúe los trabajos de "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS TEÓRICAS, PRE-ESCOLAR, AULA DE APOYO, SALÓN DE PROFESORES, ASTA DE BANDERA, PLAZA CÍVICA, DIRECCIÓN, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL, CANCHA TECHADA, ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA, PROVINCIA DE COCLÉ".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato O-40-2017 con la empresa CONSORCIO ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA, para el proyecto de: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS TEÓRICAS, PRE-ESCOLAR, AULA DE APOYO, SALÓN DE PROFESORES, ASTA DE BANDERA, PLAZA CÍVICA, DIRECCIÓN, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL, CANCHA TECHADA, ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA, PROVINCIA DE COCLÉ". (Fojas 799 a 806);

Que en el acápite d) de la cláusula TERCERA del Contrato O-40-2017, se establece que EL CONTRATISTA debe entregar la obra dentro del término de cuatrocientos cincuenta (450) días calendario, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Proceder. (Foja 805);

Que mediante Adenda 1, Resuelto No.5763 del 9 de noviembre de 2018, se le concedió una prórroga por ciento ochenta y cinco (185) días al plazo de la entrega de la orden de proceder.

Que mediante Adenda 2, Resuelto No.2054-A del 7 de mayo de 2019, se le concedió una prórroga por sesenta y ocho (68) días al plazo de la entrega de la orden de proceder.

Que a través de la nota CESV/GP/-N°02-0111, con fecha del 18 de julio de 2019, el CONSORCIO ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA solicitó se le concediera una extensión de tiempo.

Que en Nota de Justificación fechada treinta y uno (31) de julio de 2019, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura del Viceministerio de Infraestructura Educativa justifica el tiempo adicional solicitado por el CONSORCIO ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA, de la siguiente manera:

"Atendiendo a la solicitud formal de prórroga del Contratista sometida mediante nota CESV/GP/-N°02-0111, con fecha del 18 de julio de 2019, en donde Esta justificación obedece a las siguientes razones:

1. El proyecto sufrió una intervención por parte del Suntrac en donde obligaron a los trabajadores a realizar paralización de los trabajos. Dicha paralización inicio el día 4 de julio del 2019 y finalizo el día 20 de julio del 2019. Durante este periodo no se permitió el acceso al proyecto de obreros ni material. La duración de esta huelga fue de 15 días.
2. El mitradel ordena cierre del proyecto ya que algunos trabajadores ponen un reclamo de décimo tercer mes el cual no fue cancelado por la empresa. El cierre fue el 15 de abril y finalizo el 18 de abril del 2019. La paralización fue de 4 días.
3. En el mes de abril nuevamente se realiza una paralización del proyecto debido al Suntrac, la cual inicia el día 8 de abril y finalizo el 11 de abril. La duración de esta paralización fue de 4 días.
4. En el mes de mayo se hace un llamado a huelga por parte del Suntrac, los obreros paralizan las actividades el día 9 de mayo y finaliza el día 12 de mayo. La duración de esta paralización fue de 4 días.
5. Desde el mes de mayo al mes de julio se han producido lluvias las cuales han afectado días de trabajo en la obra. Los días contabilizados por lluvia son 32 días.
6. El contratista tiene retraso en la colocación de ventanas ya que el subcontratista donde se están realizando a la fecha no las ha entregado. A la fecha tiene un retraso de 21 días.
7. Retraso del camión bomba por desperfecto en la bomba en el mes de mayo a junio del 26 de mayo al 17 de junio. La duración fue de 22 días.



8. En el mes de abril el camión bomba sufre avería el día 20 de abril al 27 de abril. La duración de esta avería fue de 7 días.

FECHAS				
Item	Descripción	Inicio	Fin	Total de días
1	Huelga Suntrac Julio	7/4/2019	7/20/2019	15
2	Paralización Mitradel por décimo tercero	4/15/2019	4/18/2019	4
3	Desistimiento de trabajadores del SUNTRAC	4/8/2019	4/11/2019	4
4	Huelga Suntac/ Mitradel Mayo	5/9/2019	5/11/2019	4
5	Día de lluvia			32
6	Retraso suministro instalación de ventanas	6/3/2019	6/26/2019	21
7	Retraso camión bomba hormigón Mayo Junio	5/26/2019	6/17/2019	22
8	Retraso camión bomba hormigón abril	4/20/2019	4/27/2019	7
	TOTAL DE DÍAS			109

En consecuencia y en virtud de lo anterior, considero viable la extensión de tiempo por ciento nueve días (109) calendario hasta el día 25 de diciembre del 2019.

Esta extensión no aplica para posterior reclamo del contratista sobre equilibrios contractuales u otros".

Que mediante la Autorización de Prórroga No.3 expedida el 31 de julio de 2019, el Departamento de Inspección de Obras de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura concede ciento nueve (109) días calendario de prórroga al CONSORCIO ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA, extendiéndose el período de ejecución de la obra hasta el día 25 de diciembre de 2019.

Que el CONSORCIO ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA, aportó los endosos de fianza de cumplimiento y póliza correspondientes a la extensión de tiempo concedida.

Que el 11 de septiembre de 2019, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura del Viceministerio de Infraestructura Educativa a través de MEMORANDO DINIA.GSP.139.0549-19, solicita se confeccione Adenda N°3 por Extensión de Tiempo al Contrato O-40-2017.

En virtud de lo anterior, se procederá a modificar las Cláusulas concernientes a los cambios surgidos de acuerdo a la extensión de tiempo autorizada al Contrato O-40-2017, con el CONSORCIO ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA para continuar con los trabajos de "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS TEÓRICAS, PRE-ESCOLAR, AULA DE APOYO, SALÓN DE PROFESORES, ASTA DE BANDERA, PLAZA CÍVICA, DIRECCIÓN, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL, CANCHA TECHADA, ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA, PROVINCIA DE COCLÉ".

Que el Artículo 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, establece las reglas taxativas para las modificaciones y adiciones al contrato, y la concesión de prórroga, ajustándose el presente caso a la normativa, por lo tanto;

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar prórroga de ciento nueve (109) días calendario al Contrato O-40-2017, suscrito con el CONSORCIO ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA, para continuar con los trabajos de "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS TEÓRICAS, PRE-ESCOLAR, AULA DE APOYO, SALÓN DE PROFESORES, ASTA DE BANDERA, PLAZA CÍVICA, DIRECCIÓN, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL, CANCHA TECHADA, ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA, PROVINCIA DE COCLÉ".

SEGUNDO: Modificar las Cláusulas Sigüientes: Tercera literales c y d, Cuarta y Vigésima Cuarta del Contrato O-40-2017, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA, para continuar con el desarrollo de la Licitación por Mejor Valor No.2016-O-07-O-02-lv-028736 correspondiente al "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS TEÓRICAS, PRE-ESCOLAR, AULA DE APOYO, SALÓN DE PROFESORES, ASTA DE BANDERA, PLAZA CÍVICA, DIRECCIÓN, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL, CANCHA TECHADA, ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA, PROVINCIA DE COCLÉ".

2500

TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

R. Sánchez

Ing. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa
C/b



M. Villalobos
MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación



EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CERTIFICA
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA AUTÉNTICA
QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE ORIGINAL

28 OCT 2019

FIRMA

RAWILL

