

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
Resuelto 5830

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Panamá, 28 de Octubre de 2019

**POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE ADENDA DE EXTENSIÓN DE TIEMPO N°3 PARA EL CONTRATO O-19-2019, PARA EL PROYECTO: "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) AULAS TEÓRICAS, TRES (3) MÓDULOS SANITARIOS, AULA DE RECURSOS, ENFERMERÍA, QUIOSCO, ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZOS Y REMODELACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE MACANO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI".**

**LA MINISTRA DE EDUCACIÓN**  
en uso de sus facultades legales,

**CONSIDERANDO:**

Que el Estado suscribió el Contrato O-19-2017 con la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, para el proyecto de: **"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) AULAS TEÓRICAS, TRES (3) MÓDULOS SANITARIOS, AULA DE RECURSOS, ENFERMERÍA, QUIOSCO, ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZOS Y REMODELACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE MACANO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI"**. (Fojas 707 a 713);

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de Cuatrocientos Cincuenta (450) días calendario para la ejecución de la obra contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del 12 de septiembre de 2017, debiendo culminar el día 5 de diciembre de 2018, (foja 725);

Que mediante Adenda N°1 de Extensión de Tiempo, se le concedió ciento treinta (130) días calendario para finalizar la ejecución de la obra.

Que mediante Adenda N°2 de Extensión de Tiempo, se le concedió noventa (90) días calendario para finalizar la ejecución de la obra.

Que mediante la nota S/N de fecha 5 de julio de 2019, el representante legal de la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, solicitó se le concediera una extensión de tiempo para finalizar la ejecución de la obra, por 150 días calendario. (fojas 2218-2219);

Que mediante Memorando DNIA.GSP.139.0589-2019 de 20 de septiembre de 2019, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura solicitó a la Dirección Nacional de Asesoría Legal, la tramitación de la adenda No.3 por extensión de tiempo al Contrato O-19-2017 (foja 2242);

Que en nota de justificación fechada 5 de julio de 2019 (foja 2215 y 2216), establece que la extensión de tiempo al Contrato O-19-2017, obedece a lo siguiente:

"Atendiendo a la solicitud formal de prórroga del Contratista sometida mediante nota S/N de referencia, con fecha 05 de julio del 2019, la cual sustenta las siguientes razones:

1. Dentro de las actividades importantes dentro del contrato el cambio del sistema de monofásico a trifásico y el retranqueo. Son una de las causas de nuestro atraso.

Para el cambio de monofásico a trifásico la empresa realizó el diseño y el cambio de los tableros y cargas para cumplir con las nuevas exigencias requeridas para estas instituciones públicas, para la conexión a la línea de alta tensión, Nuestra empresa realizó la tarea de ubicar el poste más cercano con la línea de alta tensión pero esta se encuentra en terrenos privados y a una distancia que supera los 3 km. Al realizar el diseño eléctrico para conectar la escuela a la línea de alta tensión existente, implica llevar el tendido eléctrico por terrenos privados por casi 2.5 km de distancia. Esta actividad no se encuentra dentro de nuestro desglose, en resumen nuestro diseño eléctrico está incompleto ya que estas condiciones implican un incremento en los costos estimados, esta inquietud la presentamos al principio en diferentes reuniones con personal de MEDUCA, sin embargo hemos estado en conversaciones con la empresa eléctrica donde hemos presentado el problema que presenta el plantel; la empresa nos comunicó que hasta el mes de Abril, 2019, tenían programado la instalación de una línea trifásica que se ubicaría en servidumbre frente al colegio de Macano, y que costearía una empresa privada dedicada a la producción de Leche.





Como comprenderán esta actividad no se realizó hasta finalizar el mes de Junio, 2019 el cual dependíamos en gran medida de disponibilidad económica de una tercera persona ajena a nuestro proyecto.

Una vez culminada la instalación de la línea de alta tensión y con la ubicación de poste más cercano nuestra empresa reinicia el trámite de retranqueo y la culminación del diseño del sistema eléctrico.

2. Otro punto por la cual deseamos sea considerada nuestra solicitud de la adenda de tiempo es el clima, en esta área de Macano las lluvias son constantes e intensas y siempre después del mediodía, esto nos obliga a paralizar algunas actividades retrasando la culminación del trabajo que este en ejecución como es la soldadura, plomería y electricidad exterior.
3. La compra de la Cubierta De Techo: esta es una actividad que depende de la fabricación del Termo panel, está cubierta es con medidas exactas y su compra va ser de gran cantidad (8 pabellones o módulos) hay que esperar su fabricación porque no se encuentra con las medidas solicitadas en disposición inmediata.

En conclusión, después de haber analizado la solicitud formal del Contratista y la sustentación de la misma, justificamos la prórroga de 150 días calendario solicitada, basándonos en lo establecido en la Ley 22 de Contrataciones Públicas en el siguiente artículo:

**"Artículo 81. Concesión de prórroga. Los retrasos que fueran producidos por causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, darán derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso.**

**Sin perjuicio de lo establecido, las prórrogas modificarán, proporcionalmente, los términos establecidos y se documentarán como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.**

**También el contratista tendrá derecho a la extensión del periodo de ejecución, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectúe con posterioridad a los ciento veinte días calendario de concluido el procedimiento de selección de contratista."**

Que mediante la Autorización de Prórroga No.3 expedida el 5 de julio de 2019, el Departamento de Inspección de Obras de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura autorizó ciento cincuenta (150) días calendario, extendiéndose el periodo de ejecución de la obra hasta el día diez (10) de diciembre de 2019 (foja 2217);

Que la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, aportó el Endoso No.03 correspondiente a la Fianza de Cumplimiento No.04-02-18478-0 emitida por ALIADOS SEGUROS, el cual cubre la extensión otorgada y vigente hasta el 10 de diciembre de 2019; y Endoso N°5 a la póliza de Seguro de Todo Riesgo Para Contratista No.18-04-0018548-0 emitida por ALIADOS SEGUROS, el cual cubre la extensión otorgada y vigente hasta el 10 de diciembre de 2019. (Fojas 2236 y 2237 respectivamente).

En virtud de lo anterior, se procederá a modificar las Cláusulas concernientes a los cambios surgidos de acuerdo a la extensión de tiempo autorizada al Contrato **O-19-2017** suscrito con la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.** a fin de desarrollar el Proyecto: **"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) AULAS TEÓRICAS, TRES (3) MÓDULOS SANITARIOS, AULA DE RECURSOS, ENFERMERÍA, QUIOSCO, ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZOS Y REMODELACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE MACANO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI"**.

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga respectivamente, por tanto;

#### **RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar prórroga de ciento cincuenta (150) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato **O-19-2017**, suscrito entre **EL ESTADO** y la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, para el proyecto de: **"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) AULAS TEÓRICAS, TRES (3) MÓDULOS SANITARIOS, AULA DE RECURSOS, ENFERMERÍA, QUIOSCO, ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZOS Y REMODELACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE MACANO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI"**.



**ARTÍCULO SEGUNDO:** Autorizar la modificación de las Cláusulas TERCERA, CUARTA Y VIGÉSIMA QUINTA del Contrato No. **O-19-2017**, suscrito entre **EL ESTADO** y la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, para el proyecto de: **"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) AULAS TEÓRICAS, TRES (3) MÓDULOS SANITARIOS, AULA DE RECURSOS, ENFERMERÍA, QUIOSCO, ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZOS Y REMODELACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE MACANO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI"**.

**ARTICULO TERCERO:** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.


**ARTÍCULO CUARTO:** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.


**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad con el artículo 100 de la Ley 61 de 2017.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA**  
Viceministro de Infraestructura Educativa




  
**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
Ministra de Educación



EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
**CERTIFICA**  
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA AUTÉNTICA  
QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE ORIGINAL

**28 OCT 2019**

  
FIRMA: \_\_\_\_\_

