

**POR EL CUAL SE AUTORIZA PRÓRROGA AL CONTRATO No.O-65-2017 SUSCRITO CON EL CONSORCIO THM-TVT-LAS MINAS, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL “PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO Y AGROPECUARIO DE LAS MINAS, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE LAS MINAS, DISTRITO DE LAS MINAS, PROVINCIA DE HERRERA, REPÚBLICA DE PANAMÁ”**

**LA MINISTRA DE EDUCACIÓN**  
**en uso de sus facultades legales,**

**CONSIDERANDO:**

Que el Estado suscribió el Contrato No.O-65-2017, con el CONSORCIO THM-TVT-LAS MINAS, para realizar los trabajos del “PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO Y AGROPECUARIO DE LAS MINAS, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE LAS MINAS, DISTRITO DE LAS MINAS, PROVINCIA DE HERRERA, REPÚBLICA DE PANAMÁ”;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó al CONSORCIO THM-TVT-LAS MINAS, para que inicie formalmente los trabajos del contrato No.O-65-2017 en el plazo de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (454) DÍAS CALENDARIO, de ejecución de la obra, contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación;

Que mediante la nota THM-TVT-LM-075, de fecha 25 de abril de 2019, el representante legal del CONSORCIO THM-TVT-LAS MINAS, solicitó se le concediera una extensión de tiempo para finalizar la ejecución de la obra de 182 días calendario adicionales;

Que en nota de justificación de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, fechada 10 de septiembre de 2019, establece que la extensión de tiempo al Contrato No. O-65-2017, obedece entre otras cosas, a lo siguiente:

*“Atendiendo a la solicitud formal de prórroga del Contratista sometida mediante **NOTA N°: THM-TVT-LM-075** con fecha 25 de abril de 2019, la cual sustenta las siguientes razones:*

- 1. El porcentaje de atraso aproximado al momento es de 22.26%, respecto al tiempo de ejecución, 454 días calendario.*
- 2. Con la finalidad de culminar los trabajos pendientes de este contrato, por retrasos de la empresa Consorcio THELMAR TRIVENTI, S.A. CONSORCIO THM-TVT-LAS MINAS, y la necesidad de entregar un proyecto integral que satisfaga todas las necesidades del plantel, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, define una extensión de tiempo de la siguiente manera*

| <b>Descripción de sucesos</b>   | <b>Fecha</b>                               | <b>Días Transcurridos</b> |
|---|--|---------------------------|
| Mediante <i>nota</i> DINIA.DEI.139.4.18919, con fecha 29 de enero de 2019 Por primera ocasión realizamos el llamado de atención por atraso en la obra   | 29 de enero de 2019                        | Está dentro del periodo   |
| Mediante <i>nota</i> DINIA.DEI.139.4.605m 19, con fecha 10 de abril de 2019 Por segunda ocasión realizamos el llamado de atención por atraso en la obra | 10 de abril de 2019<br>Atraso de           | Está dentro del periodo   |
| Mediante <i>nota</i> DINIA.DEI.139.4.1005-19,   | 18 de junio de 2019<br>Atraso de 22.26 0/0 | Está dentro del periodo   |



2552

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| con fecha Panamá 18 de junio de 2019 Por tercera ocasión realizamos el llamado de atención por atraso en la obra el proyecto refleja un atraso de 22.26% referente a lo programado en el cronograma de la obra |                                    |  |
| Gran Total de días (incluye 381 días del contrato, faltan 73 días y 182 días solicitados en esta primera extensión de tiempo.  | A la fecha hoy 25 de junio de 2019 | <u>563 días</u> Faltarían con adenda <u>255 días</u> |

Observación: De acuerdo con el desglose de tiempo descrito en el presente documento, y de acuerdo a nota enviada por la empresa CONSORCIO THELMAR TRIVENTI, S.A CONSORCIO THM-TVT-LAS MINA S.A a MEDUCA con fecha 25 de abril de 2019, justificamos la adenda de tiempo por un término de 182 días calendario, a partir del 11 de septiembre de 2019, hasta el 10 de marzo de 2020, para la Ejecución y 122 días calendario de prórroga, extendiéndose el período desde el 10 de noviembre de 2019, hasta 10 de marzo de 2020, para el Contrato.

En conclusión, después de haber analizado la solicitud formal del Contratista y la sustentación de la misma, justificamos la prórroga solicitada basándonos en lo establecido en la Ley 22 de Contrataciones Públicas.

Siendo situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos y requiriéndose que el proyecto culmine, MEDUCA quien no es responsable de los atrasos, gestiona la prórroga en beneficio del estudiantado que recibe clases en dicha comunidad.

Esta extensión no aplica para posterior reclamo del contratista sobre equilibrios contractuales u otros.” (SIC);

Que mediante la Autorización de Prórroga No.1 de 10 de septiembre de 2019 el Departamento de Ejecución e Inspección de Obras de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura concede ciento ochenta y dos (182) días calendario de prórroga al CONSORCIO THM-TVT-LAS MINAS, extendiéndose el período de ejecución de la obra objeto del Contrato No.O-65-2017, hasta el 10 de marzo de 2020 y de ciento veintidós (122) días calendario de prórroga de vigencia del contrato hasta el 10 de marzo de 2020;

Que el CONSORCIO THM-TVT-LAS MINAS aportó el Endoso No.A-1 a la Fianza de Cumplimiento No.01-31-6244 de la Aseguradora BANESCO SEGUROS, S.A., el cual cubre la extensión otorgada y vigente, hasta el 10 de marzo de 2020 y los Endosos A-1 al A-16 a la Póliza Todo Riesgo de Construcción No.01-57-911 de la Aseguradora BANESCO SEGUROS, S.A., el cual cubre la extensión otorgada y vigente hasta el 10 de marzo de 2020 inclusive;

Que en vista de lo anterior, atendiendo a que se va a extender el tiempo de ejecución del contrato No.O-65-2017, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO THM-TVT-LAS MINAS, para el “PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO Y AGROPECUARIO DE LAS MINAS, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE LAS MINAS, DISTRITO DE LAS MINAS, PROVINCIA DE HERRERA, REPÚBLICA DE PANAMÁ”, esto trae como consecuencia que se tengan que modificar las cláusulas TERCERA, Literales c y d, CUARTA, QUINTA Y VIGÉSIMA QUINTA del mismo;

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

RESUELVE:





**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar prórroga de ciento ochenta y dos (182) días calendario al plazo de entrega de la obra y ciento veintidós (122) días calendario a la vigencia del Contrato No.O-65-2017, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO THM-TVT-LAS MINAS, para el “PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO Y AGROPECUARIO DE LAS MINAS, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE LAS MINAS, DISTRITO DE LAS MINAS, PROVINCIA DE HERRERA, REPÚBLICA DE PANAMÁ”.


**ARTÍCULO SEGUNDO:** Autorizar la modificación de las Cláusulas TERCERA, Literales c y d, CUARTA, QUINTA Y VIGÉSIMA QUINTA del Contrato No.O-65-2017, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO THM-TVT-LAS MINAS, para el “PROYECTO: ESTUDIOS, DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO Y AGROPECUARIO DE LAS MINAS, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE LAS MINAS, DISTRITO DE LAS MINAS, PROVINCIA DE HERRERA, REPÚBLICA DE PANAMÁ”.


**ARTÍCULO TERCERO:** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de “PanamaCompra”, por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.


**ARTÍCULO CUARTO:** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.


**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículo 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA**  
Viceministro de Infraestructura Educativa



  
**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
Ministra de Educación



ac

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
**CERTIFICA**  
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA AUTÉNTICA  
QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE ORIGINAL

13 NOV 2019

  
FIRMA: \_\_\_\_\_

