

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, ENCARGADO
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:



Que el Estado suscribió el Contrato O-19-2017 con la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, para el proyecto de: "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) AULAS TEÓRICAS, TRES (3) MÓDULOS SANITARIOS, AULA DE RECURSOS, ENFERMERÍA, QUIOSCO, ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZOS Y REMODELACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE MACANO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI". (Fojas 707 a 713);

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de Cuatrocientos Cincuenta (450) días calendario para la ejecución de la obra y el plazo de vigencia total del contrato es de quinientos diez (510) días calendarios contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del 12 de septiembre de 2017, debiendo culminar el día 5 de diciembre de 2018, (foja 725);

Que mediante la nota S/N de fecha 10 de octubre de 2018, el representante legal de la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, solicitó se le concediera una extensión de tiempo para finalizar la ejecución de la obra (foja 1647);

Que mediante Memorando DNIA.GSP.139.3.0654 de 7 de noviembre de 2018, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura solicitó a la Dirección Nacional de Asesoría Legal, la tramitación de una adenda No.1 por extensión de tiempo al Contrato O-19-2017 (foja 1792);

Que en nota de justificación fechada 18 de octubre de 2018 (foja 1779 y 1780), establece que la extensión de tiempo al Contrato O-19-2017, obedece a lo siguiente:

"Atendiendo a la solicitud formal de prórroga del contratista, mediante la nota S/N fechada el día diez (10) de octubre de dos mil dieciocho (2018), la cual sustenta las siguientes razones:

1. La duración para lograr la aprobación de los planos, principalmente los planos estructurales, ha sido un proceso largo debido a las exigencias del modelo que se aplicó por parte de los inspectores externos que debían dar el visto bueno al proyecto.

El anteproyecto fue aprobado el 31 de enero del 2018 y los planos estructurales hasta el 8 de octubre de 2018.

El siguiente cuadro indica las fechas que los planos fueron entregados a MEDUCA PANAMA, y la fecha que fueron enviados a la empresa por subsanar:

Fecha de recibido	Observación	Fecha de entrega de planos con subsanación a contratista	Observación
26-dic-17	Visto Bueno de planos (Ante proyecto) por Mi Escuela Primero	31-ene-18	Aprobación de planos de Ante Proyecto mediante nota 139.2.030-18
04-abr-18	Entrega de planos (Estructura + MT) a MEDUCA	Estos planos fueron extraviados en MEDUCA	
15-may-18	Entrega de planos (Estructura + MT) nuevamente a MEDUCA	04-jun-18	Entrega de planos por subsanar mediante nota DNP-159-0865
29-jun-18	Entrega de planos (Estructura + MT) a MEDUCA	20-jul-18	Entrega de planos por subsanar mediante nota DINIA/D&D/139.2.383-18
20-ago-18	Entrega de planos (Estructura + MT) - Remod Graderías	20-sep-18	Entrega de planos por subsanar mediante nota DINIA/D&D/139.2.632-18
05-oct-18	Entrega de planos (Estructura + MT)	08-oct-18	Aprobación de plano estructural mediante nota DINIA/D&D/139.2.718-18

Se adjunta las notas de entrega de la Empresa Eurox a MEDUCA Panamá cada vez que entregaron subsanaciones.

En conclusión, después de haber analizado la solicitud formal del Contratista y la sustentación de la misma, justificamos la prórroga de 130 días calendario solicitada, basándonos en lo establecido en la Ley 22 de Contrataciones Públicas en el siguiente artículo:

"Artículo 81. Concesión de prórroga. Los retrasos que fueran producidos por causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, darán derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso."

Sin perjuicio de lo establecido, las prórrogas modificarán, proporcionalmente, los términos establecidos y se documentarán como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.

También el contratista tendrá derecho a la extensión del periodo de ejecución, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectúe con posterioridad a los ciento veinte días calendario de concluido el procedimiento de selección de contratista".

Que mediante la autorización de Prórroga No.1 expedida el 18 de octubre de 2018, el Departamento de Inspección de Obras de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura autorizó ciento treinta (130) días calendario, extendiéndose el periodo de ejecución de la obra hasta el día catorce (14) de abril de 2019 (foja 1781);

Que la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, aportó el Endoso No.-01 correspondiente a la Fianza de Cumplimiento No.04-02-18478-0 de ALIADOS SEGUROS, el cual cubre la extensión otorgada y vigente hasta el 13 de junio de 2019 inclusive; y endoso N°3 a la póliza de Seguro de Todo Riesgo Para Contratista No.18-04-0018548-0 el cual cubre la extensión otorgada y vigente hasta el 13 de junio de 2019 inclusive. (Fojas 1787 y 1790 respectivamente).

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de ciento treinta (130) días calendarios al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato **O-19-2017**, suscrito entre **EL ESTADO** y la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, para el proyecto de: **"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) AULAS TEÓRICAS, TRES (3) MÓDULOS SANITARIOS, AULA DE RECURSOS, ENFERMERÍA, QUIOSCO, ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZOS Y REMODELACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE MACANO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI"**.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad con el artículo 100 de la Ley 61 de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

MOISÉS SÁNCHEZ

Viceministro de Infraestructura Educativa, Encargado

RICARDO A. PINZÓN
Ministro de Educación, Encargado

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA AUTÉNTICA
OFICINA

09 NOV 2018

