

**EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, ENCARGADO**  
**en uso de sus facultades legales,**

**CONSIDERANDO:**

Que el Estado suscribió el Contrato O-04-2017, con la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, a fin de que continúe los trabajos de "CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL INSTITUTO RUFO A. GARAY, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLÓN, REPÚBLICA DE PANAMÁ", (fojas 847-854).

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de Doscientos cuarenta (240) días calendario contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del 15 de febrero de 2018, debiendo culminar el día 12 de octubre de 2018, (foja 973);

Que a través de Nota S/N, fechada veintiséis (26) de julio de 2018, la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, solicitó se le extendiera la fecha de finalización del contrato, a fin de completar el proceso, (foja 1811-1812);

Que en Nota de Justificación fechada cinco (5) de abril de 2018, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, justifica el tiempo adicional solicitado por la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, por las siguientes razones:

1. Múltiples huelgas y paro que se han dado en los últimos meses, tanto por parte de grupos beligerantes externos al plantel escolar, como por los propios padres de familia y profesores, estos últimos son del conocimiento de las propias autoridades educativas de la provincia.
2. La empresa contratista tuvo limitaciones al trabajar ciertas áreas ya programadas, debido al propio centro escolar que no facilitó el apoyo en el desalojo de las áreas a remodelar.
3. Cambios solicitados y necesarios, en su mayoría consensuados pero que produjeron atrasos ya que los mismos deberían ser documentados y aprobados previamente a la realización de los mismos, por lo que se consideró 120 días calendarios.

***Se le otorga 120 días calendarios por no ser imputable al contratista.***



Que mediante la Autorización de Prórroga, expedida el cinco (5) de octubre de 2018, el Departamento de Inspección de Obras de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura concede ciento veinte (120) días calendario de prórroga a la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, extendiéndose el periodo a partir del **doce 12 de octubre de 2018** hasta el día **nueve (9) de febrero de 2019**, (foja 1814).

Que la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, aportó el Endoso No. 1 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-02-17133-0 de la aseguradora ALIADO SEGUROS, S.A., que cubre el tiempo adicional. (foja 1817).

Que el Artículo 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, establece las reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, ajustándose el presente caso a la normativa, por lo tanto;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar prórroga de ciento veinte (120) días calendarios al Contrato O-04-2017 suscrito con la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, para llevar a cabo los trabajos de "CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL INSTITUTO RUFO A. GARAY, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLÓN, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamáCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.


**ARTÍCULO TERCERO:** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.


**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículo 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido en el artículo 100 de la Ley No. 61 de 27 de septiembre de 2017 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No. 366 del 28 de diciembre de 2006.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**MOISÉS SÁNCHEZ**  
Viceministro de Infraestructura Educativa, Encargado



  
**RICARDO A. PINZÓN**  
Ministro de Educación, Encargado



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA GENERAL  
**ES COPIA AUTÉNTICA**  
PANAMÁ

09 NOV 2018



