

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN,  
ENCARGADO  
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato O-07-2016 con la empresa **CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A.**, para el "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE: OCHO (8) AULAS DE CLASES, TRES (3) AULAS DE PRE-ESCOLAR, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, TALLER DE CONSTRUCCION, PLAZA CIVICA, ASTA DE BANDERA, COBERTIZO, TANQUE SEPTICO, FILTRO BIOLOGICO, CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, SISTEMA FOTOVOLTAICO Y REPARACIONES GENERALES DE LOS PABELLONES EXISTENTES N°: 1, 2, 3, 4, 5, 6, COBERTIZOS EXISTENTES Y OTROS PARA EL IPT BISIRA. UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, DISTRITO DE KANKINTÚ, CORREGIMIENTO BISIRA, COMARCA GNOBE BUGLE" (fojas 658-651);

Que en el ordinal d) de la cláusula cuarta del Contrato O-07-2016 establece que EL CONTRATISTA debe entregar la obra dentro del término de trescientos sesenta y cinco (365) días calendarios, contados a partir de la fecha de entrega de la Orden de Proceder (fojas 657);

Que mediante Memorando DINIA.GCSP.139.3.0682 de 5 de octubre de 2017, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura solicitó a la Dirección Nacional de Asesoría Legal, la tramitación de la adenda No.2 por extensión de tiempo y aumento de costo al Contrato O-07-2016 (foja 1084);

Que mediante Adenda 1 Resuelto No.5491 de 24 de octubre de 2017, se sustentó una extensión de tiempo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendarios y aumento de costo Aumento de Costo Por la suma de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 90/100 (B/. 24,855.90), al Contrato O-07-2016, suscrito entre EL ESTADO y la empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., el cual establecía lo siguiente:

Que en nota de justificación fechada 16 de mayo de 2017 (fojas 1057-1055), establece que la extensión de tiempo al Contrato O-07-2016, obedece a lo siguiente:

Atendiendo a la solicitud formal de prórroga del Contratista, sometida mediante nota CRUQ-BISIRA-07-17 con fecha 26 de abril de 2017 la cual sustenta las siguientes razones:

- El sitio propuesto inicialmente por el MEDUCA para la construcción de los nuevos pabellones, presenta características desfavorables, es un terreno fangoso; esto debido a un nivel freático muy alto.
- Debido a esto, se propuso por parte de la comunidad educativa y la empresa contratista una reubicación de los pabellones por construir, situación que ha generado retraso en el avance del proyecto.
- Actualmente se han realizado las pruebas de suelo correspondientes al sitio inicialmente propuesto por el MEDUCA (detrás de la cancha), al igual que al sitio propuesto para la reubicación (adyacente al preescolar existente o pabellón No.6), los resultados de ambos sitios han sido entregados a la Dirección Nacional de Ingeniería para ser evaluados y tomar la decisión ante esta situación.
- Esto a su vez ha generado retraso en la aprobación de los planos para la construcción de los nuevos pabellones, razón por la que actualmente no se refleja avance en el proyecto.

Se considera según cronograma de trabajo que las actividades atrasadas fueron de 365 días en total.

En conclusión después de haber analizado la solicitud formal del Contratista y la sustentación de la misma, justificamos la prórroga de 365 días calendarios solicitada.

**Que a su vez se produce cambios en el proyecto por lo que la Orden de Cambio No 1 (Por Aumento de Costos) obedece a las siguientes razones:**





**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura

Nota de Justificación  
**ORDEN DE CAMBIO N°1**  
(Por Aumento de Costos)

**Proyecto:**

"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DE CLASE, TRES AULAS DE PRE-ESCOLAR, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, TALLER DE CONSTRUCCION, PLAZA CIVICA, ASTA DE BANDERA, COBERTIZO, TANQUE SEPTICO FILTRO BIOLOGICO, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES Y ADEMAS DE REPARACIONES INTEGRALES DE LOS PABELLONES No.1,2,3,4,5,6 Y COBERTIZOS EXISTENTES DEMOLICION, SISTEMA FOTOVOLTAICO Y OTROS PARA EL IPT BISIRA."

**Contrato N° 0-07-2016**

Esta justificación obedece a las siguientes razones:

1. En el pabellón No.4 la losa presenta asentamientos notorios a simple vista, situación que ha causado el retraso con las actividades de restauración y reparación en el pabellón No.4, específicamente en los siguiente puntos:

**C.6 – REPARACIONES GENERALES AL PABELLON No.4**

**Punto 111** - Suministro e instalación de baldosas de granó fino de .30x.30 pulido y brillado en todo el pabellón (todas las áreas, dormitorios, estudio, vestíbulo, inspectores servicios sanitarios, duchas otros etc. se incluye los pasillos.

**Punto 112** - Suministro e instalación de zócalo de grano fino de .10X.30 pulido y brillado en todo el pabellón se incluye los pasillos. Ya que al realizar la instalación de acabados en este piso es muy probable que en un corto periodo se presenten rajaduras lo que no garantiza un trabajo de calidad.

2. Estos asentamientos pueden ser el resultado de:
  - Una mala compactación del material usado como relleno en la etapa de construcción.
  - Utilización de material de relleno de baja calidad o con características muy pobres lo que pudo haber causado un asentamiento por consolidación (producto del uso de suelos

cohesivos saturados que expulsan el agua en exceso en sus poros y se crean vacíos bajo la losa).

- Resultado de un nivel freático muy alto en el terreno.

**Recomendaciones:**

- Se recomienda la demolición de la losa existente.
- Remover el material contaminado hasta una profundidad mínima de 0.50m.
- Utilizar material selecto (grava de río) para una profundidad no inferior a 0.50m y realizar las compactaciones en capas con espesores de 0.20m.
- Colocar emparrillado con acero de refuerzo corrugado No.4 a 0.30m C/C; AD.
- Construir una nueva losa de concreto con una resistencia no inferior a 3,000 Psi.
- Proceder con la ejecución de los puntos 111 y 112 del renglón C-6 como se especifica en el pliego de cargos.

Por consiguiente, en virtud de todo lo anterior, consideramos que se requiere de esta Orden de Cambio por Aumento de Costos y Extensión de tiempo de 365 días calendarios hasta el **26 de junio de 2018.**

Que la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, mediante Orden de Cambio No.1 (Por aumento de costo), visible a (foja 1043-1046) del expediente, detalla las actividades a



eliminar, disminuir, adicionar y nuevas, además del total de créditos a favor del contratista, de la siguiente manera:



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
ORDEN DE CAMBIO N°1  
(POR AUMENTO DE COSTOS)

PROYECTO:	DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DE CLASE, TRES AULAS DE PRE-ESCOLAR, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, TALLER DE CONSTRUCCION, PLAZA CIVICA, ASTA DE BANDERA, COBERTIZO, TANQUE SEPTICO FILTRO BIOLOGICO, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES Y ADEMAS DE REPARACIONES INTEGRALES DE LOS PABELLONES No.1,2,3,4,5,6 Y COBERTIZOS EXISTENTES DEMOLICION, SISTEMA FOTOVOLTAICO Y OTROS PARA EL IPT BISIRA.
CONTRATO:	0-07-2016
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A
FECHA DE INICIO:	27 DE JUNIO 2016
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE JUNIO 2017
MONTO DEL CONTRATO:	B/. 2,303,599.72

Item	sección	ACTIVIDADES A ELIMINAR	UNIDAD	CANT.	Prec/Unit.	TOTAL
TOTAL DE ACTIVIDADES A ELIMINAR						0.00
					I.T.B.M.S.	0.00
					TOTAL	0.00

Item		ACTIVIDADES A DISMINUIR	UNIDAD	CANT.	Prec/Unit.	TOTAL
TOTAL DE ACTIVIDADES A DISMINUIR						B/. 0.00
					I.T.B.M.S.	B/. 0.00
					TOTAL	B/. 0.00

Item		ACTIVIDADES A AUMENTAR	UNIDAD	CANT.	Prec/Unit.	TOTAL
TOTAL DE ACTIVIDADES A AUMENTAR						B/. 0.00
					I.T.B.M.S.	B/. 0.00
					TOTAL	B/. 0.00

Item		ACTIVIDADES NUEVAS	UNIDAD	CANT.	Prec/Unit.	TOTAL
1	Pabellón 4	Demolición de losa existente	m <sup>2</sup>	183.02	B/. 12.75	B/. 2,333.51
2	Pabellón 4	Remoción de relleno Contaminado (e=0.50)	m <sup>3</sup>	91.51	B/. 15.50	B/. 1,418.41
3	Pabellón 4	relleno con material selecto (grava de río) y Compactación	m <sup>3</sup>	91.51	B/. 42.85	B/. 3,921.20
4	Pabellón 4	Construcción de nueva losa reforzada (e = 0.10)	m <sup>2</sup>	183.02	B/. 85.00	B/. 15,556.70
TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS						B/. 23,229.81
					I.T.B.M.S.	B/. 1,626.09
					TOTAL	B/. 24,855.90

TOTAL DE ACTIVIDADES DISMINUIDAS Y ELIMINADAS:	B/. 0.00
TOTAL DE ACTIVIDADES ADICIONALES Y NUEVAS:	B/. 24,855.90
TOTAL DE CREDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA	B/. 24,855.90

NOTA: LAS ACTIVIDADES TANTO NUEVAS COMO AUMENTAR ESTAN ENUMERADAS EN LAS FICHAS TECNICAS.

Que mediante la Nota CRUQ-BISIRA-07-17 del 26 abril de 2017, el representante legal de la empresa **CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A.**, solicitó se le concediera una extensión de tiempo para finalizar la ejecución de la obra (foja 894);

Que mediante la autorización de Prórroga No.1, expedida el 16 de mayo de 2017, el Departamento de Inspección de Obras de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura autorizó trescientos sesenta y cinco días (365) días calendario, extendiéndose el período de ejecución de la obra hasta el día veintiséis (26) de junio de 2018 (foja 1058);

Que la empresa **CONTRATISTA** aportó el Endoso No.1 a la Fianza de Cumplimiento No. FICC-5893 emitido por la ASEGURADORA DEL ISTMO, **S.A.**, (foja, 1,070); con vigencia hasta el 26 de junio de 2018 y endoso de extensión de vigencia de póliza No.RCGE-779, foja (1069) que cubren el tiempo extendido, es decir hasta 25 de agosto de 2018.

Que esta institución solicitó el refrendo para la adenda No.2 mediante nota **DNAL-DM-2664-2017**, del 10 de octubre de 2017, sin embargo a través de Nota No.233-I8-DFG del 17 de enero de 2018, la Contraloría de la República de Panamá, solicitó la subsanación de la Adenda No.2, por motivo de actualización de partida. (Foja 1096).

Con Nota DNAL-DM-1458-2018, fechada 18 de julio de 2018, se reingresaron las subsanaciones requerida, entre ellas el Resuelto de Corrección No.3634 del 27 de julio de 2018, el cual se



refería a la actualización de endosos debido a que la empresa cambió de aseguradora ACERTA SEGUROS, S.A.,

Que nuevamente la Contraloría General de la República devuelve mediante Nota No.4573-I8-DFG de 13 de septiembre de 2018 (foja 1187-1188), la adenda No.2 con otras subsanaciones, por lo que la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura adjunta tanto la justificación como la Autorización de prórroga No.1, con fecha actualizada ( fojas 1214-1215-1216), documentos en los cuales se considera todo el tiempo que ha transcurrido para el trámite de refrendo, estableciendo un nuevo tiempo y por consiguiente un nuevo termino de entrega de la obra, detallando lo siguiente:

Que mediante Memorando DINIA.GCSP.139.3.0575 de 3 de octubre de 2018, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura remite a la Dirección Nacional de Asesoría Legal, las subsanaciones de la adenda No.2 requeridas y solicita se siga con el trámite por extensión de tiempo y aumento de costo al Contrato O-07-2016 (foja 1226);

Que la empresa solicitó mediante Nota BISIRA-14-2018 en el mes de mayo 28 de 2018, y en Nota CRUQ-BISIRA-25-2018, en el mes de septiembre fecha 25 de 2018, (foja 1212), solicitudes de nueva adenda, en vista que la actual todavía no está refrendada.

Que en nota de justificación fechada 21 de septiembre de 2018, (fojas 1214-1215), establece que la extensión de tiempo al Contrato O-07-2016, obedece a lo siguiente:

Atendiendo a la solicitud formal de prórroga del Contratista sometida mediante nota CRUQ-BISIRA-14-2018 con fecha 28 de mayo del 2018, la cual sustenta las siguientes razones:

1. El sitio propuesto inicialmente por el Ministerio de Educación para la construcción de los nuevos pabellones, presenta características desfavorables, se encontraba en un terreno fangoso; debido a un nivel freático alto. Se propuso por parte de la comunidad educativa y la empresa contratista una reubicación de los pabellones por construir.
2. En el momento que se realiza la reubicación de los pabellones, se hace necesario realizar un nuevo diseño y planos para el mismo, siendo este motivo de atraso ya que es parte importante para la construcción del plantel. Razón por la cual, en el momento no se reflejaba adelanto alguno en el proyecto.
3. Para este atraso se le otorgan debidamente sustentados los **365 días** calendarios de prórroga.
4. Este Proyecto se encuentra en la Provincia de Bocas del Toro, Distrito de Kankintu, Corregimiento de Bisira, Comarca Ngabe-Bugle. El acceso por mar es constantemente cerrado mal tiempo y las lluvias. Días de lluvia, las torrenciales lluvias de los meses de octubre 2017 a marzo de 2018 ocasionaron mareas altas y prohibición de zarpe en los puertos, medidas que imposibilitan el traslado tanto de personal como de materiales.
5. Las manifestaciones por partes de los pobladores, impidiendo el ingreso del personal de la empresa al área de construcción, así como el cierre de vías de transporte acuático, medidas que afectaron directamente el desarrollo de la obra.
6. Se reinician labores de construcción a partir del 2 de abril de 2018, luego de los acuerdos pactados con la comunidad educativa y el Ministerio de Educación.
7. Para este problema estima que para las actividades atrasadas producto de las lluvias estiman **185 días** calendario.
8. Se realizó por parte de Ministerio de Educación, la gestión de la adenda anterior y la misma se tuvo que modificar y extender el periodo de tiempo ya que aproximadamente la mitad del dinero esta propuesto para el 2019. Este trámite hace necesario que se aumente la prórroga que será sumada a los días ya calculados.
9. Para la actividad de se estimaron **62 días** calendario.
10. La cantidad total de días será la suma de los 365 días otorgados por la reubicación de los pabellones y las manifestaciones de la comunidad educativa, sumada a los 185 días calendario que se otorgaron por las intensas lluvias

**Nota:** Se adjuntan reportes de estación hidrometereológica de **ETESA** y comunicados de **SINAPROC** que sustentan lo anterior.

En conclusión, después de haber analizado la solicitud formal del Contratista y la sustentación de la misma, justificamos la prórroga de **612 días** calendarios solicitada basándonos en lo establecido en la Ley 22 de Contrataciones Públicas en el siguiente artículo:

**“Artículo 81. Concesión de prórroga. Los retrasos que fueran producidos por causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, darán derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso. Sin perjuicio de lo establecido, las prórrogas modificarán, proporcionalmente, los términos establecidos y se documentarán como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito. También el contratista tendrá derecho a la extensión del periodo de ejecución, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectúe con posterioridad a los ciento veinte días calendario de concluido el procedimiento de selección de contratista.”**





1233-6

Siendo situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos y requiriéndose que el proyecto culmine, MEDUCA quien no es responsable de los atrasos, gestiona la prórroga en beneficio del estudiantado que recibe clases en dicha comunidad.

Esta extensión no aplica para posterior reclamo del contratista sobre equilibrios contractuales u otros.

**Que a su vez se produce cambios en el proyecto por lo que la Orden de Cambio No 1 (Por Aumento de Costos) obedece a las siguientes razones:**

**MEDUCA**  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura

Nota de Justificación  
**ORDEN DE CAMBIO N° 1**  
(Por Aumento de Costos)

**Proyecto:**  
"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DE CLASE, TRES AULAS DE PRE-ESCOLAR, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, TALLER DE CONSTRUCCION, PLAZA CIVICA, ASTA DE BANDERA, COBERTIZO, TANQUE SEPTICO FILTRO BIOLOGICO, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES Y ADEMAS DE REPARACIONES INTEGRALES DE LOS PABELLONES No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y COBERTIZOS EXISTENTES DEMOLICION, SISTEMA FOTOVOLTAICO Y OTROS PARA EL IPT BISIRA."

**Contrato N° 0-07-2016**

Esta justificación obedece a las siguientes razones:

1. En el pabellón No.4 la losa presenta asentamientos notorios a simple vista, situación que ha causado el retraso con las actividades de restauración y reparación en el pabellón No.4, específicamente en los siguiente puntos:  
**C.6 – REPARACIONES GENERALES AL PABELLON No.4**  
**Punto 111** - Suministro e instalación de baldosas de granó fino de .30x.30 pulido y brillado en todo el pabellón (todas las áreas, dormitorios, estudio, vestíbulo, inspectores servicios sanitarios, duchas otros etc. se incluye los pasillos.  
**Punto 112** - Suministro e instalación de zócalo de grano fino de .10x.30 pulido y brillado en todo el pabellón se incluye los pasillos. Ya que al realizar la instalación de acabados en este piso es muy probable que en un corto periodo se presenten rajaduras lo que no garantiza un trabajo de calidad.
2. Estos asentamientos pueden ser el resultado de:
  - Una mala compactación del material usado como relleno en la etapa de construcción.
  - Utilización de material de relleno de baja calidad o con características muy pobres lo que pudo haber causado un asentamiento por consolidación (producto del uso de suelos

cohesivos saturados que expulsan el agua en exceso en sus poros y se crean vacíos bajo la losa).

- Resultado de un nivel freático muy alto en el terreno.

**Recomendaciones:**

- Se recomienda la demolición de la losa existente.
- Remover el material contaminado hasta una profundidad mínima de 0.50m.
- Utilizar material selecto (grava de río) para una profundidad no inferior a 0.50m y realizar las compactaciones en capas con espesores de 0.20m.
- Colocar emparrillado con acero de refuerzo corrugado No.4 a 0.30m C/C; AD.
- Construir una nueva losa de concreto con una resistencia no inferior a 3,000 Psi.
- Proceder con la ejecución de los puntos 111 y 112 del renglón C-6 como se especifica en el pliego de cargos.

En consecuencia y en virtud de lo anterior considero que se requiere de esta orden de cambio por aumento de costos.

ING. OSVALDO ARAÚZ.  
INSPECTOR DE OBRA  
MEDUCA – BOCAS DEL TORO.

ING. HERMINIO SANCHEZ  
COORDINADOR DE INGENIERÍA Y  
ARQUITECTURA  
MEDUCA – BOCAS DEL TORO

Por consiguiente y en virtud de todo lo anterior, consideramos que se requiere de esta Orden de Cambio por Aumento de Costos y Extensión de tiempo de 612 días calendarios hasta el 28 de febrero de 2019.

Que la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, mediante Orden de Cambio No.1 (Por aumento de costo), visible a (foja 1043-1046) del expediente, detalla las actividades a eliminar, disminuir, adicionar y nuevas, además del total de créditos a favor del contratista, de la siguiente manera:





REPÚBLICA DE PANAMÁ  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
ORDEN DE CAMBIO N°1  
(POR AUMENTO DE COSTOS )

PROYECTO:	DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DE CLASE, TRES AULAS DE PRE-ESCOLAR, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, TALLER DE CONSTRUCCION, PLAZA CIVICA, ASTA DE BANDERA, COBERTIZO, TANQUE SEPTICO FILTRO BIOLOGICO, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES Y ADEMAS DE REPARACIONES INTEGRALES DE LOS PABELLONES No.1,2,3,4,5,6 Y COBERTIZOS EXISTENTES DEMOLICION, SISTEMA FOTOVOLTAICO Y OTROS PARA EL IPT BISIRA.
CONTRATO:	O-07-2016
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A
FECHA DE INICIO:	27 DE JUNIO 2016
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE JUNIO 2017
MONTO DEL CONTRATO:	B/. 2,303,599.72

Ítem	sección	ACTIVIDADES A ELIMINAR	UNIDAD	CANT.	Prec/Unit.	TOTAL
TOTAL DE ACTIVIDADES A ELIMINAR						0.00
					I.T.B.M.S.	0.00
					TOTAL	0.00

Ítem		ACTIVIDADES A DISMINUIR	UNIDAD	CANT.	Prec/Unit.	TOTAL
TOTAL DE ACTIVIDADES A DISMINUIR						B/. 0.00
					I.T.B.M.S.	B/. 0.00
					TOTAL	B/. 0.00

Ítem		ACTIVIDADES A AUMENTAR	UNIDAD	CANT.	Prec/Unit.	TOTAL
TOTAL DE ACTIVIDADES A AUMENTAR						B/. 0.00
					I.T.B.M.S.	B/. 0.00
					TOTAL	B/. 0.00

Ítem		ACTIVIDADES NUEVAS	UNIDAD	CANT.	Prec/Unit.	TOTAL
1	Pabellón 4	Demolición de losa existente	m²	183.02	B/. 12.75	B/. 2,333.51
2	Pabellón 4	Remoción de relleno Contaminado (e=0.50)	m²	91.51	B/. 15.50	B/. 1,418.41
3	Pabellón 4	relleno con material selecto (grava de río) y Compactación	m²	91.51	B/. 42.85	B/. 3,921.20
4	Pabellón 4	Construcción de nueva losa reforzada (e = 0.10)	m²	183.02	B/. 85.00	B/. 15,556.70
TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS						B/. 23,229.81
					I.T.B.M.S.	B/. 1,626.09
					TOTAL	B/. 24,855.90

TOTAL DE ACTIVIDADES DISMINUIDAS Y ELIMINADAS:	B/. 0.00
TOTAL DE ACTIVIDADES ADICIONALES Y NUEVAS:	B/. 24,855.90
TOTAL DE CREDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA	B/. 24,855.90

NOTA: LAS ACTIVIDADES TANTO NUEVAS COMO AUMENTAR ESTAN ENUMERADAS EN LAS FICHAS TECNICAS.

Que mediante la Nota CRUQ-BISIRA-07-17 del 26 abril de 2017, el representante legal de la empresa **CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A.**, solicitó se le concediera una extensión de tiempo para finalizar la ejecución de la obra (foja 894);

Que a través de Autorización de Prorroga No.1 de fecha de 21 de septiembre de 2018 (foja 1216), se reemplaza la Autorización con fecha del 16 de mayo de 2017 (foja 1,058) y se le conceden seiscientos doce (612) días calendario al Contrato O-07-2016, extendiendo el periodo de construcción hasta el 28 de febrero de 2019.

El Departamento de Inspección de Obras de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura autorizó seiscientos doce (612) días calendario, extendiéndose el periodo de ejecución de la obra hasta el día veintiocho (28) de febrero de 2019 (foja 1216);

Que la empresa **CONTRATISTA** aportó el Endoso No.2 a la Fianza de Cumplimiento No.FICC-5893 que extiende su vigencia hasta el 28 de diciembre de 2018 (foja 1227) y Endoso No.3 a la Fianza de Cumplimiento No.FICC-5893 el cual extiende su vigencia hasta el 28 de febrero de 2019. (Foja 1228), ambos emitidos por una **Nueva Aseguradora ACERTA SEGUROS, S.A.,**

En ese sentido, el numeral 14 del artículo 19 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de la Ley 27 de 2006 otorga a la entidad, la potestad saneadora de ordenar la realización de trámites omitidos o corrección de los realizados, en contravención al ordenamiento jurídico;



Que resulta necesario dejar sin efecto el Resuelto No. 5491 de veinticuatro (24) de octubre dos mil dieciocho (2018), publicado el nueve (09) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), y el Resuelto No. 3634 de veintisiete (27) de julio dos mil dieciocho (2018), publicado el uno (01) de agosto de dos mil dieciocho (2018) por las consideraciones antes expuestas;

Que el Ministerio de Educación, con el propósito de lograr los mejores intereses para el Estado, así como la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Dejar Sin Efecto los Resueltos No. Resuelto 5491 de 24 de octubre de 2017 y el No. 3634 del 27 de febrero de 2018, que Autoriza prórroga de trescientos sesenta y cinco (365) días calendarios y Aumento de Costo Por la suma de **VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 90/100 (B/. 24,855.90)**, objeto del Contrato O-07-2016, suscrito entre **EL ESTADO** y la empresa **CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A.**

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Autorizar prórroga de seiscientos doce (612) días calendarios al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato O-07-2016, suscrito entre **EL ESTADO** y la empresa **CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A.**, para que continúe con los trabajos de "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE: OCHO (8) AULAS DE CLASES, TRES (3) AULAS DE PRE-ESCOLAR, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, TALLER DE CONSTRUCCION, PLAZA CIVICA, ASTA DE BANDERA, COBERTIZO, TANQUE SEPTICO, FILTRO BIOLOGICO, CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, SISTEMA FOTOVOLTAICO Y REPARACIONES GENERALES DE LOS PABELLONES EXISTENTES N°: 1, 2, 3, 4, 5, 6, COBERTIZOS EXISTENTES Y OTROS PARA EL IPT BISIRA. UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, DISTRITO DE KANKINTU, CORREGIMIENTO BISIRA, COMARCA GNOBE BUGLE".

**ARTÍCULO TERCERO:** Autorizar el Aumento de Costo Por la suma de **VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 90/100 (B/. 24,855.90)**, objeto del Contrato O-07-2016, suscrito entre **EL ESTADO** y la empresa **CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A.**, para que continúe con los trabajos de "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE: OCHO (8) AULAS DE CLASES, TRES (3) AULAS DE PRE-ESCOLAR, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, TALLER DE CONSTRUCCION, PLAZA CIVICA, ASTA DE BANDERA, COBERTIZO, TANQUE SEPTICO, FILTRO BIOLOGICO, CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, SISTEMA FOTOVOLTAICO Y REPARACIONES GENERALES DE LOS PABELLONES EXISTENTES N°: 1, 2, 3, 4, 5, 6, COBERTIZOS EXISTENTES Y OTROS PARA EL IPT BISIRA. UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, DISTRITO DE KANKINTU, CORREGIMIENTO BISIRA, COMARCA GNOBE BUGLE".

**ARTICULO CUARTO:** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamáCompras" por el término de un (1) día hábil, para efectos de su notificación.

**ARTÍCULO QUINTO:** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículos 19, numeral 4, del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad con el Artículo 100 de la Ley 61 de 2017, y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**MOISES SÁNCHEZ**  
Viceministro de Infraestructura Encargado  
cb



  
**RICARDO A. PINZÓN**  
Ministro de Educación Encargado

SECRETARÍA GENERAL  
26 OCT 2018  
ES COPIA AUTÉNTICA  
PANAMÁ

  
SECRETARÍA GENERAL  
26 OCT 2018  
ES COPIA AUTÉNTICA  
PANAMÁ

