

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, ENCARGADO
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el **Contrato O-05-2015**, con la Empresa **PAN AMERICA CONSTRUCTION, CORP. (PANCO)**, a fin de que continúe los trabajos de **“CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) AULAS TEÓRICAS, CANCHA TECHADA, COBERTIZOS, MUROS, CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, ADECUACIONES GENERALES EN PABELLONES EXISTENTES PARA LA ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUELITO Y CORREGIMIENTO DE BELISARIO PORRAS, PROVINCIA DE PANAMÁ”**.

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la Empresa **PAN AMERICA CONSTRUCTION, CORP. (PANCO)**, para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de Trescientos Sesenta y Cinco (365) días calendario contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del veintiocho (28) de julio de 2015, debiendo culminar el día veintiséis (26) de julio de 2016;

Que a través de la nota MEDUCA-PANCO-0-05-2015-111 con fecha de dieciocho (19) de mayo de 2017, la Empresa **PAN AMERICA CONSTRUCTION, CORP. (PANCO)**, solicitó se le concediera una extensión de tiempo de seiscientos cuarenta y siete (647) días calendario. (Foja 3021);

Que en Nota de Justificación fechada veintinueve (29) de mayo de 2018, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, justifica el tiempo adicional solicitado por la la Empresa **PAN AMERICA CONSTRUCTION, CORP. (PANCO)**, por los siguientes motivos: (Foja 3022-3024);

“

Atendiendo a la solicitud formal de prórroga del Contratista sometida mediante nota MEDUCA-PANCO-0-05-2015-111 con fecha del 19 de mayo del 2018, la cual sustenta las siguientes razones tomando en cuenta los tiempos de las partes involucradas en los procesos:

La construcción del muro perimetral se encuentra paralizada debido a que el diseño de los muros originales a construir, no eran funcionales, lo cual sería necesaria la realización de estudios de suelos y un rediseño de dichos muros.

El MEDUCA en virtud de quedar desierto el acto público para los estudios de suelos y diseño de dicho muro perimetral del Proyecto, opta por la solución de que la empresa actual contratista de la Obra (PAN AMERICA CONSTRUCTION, CORP), cotice el estudio de suelos, para que luego EL MEDUCA suministre el nuevo diseño a EL Contratista y se proceda a cotizar (CONTRATISTA), aprobar precio (MEDUCA) y a construir (CONTRATISTA).


Se aclara que este muro reemplazará al muro licitado originalmente por la empresa contratista.

Actualmente para culminar los trabajos restantes (PABELLON 3 y CANCHA SEGÚN PLANOS), se requiere de dicho muro perimetral.
CRONOLOGIA DE SEGUIMIENTO DE DISEÑO DE MURO (ING. EDWIN PALACIOS).

El día 28 de marzo de 2018, el Inspector Ingeniero Edwin Palacios solicita en Clúster #1 (MEDUCA), saber el nombre de la persona encargada del Diseño del muro perimetral, y en recepción se indica que el encargado es el Ingeniero Héctor Caballero. Ese mismo día inspección de Obra envía correo al ingeniero Héctor Caballero indicándole la problemática y hacer una reunión con él para verificar sus avances en el diseño.

1. Debido a que no se tenía claro la persona encargada del diseño del muro perimetral, la solicitud se formaliza enviando Hoja de Trámite DINIA.DEI.139.4.314-18 fechada el día 12 de abril de 2018, dirigida al Arquitecto Erick Botello, coordinador de infraestructura Clúster #1, en la cual se le consulta sobre el estatus del diseño del muro perimetral del proyecto. En dicha nota se le explica al Arquitecto Botello, la cronología en tiempo de la situación del muro perimetral, además de solicitar una respuesta a la mayor brevedad posible. En respuesta a esta situación el día 25 de abril de 2018, se coordina una reunión en el Colegio (en la obra), con la presencia de los diseñadores designados por el Clúster #1, los ingenieros Ángel Mitre y Jaime Frías, para hacer la inspección de los trabajos de diseño del Muro perimetral. De esto queda la constancia en acta de reunión con fecha 24 de abril de 2018.

Fotos de Gira de Campo.



Primera etapa: Comprende los tiempos muertos que van desde el 22 de julio de 2017 hasta el 23 de mayo de 2018, (307 días) entre los cuales están:

1. MEDUCA elije al CONTRATISTA para realizar los estudios de suelos. (NOTA DINIA.DIO.139-786 del 1 de agosto 2017)(11 días).
2. Señalización de Sondeos (NOTA DINIA/D&D/139.2.274-17 del 10 de agosto 2017.)(9 días)

3. Propuesta de Contratista de precio de Estudio de Suelo y Aceptación de Precio por MEDUCA (NOTA MEDUCA –PANCO-0-05-2015-119 y DINIA .DEI.139.4.1167-17 respectivamente, del 19 de septiembre 2017.) (40 días).

4. Entrega de los resultados del estudio de suelos.(NOTA MEDUCA –PANCO-0-05-2015-122 del 16 de octubre 2017) (27 días).

5. La decisión de elegir los diseñadores para dichos muros y visita a Obra. (NOTAS: DINIA /MEP/053-2018, 054-2018, del 16 de febrero 2018 y Hoja de tramite N° 314-18, del 12 de Abril 2018). (179 días).

En esta etapa se realiza reunión el 9/5/18 donde estuvieron presentes los diseñadores del Muro (Dirección Nacional de Proyecto, Meduca) y La Ing. Massiel Martínez por parte de EL CONTRATISTA , donde se le solicitó al Contratista un Estudio de Suelo (Estabilidad de Talud) para proceder al rediseño de la parte de muro afectada por Talud. El 23 de mayo 2018 Meduca recibe cotización de este estudio mediante NOTA MEDUCA –PANCO-0-05-2015-137. (41 días). Esta información me fue suministrada verbalmente por el Inspector de Obras Anterior Ing. Edwin Palacios.

Segunda etapa: Comprende los tiempos de diseño, planos y construcción desde el 24 de mayo de 2018 hasta el 29 de abril de 2019 (340 días), entre los cuales están:

6. Diseño estructural de los muros (estabilidad talud), por los diseñadores y verificación de memoria técnica estructural. (20 días).

7. La confección de planos para los muros perimetrales (estabilidad de talud) y sellos de aprobación diseñador. (20 días)

8. La aprobación final MEDUCA y permisos para su construcción. (30 días).

9. El reinicio de los trabajos de ejecución de la construcción de los nuevos muros y resto de actividades no realizadas que dependen del mismo. (270 días).

Es importante señalar y recordar que mi asignación como inspectora a este proyecto fue el día 17 de mayo de 2018, mediante nota DINIA.DEI.139.41059-18, por lo tanto la justificación de estos días está confirmada mediante documentos legales del expediente de este contrato como lo son las notas mencionadas y por conversaciones de temas que quedaron sin actas, informadas por el Inspector anterior Ing. Edwin Palacios.

Que mediante la Autorización de Prórroga No. 2 expedida el veintinueve (29) de mayo de 2018, el Departamento de Inspección de Obras de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura concede seiscientos cuarenta y siete (647) días calendario de prórroga a la Empresa **PAN AMERICA CONSTRUCTION, CORP. (PANCO)**, extendiéndose el período de ejecución de la obra hasta el día veintinueve (29) de abril de 2019, (Foja. 3025);

Que la Empresa **PAN AMERICA CONSTRUCTION, CORP. (PANCO)**, aportó el Endoso No 4 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-0921808-0 de la **NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A.**, que cubre el tiempo adicional, (Foja. 3007);

Que la Empresa **PAN AMERICA CONSTRUCTION, CORP. (PANCO)**, aportó el Endoso No. 3 a la Póliza No. 06-01-0922022-1 de la **ASEGURADORA DEL ISTMO, S.A.**, que cubre el tiempo adicional, (Foja. 3008);

Que el Artículo 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 establece las reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, ajustándose el presente caso a la normativa, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de Seiscientos cuarenta y siete (647) días calendarios al Contrato **O-05-2015** suscrito con la Empresa **PAN AMERICA CONSTRUCTION, CORP. (PANCO)**., para llevar a cabo los trabajos de **"CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) AULAS TEÓRICAS, CANCHA TECHADA, COBERTIZOS, MUROS, CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, ADECUACIONES GENERALES EN PABELLONES EXISTENTES PARA LA ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA, LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUELITO Y CORREGIMIENTO DE BELISARIO PORRAS, PROVINCIA DE PANAMÁ"**.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.


FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006. De conformidad a lo establecido al artículo 100 de la Ley No. 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,



MOISÉS SÁNCHEZ

Viceministro de Infraestructura, encargado


RICARDO A. PINZÓN
Ministro de Educación, encargado



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA AUTÉNTICA
PANAMÁ

/ab



31 AGO 2018

