

4453

POR EL CUAL SE AUTORIZA EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-31-2017, CORRESPONDIENTE AL “DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: HATO JULÍ, DEL CORREGIMIENTO DE HATO JULÍ; ESCUELA CERRO MESA ARRIBA; ESCUELA ALTO GUAYABAL; ESCUELA HATO DUPÍ Y ESCUELA QUEBRADA OTOE, DEL CORREGIMIENTO DE SALTO DUPÍ, DISTRITO DE MIRONÓ, COMARCA NGABE BUGLÉ, ZONA 21, REPÚBLICA DE PANAMÁ”.

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN  
en uso de sus facultades legales,

**CONSIDERANDO:**

Que el Estado suscribió el Contrato O-31-2017 con la empresa **A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, para llevar a cabo el “DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: HATO JULÍ, DEL CORREGIMIENTO DE HATO JULÍ; ESCUELA CERRO MESA ARRIBA; ESCUELA ALTO GUAYABAL; ESCUELA HATO DUPÍ Y ESCUELA QUEBRADA OTOE, DEL CORREGIMIENTO DE SALTO DUPÍ, DISTRITO DE MIRONÓ, COMARCA NGABE BUGLÉ, ZONA 21, REPÚBLICA DE PANAMÁ”;

Que en el acápite d) de la cláusula **TERCERA** del Contrato O-31-2017, se establece que **EL CONTRATISTA** debe entregar la obra dentro del término de SEISCIENTOS CINCUENTA (650) días calendario, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Proceder;

Que mediante la nota 118-MEDUCA-LV-27837, con fecha 11 de febrero de 2019, el representante legal de la empresa **A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, solicitó se le concediera una extensión de tiempo para finalizar la ejecución de la obra (foja 4419);

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.3.0443 de 22 de julio de 2019, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura solicitó a la Dirección Nacional de Asesoría Legal, la tramitación de una Adenda No.1 por extensión de tiempo al Contrato O-31-2017, (foja 4448);

Que en nota de justificación fechada 12 de marzo de 2019 (foja 4428-4427), establece que la extensión de tiempo al Contrato O-31-2017, obedece a lo siguiente:

“Atendiendo a la solicitud formal de prórroga del Contratista sometida mediante **NOTA 118-MEDUCA-LV-027837** con fecha 11 de febrero de 2019, la cual sustenta las siguientes razones:

1. **Atrasos por error en el sistema de pagos.** MEDUCA-MEF: el cual nos referimos en esta nota. Se hace referencia, a la nota en la cual se envía el 14 de junio de 2018, la cual tiene como asunto la entrega formal de las facturas fiscales (**NOTA-DNF/TS-377**) refiriendo al **CONTRATO: O-31-2017** (factura N°292, N°293).



- 4452
2. **Atrasos por mejoras a los caminos de acceso:** en relación a los trabajos que se realizaron para los caminos de acceso es necesario remontarnos hacia el tiempo de verano (Enero 2018, Febrero 2018 y Marzo 2018) meses en los cuales se gestiona las mejoras a los caminos de acceso. En los meses siguientes el paso de maquinaria, carros oficiales y transporte público, hicieron que el camino se deteriorara de una manera la cual era imposible ingresar hacia los centros educativos de Cerro Mesa Arriba, Alto Guayabal, Hato Dupí y el más difícil de todos los proyectos que es Quebrada de Otoe. Para trasladarnos hacia los centros educativos de difícil acceso se hizo necesario que el contratista confeccionara un remolque, el cual era transportado desde la entrada hacia Alto Guayabal, Dupí y Otoe, durante 2 horas y 30 minutos. El camino tuvo que trazarse durante toda la temporada lluviosa siendo esto un gran trabajo que la inspección estuvo anuente todo este tiempo.
  3. **Atrasos por lluvia:** Se presenta por parte del contratista el cuadro resumen de las precipitaciones diarias, según el diario de ETESA en la estación de David (Chiriquí). Es oportuno recalcar que la lluvia en las áreas comarcales (Distrito de Mironó) específicamente hablando, la cantidad de precipitación mínima es de 142.6 mm y la máxima es de 646.8 mm, arroja un promedio de 329.6 mm de la lluvia registrada, intensidad de los registros no son acordes a la realidad en el área.
  4. **Atraso por parámetros de Diseños Eléctricos y Fotovoltaico entregados por MEDUCA, y que no fueron aceptados por el Ing. Electromecánico de la CONTRALORIA.**  
En la nota 114-MEDUCA-LV.027660 enviada a la Ing. Joanne Carrera, Directora Nacional de Ingeniería y Arquitectura el día 31 de agosto 2018, en la cual se realizan cambios en el Diseño Fotovoltaico. En el pliego de cargos presentaba una contradicción a la realidad, ya que el alcance del trabajo del sistema eléctrico por el cual se había licitado era ineficiente. La reunión realizada el día 27 de agosto 2018, hace que las 2 partes estén de acuerdo con los cambios que se realizarán a los diseños en todos los proyectos que el contratista mantiene con el MEDUCA. El visto bueno de los proyectos se realizó el 18 de octubre 2018, lo cual calculado nos refleja 52 días calendarios

En total se estima que para las actividades atrasadas producto de las lluvias y otros factores se estiman 246 días.

En conclusión, después de haber analizado la solicitud formal del Contratista y la sustentación de la misma, justificamos la prórroga de 246 días calendario solicitada basándonos en lo establecido en la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas en el siguiente artículo:

Siendo situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos y requiriéndose que el proyecto culmine, MEDUCA quien no es responsable de los atrasos, gestiona la prórroga en beneficio del estudiantado que recibe clases en dicha comunidad.

Esta extensión no aplica para posterior reclamo del contratista sobre equilibrios contractuales u otros." (sic)

Que mediante la autorización de Prórroga No.1 expedida el 12 de marzo de 2019, el Departamento de Inspección de Obras de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura autorizó doscientos cuarenta y seis (246) días calendario, extendiéndose el periodo de ejecución de la obra hasta el día doce (12) de febrero de 2020 (foja 4429);

Que la empresa **A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, aportó el Endoso No. 2 a la Fianza de Cumplimiento **No. 070-001-000016755-000000**, emitida por **CÍA. INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A.**, el cual cubre la extensión otorgada hasta el 12 de abril de 2020; y endoso de extensión de vigencia a la póliza de responsabilidad civil No.040-001-000008376-000004, el cual cubre la extensión otorgada hasta el 12 abril de 2020. (Fojas 4423-4424).



Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar prórroga de doscientos cuarenta y seis (246) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato **O-31-2017**, suscrito entre **EL ESTADO** y la empresa **A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, para el proyecto de: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: HATO JULÍ, DEL CORREGIMIENTO DE HATO JULÍ; ESCUELA CERRO MESA ARRIBA; ESCUELA ALTO GUAYABAL; ESCUELA HATO DUPÍ Y ESCUELA QUEBRADA OTOE, DEL CORREGIMIENTO DE SALTO DUPÍ, DISTRITO DE MIRONÓ, COMARCA NGABE BUGLÉ, ZONA 21, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**.


**ARTÍCULO SEGUNDO:** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

**ARTÍCULO TERCERO:** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 de conformidad a lo establecido al artículo 100 de la Ley No. 61 de 27 de septiembre de 2017.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**



  
**ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA**  
Viceministro de Infraestructura Educativa

  
**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
Ministra de Educación



  
**ES COPIA AUTÉNTICA**  
**PANAMÁ**

**25 SEP 2019**

