

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N°1 DE EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-53-2017 PARA EL PROYECTO DE "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPÚBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLÓN, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:



Que el Estado suscribió el Contrato O-53-2017 con el **CONSORCIO COLEGIOS COLÓN**, para el proyecto de: "**DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPÚBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLÓN, REPÚBLICA DE PANAMÁ**".

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó al **CONSORCIO COLEGIOS COLÓN**, para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DIAS (455)** días calendario de ejecución de la obra y el plazo de vigencia del contrato será dentro de los **QUINIENTOS QUINCE (515) DÍAS** calendarios contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del 23 de enero de 2018, debiendo culminar el día 22 de abril de 2019.

Que mediante la nota N°CCC-02-01-19 de fecha 4 de febrero de 2019, el representante legal del **CONSORCIO COLEGIOS COLÓN**, solicitó se le concediera una extensión de tiempo para finalizar la ejecución de la obra (fojas 3054-3055);

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.3.0462 de 31 de julio de 2019, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura solicitó a la Dirección Nacional de Asesoría Legal, la tramitación de una Adenda No.1 por extensión de tiempo al Contrato O-53-2017 (foja 3065);

Que en nota de Justificación de Prórroga, fechada 21 de febrero de 2019 (foja 3048), establece que la extensión de tiempo al Contrato O-53-2017, obedece a lo siguiente:

"Atendiendo a la solicitud formal de prórroga del Contratista sometida mediante nota **CCC-02-01-19** con fecha del 4 de febrero 2019, la cual sustentan las siguientes razones:

1. **Huelga General del Sector de la Construcción:** como la misma no se encontraba prevista en el cronograma, se les concede los **30 días** de la misma (18 de abril 2018 – 19 de mayo 2018).
2. **Aprobación de Anteproyecto:** de los 121 días solicitados por este atraso en la aprobación del anteproyecto se les concede **53 días**, por la espera del mismo.
3. **Días de lluvia:** De los 124 días de lluvia solicitados, se les concede **100 días**. Estos días se encuentran justificados en los datos de precipitación de ETESA, el cual el contratista suministra a MEDUCA como documento adjunto en su solicitud de prórroga.

De lo antes expuesto se concede la extensión de tiempo de **183 días** por lo cual el contrato se extendería del 22 de abril del 2019 al 22 de octubre del 2019".

Basándonos en lo establecido en la Ley 22 de Contrataciones Públicas en el siguiente artículo:

"Artículo 81. Concesión de prórroga. Los retrasos que fueran producidos por causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o

casos fortuitos, darán derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso.

Sin perjuicio de lo establecido, las prórrogas modificarán, proporcionalmente, los términos establecidos y se documentarán como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.

También el contratista tendrá derecho a la extensión del periodo de ejecución, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectúe con posterioridad a los ciento veinte días calendario de concluido el procedimiento de selección de contratista".

Que mediante la Autorización de Prórroga No.1 expedida el 21 de febrero de 2019, el Departamento de Inspección de Obras de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura autorizó ciento ochenta y tres (183) días calendario, extendiéndose el periodo de ejecución de la obra hasta el día veintidós (22) de octubre de 2019 (foja 3049);

Que el **CONSORCIO COLEGIOS COLÓN**, aportó el Endoso N°02 a la Fianza de Cumplimiento No. **04-16-0946253-0** de la aseguradora **NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A.**, el cual cubre los ciento ochenta y tres (183) días a partir de la fecha indicada; y Endoso N°3 de la Póliza de Seguro de Todo Riesgo para Contratista No. 18-04-0946311-0 de la aseguradora **NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A.**, el cual cubre la extensión del tiempo concedido y la Póliza de Responsabilidad Civil, y Remoción de Escombros, toda vez que las mismas aparecen dentro de la Póliza de Seguro Todo Riesgo para la Construcción (Tipo Car). (Fojas 3060 y 3057 respectivamente).

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de ciento ochenta y tres (183) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato **O-53-2017**, suscrito entre **EL ESTADO** y el **CONSORCIO COLEGIOS COLÓN**, para el proyecto de: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPÚBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLÓN, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 que regula la contratación pública.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚPLASE,

ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa



MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación



EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CERTIFICA
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA AUTÉNTICA
QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE ORIGINAL

03 SEP 2019

FIRMA:

RAWII