

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el **Contrato O-05-2017**, con la empresa **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, para que realizara los trabajos de "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CALABAZAL DEL CORREGIMIENTO CERRO IGLESIA, ESCUELA CERRO FLORES #2 DEL CORREGIMIENTO DE HATO CHAMI, ESCUELA JOSÉ SABINO BONILLA DEL CORREGIMIENTO DE SUSAMA, DISTRITO DE NOLE DUMA, COMARCA NGÄBE BUGLE, REPÚBLICA DE PANAMÁ",

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, para que iniciara formalmente los trabajos en el plazo de seiscientos cincuenta (650) días calendario contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del trece (13) de junio de 2017, debiendo culminar el día veinticuatro (24) de marzo de 2019;

Que a través de la nota 146-MEDUCA-LV-027660 con fecha de doce (12) de febrero de 2019, la empresa **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A** solicitó se le concediera una extensión de tiempo de doscientos cincuenta (250) días calendario para culminar la ejecución de la obra. (Foja 3504 a 3511);

Que en Nota de Justificación fechada veintiuno (21) de febrero de 2019, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, justifica el tiempo adicional solicitado por la empresa **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.** por los siguientes motivos: (Foja 3538 a 3545);

Atendiendo a la solicitud formal de prórroga de tiempo del Contratista sometida mediante nota 146-MEDUCA-LV-027660 con fecha 12 de febrero de 2019, a la cual sustentamos las siguientes razones:

A. Atrasos por Error en el sistema de pagos. MEDUCA – MEF.

En relación a su sustento para el ítem, **A. Atrasos por Error en el sistema de pagos. MEDUCA – MEF**, si bien es cierto que de parte de MEDUCA se le devolvieron 11 expedientes originales de cuentas mediante nota DNF/TS-377 fechada Panamá, 6 de junio de 2018, tenemos a bien informarle que de estos 11 expedientes originales de cuentas mencionados en nota DNF/TS-377 fechada Panamá, 6 de junio de 2018 solo tres (3) corresponden al **Contrato O-05-2017**.

Panamá, 6 de junio de 2018
DNF/TS-377

Ingeniero
MARNEL ARROYO
Representante Legal
A & A ARROYO Y ASOCIADOS
E. S. D.

Respetado Ingeniero:

Remitimos once (11) expedientes originales de las siguientes cuentas:

No. GESTION	CONTRATO No.	CUENTA No.	PROVEEDOR	MONTOS
20180530	0-05-2017	CUENTA No. 1 C.E. ESC. EL CALABAZAL, C.E. FLORES 2, JOSÉ SABINO BONILLA	A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.	245,161.34
20180675	0-05-2017	CUENTA No. 2 C.E. ESC. EL CALABAZAL, C.E. FLORES 2, JOSÉ SABINO BONILLA	A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.	272,030.00
20180993	0-05-2017	CUENTA No. 3 C.E. ESC. EL CALABAZAL, C.E. FLORES 2, JOSÉ SABINO BONILLA	A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.	274,154.78
20180172	0-15-2017	CUENTA No. 1 ESC. PUNTA PERAÑERO ALTO ROMEROV SSC SANJUAN MEDIO ROMEROV	A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.	214,056.47
20180403	0-15-2017	CUENTA No. 1 CENTRO EDUCATIVOS : GUARI Y OLA BONILLA	A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.	351,501.88
20180733	0-15-2017	CUENTA No. 2 CENTRO EDUCATIVOS : GUARI Y OLA BONILLA	A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.	469,278.77

Imagen 1. Cuadro de expedientes originales devueltos extraído de nota DNF/TS-377 fechada Panamá, 6 de junio de 2018, se observa que solo 3 expedientes corresponden al **Contrato O-05-2017**.

3285

Se le comunica que para solicitar que se le consideren días de atrasos por este inconveniente debe referirse por separado a cada proyecto, en este caso al **Contrato O-05-2017**, como ya se mencionó de estos 11 expedientes originales de cuentas mencionados en nota DNF/TS-377 fechada Panamá, 6 de junio de 2018 solo tres (3) corresponden al **Contrato O-05-2017**.

Además de lo antes mencionado debo resaltar el hecho de que en este periodo el proyecto se mantuvo en ejecución, sin pérdida de días calendarios de trabajo. Para sustento de lo mencionado se adjunta cuenta No.5 presentada en el periodo del 16 de mayo al 15 de julio del 2018 por un monto de B/. 347,276.09 la cual fue refrendada por contraloría, su persona (Ing. Marnel Arroyo), su ingeniero residente Ing. Ismael Villarreal y el departamento de inspección de MEDUCA (Ing. Yamileth Escartin).

Considerando su solicitud de tiempo para el ítem **A. Atrasos por Error en el sistema de pagos. MEDUCA – MEF.**, debemos resaltar los siguientes hechos:

1. Que el motivo de la devolución de los expedientes es de parte y parte. Ya que se tuvieron que corregir datos en los formatos de cuenta que desarrollo la empresa contratista.
2. Tomando en cuenta que solo 3 expedientes de los 11 expedientes originales de cuentas mencionados en nota DNF/TS-377 fechada Panamá, 6 de junio de 2018 corresponden al **Contrato O-05-2017**.
3. Que su alegación de que no tuvo respuesta oportuna de parte del Ministerio de Educación desde la fecha de última factura entregada con fecha del 05 de abril de 2018 hasta la fecha 6 de junio de 2018 a la que hace referencia en el último párrafo de su nota 146-MEDUCA-LV-027660 se ve reflejada en lo que expone en los primeros cinco (5) párrafos de su nota 146-MEDUCA-LV-027660 con asunto: SOLICITUD DE ADENDA DE TIEMPO para el ítem **A. Atrasos por Error en el sistema de pagos. MEDUCA – MEF.**, donde nos solicita 23 días calendarios.

Por lo antes expuesto se le consideraran para el **Contrato O-05-2017** quince (15) días calendario de prorrogos de tiempo por atrasos en devolución de expedientes originales de cuentas mencionados en nota DNF/TS-377 fechada Panamá, 6 de junio de 2018 donde solo tres (3) corresponden al **Contrato O-05-2017**.

B. Atrasos en financiamiento por falta de corrección en Contratos Marcos.

En relación a su sustento para el ítem **B. Atrasos en financiamiento por falta de corrección en Contratos Marcos.**, si bien es cierto que se solicitó la corrección de la fecha fin del contrato marco por estar vencida y por la falta de la fecha del refrendo del contralor hay otros motivos ajenos a MEDUCA por los cuales se devolvieron los documentos que acompañaban este trámite.



18 de Junio de 2018
No. 2018 - 0000000713

Señores

OPERACIONES DE CONSUMO, S.A.

Le estamos devolviendo sin el trámite que corresponde, el memorial de 18 de Mayo de 2018 y la documentación sustentadora para el trámite de Cesión de Crédito parcial e irrevocable presentado por A. A. ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., en calidad de Cedente y OPERACIONES DE CONSUMO, S.A. en calidad de Cesionario, derivado del siguiente documento: Contrato Marco No. 0000001876 registrado en Ministerio de Educación, por un monto de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 BALBOAS (B/. 4,298,408.00).

Por esta razón, se devuelve el memorial y la documentación presentada por A. A. ARROYO Y ASOCIADOS, S.A. en calidad de Cedente y OPERACIONES DE CONSUMO, S.A. en calidad de Cesionario, derivado del siguiente documento: Contrato Marco No. 0000001876 registrado en Ministerio de Educación, por un monto de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 BALBOAS (B/. 4,298,408.00).

La fecha fin del Contrato Marco está vencida.
El Contrato Marco le falta la fecha del refrendo del contralor.

Atentamente,

Soledad Pardo
Soledad Pardo

Oficial de Pagos y Cesiones



Imagen 2. Nota No. 2018 – 0000000713 fechada 18 de junio de 2018, donde muestran los motivos por los cuales se devolvió el trámite de Crédito parcial e irrevocable.

Aunado a lo descrito anteriormente tenemos que esta situación se da prácticamente paralela con la situación presentada en su ítem A. **Atrasos por Error en el sistema de pagos. MEDUCA – MEF.**, debemos resaltar el hecho de que para obtener el Contrato Marco corregido y hacer cesión de **Contrato O-05-2017** tomo 46 días no calendarios ya que para trámites administrativos las instituciones públicas laboran de lunes a viernes.

Por lo antes expuesto se le consideraran para el Contrato O-05-2017 treinta y cinco (35) días calendario de prórroga de tiempo, que contemplan el periodo del 18 de junio (fecha de entrega de Nota No. 2018 – 0000000713 fechada 18 de junio de 2018, donde muestran los motivos por los cuales se devolvió el trámite de Crédito parcial e irrevocable) al 3 de agosto de 2018 en días laborables.

C. Atrasos por mejoras de Caminos.

En relación a su sustento para el ítem C. **Atrasos por mejoras de Caminos** debemos recordarle que en su **FORMULARIO DE AVANCE DE OBRA PARA GESTION DE COBROS** se contempla un ítem de **Construcción temporal de facilidades y controles** en donde se incluye un sub ítem de **Vías de acceso y Estructuras Temporales**.



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
FORMULARIO DE AVANCE DE OBRA PARA GESTION DE COBROS

COBE: 20308

Carreta No: 5
Periodo de la Cuenta: 16/05/2018 @ 15/07/2018
Valor de Construcción: 0/
% de Avance al periodo: 0.78%

Contratista: ABA AZEYTO Y ASOCIADOS, S.A.
No. de Contrato: O-05-2017
Programa:

Tiempo de construcción: 650 días calendario
Fecha de Inicio: 18 junio 2017.
Fecha de Fin: 14 marzo 2019.

Proyecto: DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CALARAZAL DEL CORREGIMIENTO DE CERRO IGLESIA, ESCUELA CERRO FLORES # 2 DEL CORREGIMIENTO DE RATO CHAMI, ESCUELA JOSE SARINO BONILLA DEL CORREGIMIENTO DE SUSAMA, DISTRITO DE ROLU DUMA, COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA.

AVANCE DE CUENTA %		MONTOS TOTAL DEL CONTRATO				RECIBIDO PERIODO ANTERIOR		RECIBIDO PERIODO ACTUAL		Cuentas Presentadas		SALDO PENDIENTE	
Nº	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	COSTO UNITARIO	PRECIO TOTAL	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
A.1	Proyectación (Planos, Trazos, Trazos y Señales)	Global	1.00	140,000.00	140,000.00	100%	140,000.00	0%	0.00	100%	140,000.00	0%	0.00
A.2	Construcción temporal de facilidades y controles	Global	1.00	40,000.00	40,000.00	100%	40,000.00	0%	0.00	100%	40,000.00	0%	0.00
A.2.1	Vías de acceso y Estructuras Temporales	Global	1.00	34,000.00	34,000.00	100%	34,000.00	0%	0.00	100%	34,000.00	0%	0.00
A.2.2	Control de Acceso	Global	1.00	6,000.00	6,000.00	100%	6,000.00	0%	0.00	100%	6,000.00	0%	0.00
A.2.3	Posteriorización de Estructuras	Global	1.00	1,000.00	1,000.00	100%	1,000.00	0%	0.00	100%	1,000.00	0%	0.00
A.2.4	Obstáculos de Camión	Global	1.00	12,000.00	12,000.00	100%	12,000.00	0%	0.00	100%	12,000.00	0%	0.00
A.2.5	Alimentación de Agua y Electricidad	Global	1.00	6,000.00	6,000.00	100%	6,000.00	0%	0.00	100%	6,000.00	0%	0.00
A.3	Estudio de Impacto Ambiental	Global	1.00	20,000.00	20,000.00	100%	20,000.00	0%	0.00	100%	20,000.00	0%	0.00
A.4	Estudio de prevención para el sistema de tratamiento de aguas residuales	Global	1.00	20,000.00	20,000.00	100%	20,000.00	0%	0.00	100%	20,000.00	0%	0.00
A.5	Estudio de Saneamiento para los sistemas de cloacas (incluye estructura de bombeo de reserva)	Global	1.00	50,000.00	50,000.00	100%	50,000.00	0%	0.00	100%	50,000.00	0%	0.00
A.6	Diseño de plomería y Derivación de plomería (abastecimiento, arquitectónico, ingeniería, Sistema separador)	Global	1.00	70,000.00	70,000.00	100%	70,000.00	0%	0.00	100%	70,000.00	0%	0.00
A.7	Permisos e Inspección (Construcción, Mantenimiento de Tierra, Tala a derribo)	Global	1.00	135,000.00	135,000.00	100%	135,000.00	0%	0.00	100%	135,000.00	0%	0.00
A.8	Reglamento de obras y desguaces (Ley ambiental (Ley 100 de 1995))	Global	1.00	40,000.00	40,000.00	100%	40,000.00	0%	0.00	100%	40,000.00	0%	0.00
A.10	Control de Calidad, pruebas, etc.	Global	1.00	70,000.00	70,000.00	100%	70,000.00	0%	0.00	100%	70,000.00	0%	0.00
A.11	Mantenimiento de Tierra (Mantenimiento, corte excavación, corte de drenaje, etc.)	Global	1.00	120,000.00	120,000.00	100%	120,000.00	0%	0.00	100%	120,000.00	0%	0.00
A.12	Diseño y construcción del sistema de canalización y derivación de aguas pluviales. A través de media caña de hierro con sus accesorios, cámara de inspección, otros (7500 m³ de capacidad)	Global	1.00	60,000.00	60,000.00	100%	60,000.00	0%	0.00	100%	60,000.00	0%	0.00
A.13	Rehabilitación de pavimento de las Avenidas de Trabajo MITRADEL	Global	1.00	60,000.00	60,000.00	100%	60,000.00	0%	0.00	100%	60,000.00	0%	0.00

Por lo antes expuesto NO se le consideraran para el Contrato O-05-2017 días calendario de prórroga de tiempo para este ítem, esto quiere decir Cero (0) días calendario de prórroga de tiempo.



D. Atrasos por Lluvia.

En relación a su sustento para el ítem D. **Atrasos por Lluvia**, hacemos la observación de que los datos presentados no corresponden al área comarcal. Sin embargo no podemos dejar pasar el hecho de que en área comarcal las lluvias en época de invierno son prolongadas y casi diarias.

Por lo antes expuesto se le consideraran sesenta y un (61) días calendarios de prórroga de tiempo de atrasos por lluvia.

E. Atraso por huelga de los trabajadores de SUNTRACS.

En relación a su sustento para el ítem E. **Atraso por huelga de los trabajadores de SUNTRACS.**, cabe señalar que para el periodo mencionado de huelga del 18 de abril del 2018 al 19 de mayo de 2018 se presentó la cuenta #4 que va dentro del periodo del 27/03/2018 al 15/05/2018 y es la cuenta que más avance ha presentado (14.25%) durante toda la construcción del proyecto con **Contrato O-05-2017**.



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
FORMULARIO DE AVANCE DE OBRA PARA GESTION DE COBROS

COBE: 20308

Carreta No: 4
Periodo de la Cuenta: 27/03/2018 @ 15/05/2018
Valor de Construcción: 0/
% de Avance al periodo: 14.25%


Contratista: ABA AZEYTO Y ASOCIADOS, S.A.
No. de Contrato: O-05-2017
Programa:

Tiempo de construcción: 650 días calendario
Fecha de Inicio: 18 junio 2017.
Fecha de Fin: 14 marzo 2019.


Proyecto: DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CALARAZAL DEL CORREGIMIENTO DE CERRO IGLESIA, ESCUELA CERRO FLORES # 2 DEL CORREGIMIENTO DE RATO CHAMI, ESCUELA JOSE SARINO BONILLA DEL CORREGIMIENTO DE SUSAMA, DISTRITO DE ROLU DUMA, COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA.

AVANCE DE CUENTA %		MONTOS TOTAL DEL CONTRATO				RECIBIDO PERIODO ANTERIOR		RECIBIDO PERIODO ACTUAL		Cuentas Presentadas		SALDO PENDIENTE	
Nº	DESCRIPCIÓN	U	CANT.	COSTO UNITARIO	PRECIO TOTAL	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
A.1	Proyectación (Planos, Trazos, Trazos y Señales)	Global	1.00	140,000.00	140,000.00	100%	140,000.00	0%	0.00	100%	140,000.00	0%	0.00
A.2	Construcción temporal de facilidades y controles	Global	1.00	40,000.00	40,000.00	100%	40,000.00	0%	0.00	100%	40,000.00	0%	0.00
A.2.1	Vías de acceso y Estructuras Temporales	Global	1.00	34,000.00	34,000.00	100%	34,000.00	0%	0.00	100%	34,000.00	0%	0.00
A.2.2	Control de Acceso	Global	1.00	6,000.00	6,000.00	100%	6,000.00	0%	0.00	100%	6,000.00	0%	0.00
A.2.3	Posteriorización de Estructuras	Global	1.00	1,000.00	1,000.00	100%	1,000.00	0%	0.00	100%	1,000.00	0%	0.00
A.2.4	Obstáculos de Camión	Global	1.00	12,000.00	12,000.00	100%	12,000.00	0%	0.00	100%	12,000.00	0%	0.00
A.2.5	Alimentación de Agua y Electricidad	Global	1.00	6,000.00	6,000.00	100%	6,000.00	0%	0.00	100%	6,000.00	0%	0.00
A.3	Estudio de Impacto Ambiental	Global	1.00	20,000.00	20,000.00	100%	20,000.00	0%	0.00	100%	20,000.00	0%	0.00
A.4	Estudio de prevención para el sistema de tratamiento de aguas residuales	Global	1.00	20,000.00	20,000.00	100%	20,000.00	0%	0.00	100%	20,000.00	0%	0.00

Fotos para sustento.



Escuela Calabazal, foto tomada el día 28 de marzo de 2018, se observa que se trabaja en los cimientos y losas del ambiente de aulas escolares.




20180328_101836

Fecha de foto, 2018 del mes 03 del día 28.



Escuela Calabazal, foto tomada el día 17 de abril de 2018, se observa que se trabaja en las losas del ambiente de aulas escolares.



20180417_135244

Fecha de foto, 2018 del mes 04 del día 17.



Escuela Calabazal, foto tomada el día 03 de mayo de 2018, se observa que se trabaja en las estructuras metálicas del ambiente de aulas escolares.



IMG-20180503-WA0046

Fecha de foto, 2018 del mes 05 del día 03.




Escuela Calabazal, foto tomada el día 17 de mayo de 2018, se observa que se trabaja en las estructuras metálicas del ambiente de aulas escolares y comedor escolar.



WhatsApp Image 2018-05-17 at

Fecha de foto, 2018 del mes 05 del día 17.



Escuela Calabazal, foto tomada el día 21 de mayo de 2018, se observa que se trabaja en las estructuras metálicas, estructura de techo y colocación de techo tipo panel sándwich del ambiente de aulas escolares y comedor escolar.



20180521_133213

Fecha de foto, 2018 del mes 05 del día 21.

Debo señalar que la huelga mencionada no afectó las labores dentro del territorio comarcal, como se observa en las imágenes anteriores se tomó como ejemplo el ambiente de aula escolar y cocina comedor, de igual forma se dieron avances en el resto de los ambientes, por lo antes señalado No se le considerara tiempo de prórroga de atraso por huelga. Esto quiere decir Cero (0) días calendario de prórroga de tiempo.

Adjuntos:

1. Cuenta #4 que va dentro del periodo del 27/03/2018 al 15/05/2018.

F. Atrasos por parámetros de Diseños Eléctricos y Fotovoltaico entregados por MEDUCA, y que no fueron aceptados por Ing. Electromecánico de la CONTARLORIA.

En relación a su sustento para el ítem **F. Atrasos por parámetros de Diseños Eléctricos y Fotovoltaico entregados por MEDUCA, y que no fueron aceptados por Ing. Electromecánico de la CONTARLORIA**, le comunicamos que para la Escuela Cerro Flores #2 el sistema eléctrico es convencional y está aprobado mediante Nota DINIA/D&D/139.2.211-18 fechada 31 de mayo de 2018, el mismo no requirió correcciones ya que las correcciones solicitadas eran para sistemas fotovoltaicos.

Como menciona en su punto 5 del sustento para el ítem **F el tiempo de atrasos será considerado desde la fecha de la primera aprobación hasta la fecha de reunión 27 de agosto de 2018** le comunicamos que la primera fecha de aprobación de los planos eléctricos que contienen sistema eléctrico fotovoltaico para el **Contrato O-05-2017** fue el día 2 de julio de 2018.

Por lo antes expuesto se le consideraran los días contemplados entre el día 2 de julio de 2018 hasta la fecha de reunión mencionada en su punto 5 del sustento para el ítem **F** que es el 27 de agosto de 2018.

Por lo antes expuesto Se le consideran cincuenta y siete (57) días de prórroga de tiempo por Atrasos por parámetros de Diseños Eléctricos y Fotovoltaico.

Adjuntos:

1. Nota de VoBo de planos Escuela Calabazal y Escuela José Sabino Bonilla.
2. Nota de reunión del día 27 de agosto del 2018.

G. Atrasos por solicitud extemporánea de colocación de baldosas antideslizantes en los pasillos de las áreas nuevas.

En relación a su sustento para el ítem **G. Atrasos por solicitud extemporánea de colocación de baldosas antideslizantes en los pasillos de las áreas nuevas**, debemos recalcar el hecho de que para este proyecto se encuentra bajo un contrato (**Contrato O-05-2017**) Estudio, Diseño y Construcción y la falta de "Las omisiones de detalles constructivos en los diseños y planos o especificaciones, necesarios para llevar a cabo la construcción de este proyecto, no relevan a EL CONTRATISTA de su responsabilidad de realizarlos, sin cargo adicional para EL MEDUCA." Texto del pliego de cargos, Página 93.

Además en nota **NOTA: DIACH/215-139-1524** se le solicito proponer y someter una baldosa con especificaciones que cumplan con lo que se requiere (antideslizante, color similar al colocado en las áreas interiores, de 9mm de espesor, de composición homogénea, PEI IV, Uso comercial, tráfico intenso), el hecho de que el contratista esté buscando una baldosa en el mercado internacional no es excusa para justificar atrasos, ya que en el mercado nacional se encuentran baldosas con dichas especificaciones.

3281

Tomando en consideración el hecho de que debe colocar las baldosas en los pasillos de las escuelas del contrato O-05-2017 y que en el mercado local el suministro de baldosas le tomara aproximadamente 10 días laborales (de lunes a sábados), se le consideraran treinta y dos (32) días calendario de prórroga de tiempo por Atrasos por solicitud extemporánea de colocación de baldosas antideslizantes en los pasillos.

Cuadro Resumen

Ítem	Detalle	Días Calendario
A	Atrasos por Error en el sistema de pagos. MEDUCA – MEF.	15
B	Atrasos en financiamiento por falta de corrección en Contratos Marcos.	35
C	Atrasos por mejoras de Caminos	0
D	Atrasos por Lluvia.	61
E	Atraso por huelga de los trabajadores de SUNTRACS.	0
F	Atrasos por parámetros de Diseños Eléctricos y Fotovoltaico entregados por MEDUCA, y que no fueron aceptados por Ing. Electromecánico de la CONTARLORIA.	57
G	Atrasos por solicitud extemporánea de colocación de baldosas antideslizantes en los pasillos de las áreas nuevas.	32
Total de días calendario:		200

En conclusión, después de haber analizado la solicitud y sustento formal presentado por el Contratista, justificamos una prórroga de tiempo de doscientos (200) días calendarios contados a partir del día 24 de marzo del 2019. Esta prórroga de tiempo está basada en lo establecido en el Artículo 81 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas:

Artículo 81. Concesión de prórroga. Los retrasos que fueran producidos por causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, darán derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso.

Sin perjuicio de lo establecido, las prórrogas modificarán, proporcionalmente, los términos establecidos y se documentarán como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.

También el contratista tendrá derecho a la extensión del periodo de ejecución, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectúe con posterioridad a los ciento veinte días calendario de concluido el procedimiento de selección de contratista.

Esta extensión no aplica para posterior reclamo del contratista sobre equilibrios contractuales u otros.

También el contratista tendrá derecho a la extensión del periodo de ejecución, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectúe con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario de concluido el procedimiento de selección de contratista."

Que mediante Adenda N° 1 de diez (10) de diciembre del 2018, se aprobó la modificación de la CALUSULA QUINTA del Contrato N°0-05-2017, solicitada por el Departamento de Inspección de Obras de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura. (Foja 2,982 a 2,991)

Que la empresa **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, aportó el Endoso No. 2 a la Fianza de Cumplimiento No.FICC-6657 de la Aseguradora **ACERTA SEGUROS, S.A.** que cubre el tiempo adicional, (Foja. 3556);

Que a la empresa **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, aportó Renovación a la Póliza No. RCGE-1052-2 de la Aseguradora **ACERTA SEGUROS, S.A.** que cubre el tiempo adicional, (Foja.3555);

Que la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura mediante Memorando DINIA.GSP.139.3.0209, solicita se confeccione Adenda N° 2 por Extensión de Tiempo al Contrato 0-05-2017. (Foja 3568)

3280

Que el Artículo 77 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 establecen las reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, ajustándose el presente caso a la normativa, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de doscientos días (200) días calendarios al Contrato O-05-2017 suscrito con la empresa **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, para finalizar los trabajos de **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CALABAZAL DEL CORREGIMIENTO CERRO IGLESIA, ESCUELA CERRO FLORES #2 DEL CORREGIMIENTO DE HATO CHAMI, ESCUELA SABINO BONILLA DEL CORREGIMIENTO DE SUSAMA, DISTRITO DE NOLE DUMA, COMARCA NGÁBE BUGLE, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**,

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.


FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006. De conformidad a lo establecido al artículo 100 de la Ley No. 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


MOISÉS SÁNCHEZ
Viceministro de Infraestructura

/ic




RICARDO A. PINZÓN
Ministro de Educación



SECRETARIA GENERAL
ES COPIA AUTÉNTICA

