

POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA EMPRESA LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L., PRÓRROGA DE CIENTO CINCUENTA Y SEIS (156) DÍAS CALENDARIO PARA QUE SE CULMINEN LOS TRABAJOS DE “DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: QUEBRADA DE HACHA, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO Y EL CENTRO EDUCATIVO LAS TINAJAS, CORREGIMIENTO DE SOLOY, DISTRITO BESIKÓ, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ”.

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
en uso de sus facultades legales,



CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educación suscribió el Contrato O-27-2017 con la empresa LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L., para el proyecto: “DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: QUEBRADA DE HACHA, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO Y EL CENTRO EDUCATIVO LAS TINAJAS, CORREGIMIENTO DE SOLOY, DISTRITO BESIKÓ, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ” (Fojas 1490 a 1495);

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L., para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de seiscientos cincuenta (650) días calendario contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del 13 de septiembre de 2017, debiendo culminar el día 24 de junio de 2019, (Foja 1512);

Que a través de la Nota No.MEDUCA-GEN-RAN-072 con fecha 14 de febrero de 2018, la empresa LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L., solicitó extensión de plazo del proyecto concluyendo el día 21 de noviembre de 2019, a fin de completar el proceso, (foja 2829 y 2830);

Que a través de la Autorización de Prórroga No.1 fechada el 8 de abril de 2019, se le conceden CIENTO CINCUENTA Y SEIS (156) días calendario al Contrato O-27-2017 extendiendo el período de construcción hasta el 27 de noviembre de 2019, (Foja 3066);

Que mediante Nota de Justificación de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, fechada el 8 de abril de 2019, se indica que la justificación por extensión de tiempo obedece a las siguientes razones: (Fojas 3064 a 3065);

“Atendiendo a la solicitud formal de prórroga del Contratista sometida mediante nota MEDUCA-GEN-RAN-072 con fecha 14 de febrero de 2019, y entregada el 18 de marzo de 2019 a la sede Regional de Chiriquí, la cual sustenta las siguientes razones:

	FASE I DISEÑO			
	PREVISTO		FINAL	
	Plazo (días)	Fecha	Plazo (días)	Fecha
ANTEPROYECTO	30	12/10/2017	287	26/06/2018
PROYECTO	120	09/02/2018	150	23/11/2018

“El desarrollo de la Etapa I ha demorado un total de 437 días frente a los 150 días previstos, acumulando un retraso de 287 días, que resultan de los 257 días que demoró sobre los 30 previstos para la aprobación final por parte de Meduca del Anteproyecto (adjuntamos nota) y de otra el atraso de 30 días sobre los 120 días previstos de la etapa del proyecto que duró 150 días y que concluyó el 23/11/2018 (adjuntamos nota).

Puesto que se pudieron iniciar los trabajos de construcción de la Etapa II sin concluir en su totalidad la Etapa I de diseño, del total de los 287 días de retraso anteriormente justificados se solicitan para poder concluir la Etapa II 150 días adicionales, con lo cual el plazo final de la obra concluiría el día 21 de noviembre de 2019.”

Dando respuesta, revisando y analizando el cuadro de control de entrada y salida de todos los planos (MEDUCA) tanto como (anteproyectos, arquitectónicos, estructurales, eléctricos y

3097

sistemas especiales) del proyecto Besikó 7, se llegó a conclusión que la empresa tuvo que realizar varias subsanaciones en los distintos planos, debido a correcciones entregadas por el Departamento de Diseño y Desarrollo.

El cual se considerará una cantidad de 75 (setenta y cinco días) de los 150 días solicitados en este punto, por lo que respecta a los días de corrección y aprobaciones de los planos de (anteproyecto, arquitectónico, plomería y estructura).

De igual manera se dio un atraso considerable en lo que respecta a los nuevos parámetros de diseños eléctricos y fotovoltaicos de los centros educativos, el cual se realizó una reunión y un acta con fecha del **(27 de agosto de 2018)** en la sede MEDUCA Panamá, aceptando los parámetros en este punto para realzar dichas subsanaciones a los planos ya aprobados con visto bueno I con fecha del **(3 de agosto de 2018)**, el cual se tomará en cuenta el atraso correspondiente desde el primer visto bueno hasta el segundo visto bueno, que fue el tiempo que se tomó en realizar la reunión, confección de memorias y planos para el sistema electrónico fotovoltaico con los criterios de unificación tomados en cuenta en la reunión presentada, que sería la cantidad de **81 (ochenta y un días calendarios)** a partir del **(3 de agosto de 2018 al 15 de noviembre de 2018)**.

Cuadro Resumen

Ítem	Detalle	Días calendario
A	Atraso por confección y aprobación de planos: anteproyecto, arquitectónicos, cimiento, plomería y sistema especial	75
B	Atrasos por parámetros de Diseños Eléctricos y Fotovoltaico entregados por MEDUCA, y que no fueron aceptados por Ing. Electromecánico de la CONTRALORIA.	81
	Total de días calendario:	156

Se adjunta notas VoBo.

Nota de Reunión para unificación de criterios del Sistema Fotovoltaico.

En conclusión, después de haber analizado la solicitud y sustento formal presentado por el Contratista, justificamos una prórroga de tiempo de ciento cincuenta y seis (156) días calendarios contados a partir del día 24 de Junio de 2019. Esta prórroga de tiempo está basada en lo establecido en el Artículo 81 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas.

Artículo 81. Concesiones de prórroga. Los retrasos que fueran producidos por causa no imputable al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, darán derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso.
Sin perjuicio de lo establecido, las prórrogas modificaran, proporcionalmente, los términos establecidos y se documentaran como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.
También el contratista tendrá derecho a la extensión del periodo de ejecución, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectuó con posterioridad a los ciento veinte días calendarios de concluido el procedimiento de selección de contratista."

Que la empresa LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L., aportó Endoso Nro. A-1 a la Fianza de Cumplimiento No. 2-31-2777 emitido por la aseguradora BANESCO SEGUROS, S.A y Endoso de Responsabilidad Civil No.040-001-000008348-000005 emitido por la Compañía Internacional de Seguros, S.A.

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.3.0454 fechado el 31 de julio de 2019, emitido por la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, solicitan la confección y perfección de la Adenda No.1 por extensión de tiempo al Contrato O-27-2017.

Que el Artículo 77, regula las reglas para modificaciones y adiciones al contrato en base al interés público y el Artículo 81, regula lo concerniente a la concesión de prórroga, ambas del Título Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.



RESUELVE:


ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la empresa LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L., prórroga de ciento cincuenta y seis (156) días calendario para que se culminen los trabajos de **DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: QUEBRADA DE HACHA, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO Y EL CENTRO EDUCATIVO LAS TINAJAS, CORREGIMIENTO DE SOLOY, DISTRITO BESIKÓ, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ**”.


ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de “PanamaCompra”, por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.


ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.


FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa




MARUJA G. DE VILLALÓN
Ministra de Educación



SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CERTIFICA
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA AUTÉNTICA
QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE ORIGINAL

16 SEP 2019

FIRMA

