

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 2 AL CONTRATO O-07-2019 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO SUSCRITO CON LA EMPRESA **FRANCO & FRANCO INGENIERÍA, S.A.**, EN EL ACTO PÚBLICO DE LICITACIÓN POR MEJOR VALOR No. 2018-0-07-0-08-LV-033446 PARA EL PROYECTO: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVA MARQUESINA, CERCA PERIMETRAL, SALÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES, MURO, LOSA, Y REPARACIÓN DE ESCALERAS PARA EL INSTITUTO AMÉRICA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMÁ, PROVINCIA DE PANAMÁ."**

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el **Contrato O-07-2019**, con la empresa **FRANCO & FRANCO INGENIERÍA, S.A.**, para que realizara los trabajos de PROYECTO: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVA MARQUESINA, CERCA PERIMETRAL, SALÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES, MURO, LOSA, Y REPARACIÓN DE ESCALERAS PARA EL INSTITUTO AMÉRICA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMÁ, PROVINCIA DE PANAMÁ"**

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa **FRANCO & FRANCO INGENIERÍA, S.A.**, para que iniciara los trabajos por un período de ejecución de **trescientos días (300)** calendario contados a partir del día hábil siguiente a la notificación, es decir a partir del treinta (30) de abril de 2019, debiendo culminar el día veintitrés (23) de febrero de 2020;

Que mediante Adenda 1, Resuelto No.1460 del 13 de abril de 2020, se le concedió a la empresa Franco & Franco Ingeniería, S.A., una prórroga por **ciento treinta días (130) calendario**, para continuar con el proyecto.

Que a través de las Notas No.2020-PRY055-013 con fecha del 22 de mayo de 2020 visible a fojas 1450 a la 1454 y la No. 2020-PRY055-018 con fecha del 26 de junio de 2020 visible a la foja 1510 la empresa **FRANCO & FRANCO INGENIERÍA, S.A.**, solicito se le concediera extensión de tiempo.

Que en el Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura y con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura Educativa por Adenda de Extensión de Tiempo del Contrato No. O-07-2019 del 30 de junio de 2020 (foja 1511 al 1517), se estableció, entre otras cosas lo siguiente:

II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para analizar la viabilidad de la solicitud, se hicieron las verificaciones pertinentes a las notas N° 2020-PRY055-013, con fecha del 22 de mayo de 2020, y N° 2020-PRY055-018, con fecha del 26 de junio de 2020, presentadas por el contratista; luego de dicho análisis, indicamos lo siguiente:

PLANOS APROBADOS Y SELLADOS:

Podemos corroborar que de hecho existe tiempo de atraso, debido al desarrollo en la revisión y aprobación de planos de las distintas disciplinas que contemplan este proyecto en mención, a continuación presentamos el siguiente cuadro para que se pueda observar el tiempo de recorrido en cada disciplina:

Orden de Proceder	29-abr-2019				
TRÁMITE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CANTIDAD DE DÍAS CALENDARIOS POR ATRASOS DE MEDUCA	CANTIDAD DE DÍAS CALENDARIOS POR ATRASOS DEL CONTRATISTA	OBSERVACIÓN



1560

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO	7-May-19	6-Jun-19	30	-22	DÍAS EN QUE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DA RESPUESTA A LA PRIMERA REVISIÓN DE ANTEPROYECTO
	28-Jun-19	11-Jul-19	13	-11	
	22-Jul-19	20-Aug-19	29		DÍAS EN QUE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DA VISTO BUENO AL ANTEPROYECTO
DESARROLLO DE PLANOS DE ARQUITECTURA	8-Oct-19	15-Nov-19	38		DÍAS EN QUE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DA VISTO BUENO A LOS PLANOS DE ARQUITECTURA
DESARROLLO DE PLANOS DE ELECTRICIDAD	7-Oct-19	14-Oct-19	7	-4	DÍAS EN QUE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DA RESPUESTA A LA PRIMERA REVISIÓN DE PLANOS DE ELECTRICIDAD
	18-Oct-19	29-Oct-19	11		
DESARROLLO DE PLANOS DE ESTRUCTURA	4-Oct-19	10-Oct-19	6	-1	DÍAS EN QUE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DA RESPUESTA A LA PRIMERA REVISIÓN DE PLANOS DE ESTRUCTURA
	11-Oct-19	18-Oct-19	7		
PLANOS DE PLUVIAL	4-Oct-19	10-Oct-19	6	-1	DÍAS EN QUE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DA RESPUESTA A LA PRIMERA REVISIÓN DE PLANOS DE PLUVIAL
	11-Oct-19	18-Oct-19	7		
TOTALES			154	-39	DÍAS EN QUE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DA VISTO BUENO A LOS PLANOS DE PLUVIAL



1559

Como podemos observar en el cuadro presentado, el total de días de atraso por parte del Ministerio de Educación es de ciento cincuenta y cuatro (154) días calendarios y el total de días de atraso por parte del Contratista es de treinta y nueve (39) días calendarios, sin embargo, es importante señalar que hay días que forman parte del mismo periodo de tiempo, por lo que se considera un total de ciento catorce (114) días de atraso por parte del Ministerio de Educación y treinta y tres (33) días de atraso por parte del contratista. Por ello, el Ministerio de Educación otorga ciento catorce (114) días calendarios adicionales.

PANDEMIA COVID-19:

El, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga ciento seis (106) días calendarios para la ejecución del contrato; debido a que el pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional. A continuación, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:

- Que mediante decreto ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la suspensión temporal de labores de la actividad de la industria de la construcción.
- Que mediante decreto ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, proroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de treinta (30) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante decreto ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, proroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante decreto ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, proroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.

Observación: Además, cabe resaltar que a la fecha de levantamiento de este informe el Ministerio de Salud no ha publicado el decreto en donde autorice la reapertura de obras de construcción y no se tiene fecha exacta de publicación de dicho decreto. Tomando en consideración que dicho proyecto no se encuentra en el listado inicial de reapertura de obras que fue enviado al Ministerio de Salud, vemos viable otorgarle tiempo adicional al contrato en mención por el estado de emergencia nacional que ha afectado directamente el cronograma planificado por la empresa contratista.

A continuación, se presenta cuadro resumen de cantidades de días otorgados, para cada trámite:

RESUMEN DE FECHAS OTORGADAS A LA EMPRESA CONTRATISTA		
ÍTEM	TRÁMITE	CANTIDAD DE DÍAS CALENDARIOS
1	PLANOS APROBADOS Y SELLADOS	114
2	PANDEMIA COVID-19	106
3	TOTAL	220

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Comunidad Educativa, Empresa Contratista y el Ministerio de Educación), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del contrato en mención, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de obra y el jefe del departamento de ejecución e inspección; aprueban la prórroga de doscientos veinte (220) días adicionales, al plazo de cumplimiento al contrato en mención



1550

Que mediante la Autorización de Prórroga No. 2 expedida el 30 de junio del 2020, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura concede 220 días calendario de prórroga a la empresa **FRANCO & FRANCO INGENIERÍA, S.A.**, extendiéndose el periodo de ejecución de la obra hasta el 7 de febrero de 2021 ;(Foja 1518).

Que la empresa **FRANCO & FRANCO INGENIERÍA, S.A.**, aportó los endosos de fianza de cumplimiento y póliza correspondientes a la extensión de tiempo concedida;

Se aportó endoso No.03 a la Fianza de Cumplimiento **No.FC-013816-0** emitido por **ASEGURADORA GLOBAL, S.A.**, con vigencia hasta el 7 de febrero de 2021. (Foja 1545 tomo IV).

Se aportó endoso No.2 a Póliza de Responsabilidad Civil No. **06-01-956133-0** emitido por **NACIONAL DE SEGUROS**, con vigencia hasta el 8 de febrero de 2021, (Foja 1544 tomo IV).

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por lo tanto;

RESUELVE:


ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de doscientos veinte (220) días calendario al Contrato **O-07-2019** suscrito con la empresa **FRANCO & FRANCO INGENIERÍA, S.A.**, para finalizar los trabajos de PROYECTO: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVA MARQUESINA, CERCA PERIMETRAL, SALÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES, MURO, LOSA, Y REPARACIÓN DE ESCALERAS PARA EL INSTITUTO AMÉRICA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMÁ, PROVINCIA DE PANAMÁ"**.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "Panama Compra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y de conformidad a lo establecido en el artículo 100 de la Ley 61 de 22 de septiembre de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa




MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación



xa




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

26 OCT 2020

ES COPIA AUTÉNTICA