

POR EL CUAL SE OTORGA EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-01-2018 PARA EL PROYECTO DE: "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN GENERAL DEL CENTRO EDUCATIVO VICTORIANO LORENZO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE LAS LOMAS, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educación suscribió el Contrato O-01-2018 con la empresa **INVERSIONES CCO S.A.S.**, para el proyecto: "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN GENERAL DEL CENTRO EDUCATIVO VICTORIANO LORENZO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE LAS LOMAS, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ";

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa **INVERSIONES CCO S.A.S.**, para que inicie formalmente los trabajos, cuya fecha de inicio de ejecución fue a partir del día 31 de julio de 2018;

Que a través de la Nota No.CCO-164-2019, fechada 17 de julio de 2019, la empresa **INVERSIONES CCO S.A.S.**, solicitó extensión de plazo del proyecto por ciento setenta y dos (172) días calendario, a fin de completar el proceso;

Que mediante **Nota de Justificación de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, fechada 15 de enero de 2020**, y con viabilidad del Viceministro de Infraestructura Educativa se indica que la justificación por extensión de tiempo obedece a las siguientes razones;

I. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante nota CCO-164-2019, con fecha 17 de julio del 2019, la cual sustenta atrasos en el proyecto a causa de la aprobación en el estudio de suelos por las siguientes razones:

II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición del Contratista, lo que vemos viable la justificación de Prórroga, debido a lo siguiente:

1. El estudio de suelos se radicó en MEDUCA el día 8 de noviembre de 2018, sin embargo, se recibe respuesta hasta el 27 de diciembre de 2018, donde solicita subsanaciones al estudio.
2. Posteriormente por temas de festividades de fin de año, la UTP reactivó sus labores hasta el día 14 de enero de 2019, por lo que se radicó las subsanaciones del estudio de suelos el 16 de enero de 2019.
3. Se recibe el visto bueno por parte de MEDUCA el día 22 de enero de 2019.
4. Al momento de realizar la revisión del diseño estructural, MEDUCA solicitó ampliación de los conceptos emitidos en el informe de suelos de la UTP.
5. Para poder superar esta problemática se contrató el 28 de marzo de 2019 una firma externa privada para realizar nuevamente tanto el estudio de suelos como el estudio geofísico.
6. Finalmente se radicó el día 29 de abril de 2019 el nuevo estudio de suelos y estudio geofísico junto con la primera nueva versión de planos estructurales de cimentación, siendo estos indispensables para poder iniciar cualquier actividad de ejecución en campo.
7. Se recibe aprobación de MEDUCA el 5 de julio de 2019 de los planos estructurales.

Observación: se adjunta nota de sustento CCO-164-2019 del 17 de julio de 2019 por parte de la empresa y notas que avalan esta información.

Basado en lo mencionado anteriormente, después de analizar la solicitud del Contratista y poder cumplir con la terminación del Proyecto en su totalidad y que el mismo sea funcional; se considera aprobada la solicitud, por lo que el Inspector de obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección aprueban los **CIENTO SETENTA Y DOS (172) DÍAS CALENDARIO** de Prórroga.



22156

Que a través de la **Autorización de Prórroga No.1** fechada **15 de enero de 2020**, se le conceden **ciento setenta y dos (172) días calendario** de prórroga al **Contrato O-01-2018**, extendiendo el periodo hasta el **11 de julio de 2020**;

Que la empresa **INVERSIONES CCO S.A.S.**, aportó el Endoso N° 4 a la Fianza N°031850732, de **SEGUROS SURAMERICANA, S.A.**, el cual cubre la extensión otorgada y vigente hasta el 11 de julio de 2020, y el Endoso N°3 a la Póliza de Todo Riesgo Contratista N°151806284, emitida por **SEGUROS SURAMERICANA S.A.**, el cual cubre la extensión de tiempo otorgada.

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.0199-19 fechada el 16 de abril de 2020, emitida por la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, solicitan se proceda con el trámite de Adenda No.1 de tiempo.

Que el Artículo 77, regula las reglas para modificaciones y adiciones al contrato en base al interés público y el Artículo 81, regula lo concerniente a la concesión de prórroga, ambos del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la empresa **INVERSIONES CCO S.A.S.**, prórroga de **ciento setenta y dos (172) días calendario** para que culminen la obra objeto del contrato O-01-2018 para el proyecto de: **"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN GENERAL DEL CENTRO EDUCATIVO VICTORIANO LORENZO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE LAS LOMAS, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ"**.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa




MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación



mod




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL
16 OCT 2020
ES COPIA AUTÉNTICA