

REPÚBLICA DE PANAMÁ
Resuelto 3829

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Panamá, 18 de Noviembre, 2020

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSIÓN DE TIEMPO DEL CONTRATO No. O-06-2018 PARA LA LICITACIÓN POR MEJOR VALOR NO. 2017-0-07-0-01-LV-031973 PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN NUEVO, DE UN ALTO, CERCA PERIMETRAL, PISCINA PARA FISIOTERAPIA PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN INFANTIL FROEBELIN".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,
En uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato No. O-06-2018, suscrito con la empresa **CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A.**, para la Licitación Por Mejor Valor No. 2017-0-07-0-01-LV-031973, PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN NUEVO, DE UN ALTO, CERCA PERIMETRAL, PISCINA PARA FISIOTERAPIA PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN INFANTIL FROEBELIN".

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de trescientos sesenta (360) días calendario para la ejecución de la obra, contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación;

Que mediante Adenda N° 1 se concede una extensión de tiempo de **CIENTO OCHENTA (180)** días calendario al contrato N° O-06-2018, que fue aprobado previamente a través de Resuelto 6960 de 5 de diciembre de 2019.

Que mediante Resuelto 1468 de 13 de abril de 2020 se corrige el Resuelto 6960 de 5 de diciembre de 2019.

Que mediante nota **CRBT- CF-02-2020** con fecha 17 de febrero de 2020, la Empresa Constructora Ruquiza S.A. solicita una extensión de tiempo por un período de **180 días calendario**. (Fojas 1431-1432).

Que mediante Informe de Justificación Técnica y Viabilidad la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura y con Viabilidad del Viceministerio de Infraestructura Educativa, justifican el tiempo adicional entre otras cosas a lo siguiente :

"...

II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición del Contratista, por lo que vemos viable la justificación de Prórroga por lo siguiente:

Según punto 1: analizando las condiciones climáticas imperantes que se presentaron en la provincia de Bocas del Toro, han producido cambios en los regímenes de lluvia y específicamente en la zona del caribe panameño, entre los meses de junio hasta noviembre del 2019, complicaron el avance de los trabajos, impidiendo el ingreso del equipo y materiales al sitio de la obra, así como la movilización del personal al proyecto. Tomando en referencia y consideración lo estipulado en el Decreto ejecutivo 02 del 15 de Febrero de 2008 por el cual se reglamenta la Seguridad, Salud e Higiene en la Industria de la en su **Capítulo V: TRABAJOS A INTEMPERIE**; dice el **artículo 84** lo siguiente: "Medidas de prevención en trabajos a intemperie: Cuando por las características de la obra o por las etapas del proyecto, se deba trabajar a la intemperie se adoptarán las siguientes medidas de prevención:

- a) Se suspenderán todos los trabajos cuando las condiciones climáticas sean adversas, tales como fuertes vientos, lluvias, tormentas eléctricas, etc., debiendo retirarse el personal y sus herramientas hacia los refugios.



Se estima que los días atrasados por lluvia, después de evaluar las condiciones climáticas registradas para estos meses, son de **75 DÍAS CALENDARIO** aproximadamente.

Según punto 2: se han presentado una gran cantidad de eventos por cierres productos de huelgas de diferentes gremios (Jubilados, Bananera, AES, pobladores, etc) que han obstaculizado el libre tráfico para el traslado de equipos y materiales procedentes de Chiriquí y Panamá y que causaron atrasos en la llegada de los mismos a la obra. Analizando esta situación podemos apreciar que el atraso del avance físico de la obra se afectó considerablemente. Dichas protestas se dieron en vías principales que conducen desde el puente del Rio Changuinola hasta el distrito de Chiriquí Grande y cierres de calles, por lo que hemos considerado viable este motivo y tomando en cuenta la posibilidad de más cierres en las vías por los movimientos sociales en la zona, un atraso de **60 DÍAS CALENDARIO**.

Punto 3: considerando el atraso del proyecto en las actividades de construcciones nuevas, se recorrió el campo y a la fecha la empresa presenta actividades pendientes en ejecutar y siendo las más extensas del proyecto, como lo es el edificio de dos plantas de aulas teóricas, piscina, estacionamientos, etc., por lo que consideramos que entre los días de atraso por lluvia y manifestaciones considerados, no son los suficientes para que la empresa pueda cumplir según pliego de cargos, con las actividades pendientes, por lo que consideramos oportunos **45 DÍAS CALENDARIOS** para apoyar en culminar estas actividades.

Adicional consideramos en este trámite ya que el mismo continuaba en revisión por el Departamento de Ejecución e Inspección de Obras de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, el tiempo según los siguientes Decretos que involucran los efectos de la Pandemia por COVID-19 dentro del sector de la construcción, y debido a que la empresa adoptó estos lineamientos en la Obra; según el Decreto Ejecutivo N° 81 de 20 de marzo de 2020- Suspensión de contratos; lo que ocasionó la disminución de personal en obra.

El pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dictan otras disposiciones.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020**, ordenó la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción en todos los proyectos actualmente en desarrollo en el territorio nacional a partir de las 11:59 p.m. del día miércoles 25 de marzo de 2020. Se le dio una vigencia de treinta **(30) días calendarios**.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020**, se prórroga por el termino de treinta **(30) días calendarios** la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020** se prórroga por el termino de quince **(15) días calendarios** la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Se estima que por ser este unos eventos de caso fortuito que afecta a toda la economía del país se calcula que por actividades atrasadas producto de la Pandemia y el tiempo que necesita el Contratista para reactivar nuevamente las actividades en Obra, se le otorga los **180 DÍAS** calendario solicitado.

Al cierre del mes de febrero del año 2020, el proyecto tiene un avance físico considerado del treinta y cinco por ciento **(35.00%)** anexamos a este informe un **ARCHIVO FOTOGRÁFICO**.

En conclusión, después de haber analizado la solicitud formal del contratista, acogiéndonos a los informes de las visitas en obra y la sustentación de la misma por el Contratista, se considera viable por parte del Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección; se aprueban los CIENTO OCHENTA (180) DÍAS calendario solicitados y los CIENTO OCHENTA (180) DÍAS



calendario adicionales por paralización de Pandemia Covid-19 según Decretos, sumando la extensión de tiempo a **TRESCIENTOS SESENTA (360) DÍAS** calendario basándose en lo establecido en la ley 22 de Contrataciones Públicas en el siguiente artículo: "Artículo 81: Cesión de prórroga, los retrasos que fueran producidos por causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, darán derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso." SIC

Que mediante autorización de prórroga N° 2 de 12 de junio de 2020 la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, Departamento de Inspección concede **trescientos sesenta (360) días** calendario al periodo de ejecución de la obra del contrato, N° O-54-2017, (foja1438).

Que la empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., presentó el Endoso No. 4 a la Fianza de Cumplimiento N° 04-16-0948539-0 emitida por NACIONAL DE SEGUROS PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A., (foja1465) y Endoso a la Fianza de Responsabilidad Civil N° 040-001-000009069-000004, emitida por COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., (foja 1464) que cubre la extensión de tiempo autorizada.

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

RESUELVE:


ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la prórroga de TRESCIENTOS SESENTA (360) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No. O-06-2018, suscrito entre EL ESTADO y la empresa CONSTRUCTORA RUQUISA, S.A., para el "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN NUEVO, DE UN ALTO, CERCA PERIMETRAL, PISCINA PARA FISIOTERAPIA PARA EL CENTRO DE ORIENTACIÓN INFANTIL FROEBELIN".

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa


MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

18 NOV 2020

ES COPIA AUTÉNTICA

