

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSIÓN DE TIEMPO N°3 DEL CONTRATO No. O-53-2017 PARA LA LICITACIÓN POR MEJOR VALOR NO. 2016-0-07-03-LV-028726 PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPÚBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLÓN, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,  
En uso de sus facultades legales,

**CONSIDERANDO:**

Que el Estado suscribió el Contrato No. O-53-2017, con el **CONSORCIO COLEGIOS COLÓN** conformado por las siguientes empresas : VP EQUIPMENT, S.A., FINIX CONTRACTORS AND DESIGNER y GERTRUDIS PIÑEIRO GARCÍA, para la Licitación Por Mejor Valor No 2016-0-07-03-LV-028726, PROYECTO: :**"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPÚBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLÓN, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**.

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó al **CONSORCIO COLEGIOS COLÓN** para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (455) días calendario para la ejecución de la obra, contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación;

Que mediante Adenda N° 1 se concede una extensión de tiempo de CIENTO OCHENTA Y TRES (183) días calendario al contrato N° O-53-2017 que fue aprobado previamente a través de Resuelto N° 4756 de 3 de septiembre de 2019.

Que mediante Adenda N°2 se concede ciento veintitrés (123) días calendario al Contrato N° O-53-2017 que fue aprobado previamente a través de Resuelto N° 7051 de 6 de diciembre de 2019.

Que mediante notas N° **CCC-01-03-20** con fecha del 09 de marzo de 2020, N° **CCC-01-06-20**, con fecha del 08 de junio de 2020 y N° **CCC-07-09-20**, con fecha del 07 de septiembre de 2020, el **CONSORCIO COLEGIOS COLÓN**, solicitó extensión de tiempo.(fojas 3795-3797,3812-3813).

Que mediante Informe de Justificación Técnica y Viabilidad la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, con fecha de 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (Fojas 3814-3819) y con Viabilidad del Viceministerio de Infraestructura Educativa, justifican el tiempo adicional entre otras cosas a lo siguiente :

" ...

**1. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:**

Para determinar la viabilidad de la solicitud de las Notas N° **CCC-01-03-20** con fecha del 09 de marzo de 2020, N° **CCC-01-06-20**, con fecha del 08 de junio de 2020 y N° **CCC-07-09-20**, con fecha del 07 de septiembre de 2020, enviadas por la empresa contratista, se procedió a evaluar y analizar lo siguiente:

**ATRASOS EN LA APROBACIÓN DE LA ADENDA N°2:**

En efecto corroboramos que la adenda de tiempo N° 2, fue refrendada el 03 de septiembre de 2020 y dicha adenda venció el 22 de febrero de 2020, debido a esto la empresa contratista no logró finalizar las actividades de construcción; ya





al estar el contrato vencido, la aseguradora no cubrirá cualquier incidente que se dé, con los trabajadores en campo, situación que se considera viable. Adicional, al no contar con dicho refrendo, la empresa Contratista se ha visto afectada en términos de financiamiento con las entidades bancarias; por ende, no se les permite tramitar y facturar Avances de Obra para Gestión de Cobros. Por lo tanto, es aceptable la justificación presentada por el Contratista, en virtud de la demora por parte de la entidad.

### **INSTALACIÓN DE LAS BOMBAS DE EXTINCIÓN CONTRA INCENDIO:**

El tiempo solicitado por el Contratista es viable, debido a que la entrega de las bombas de extinción de incendio ha generado un atraso en el proyecto, por lo cual no se ha podido concluir esta actividad. Como bien lo menciona la Empresa Contratista y lo justifica con las notas de la empresa Kainos, S.A. Fire Panamá, fechadas del 05 de marzo de 2020, estas bombas tienen un tiempo estimado de llegada de 90 días para la entrega satisfactoria y 60 días para la instalación correcta y realización de prueba correspondiente para garantizar un buen funcionamiento de las mismas en ambos Colegios.

### **PANDEMIA COVID-19:**

El, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga días calendarios adicionales, para la ejecución del contrato; debido a que el pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional. A continuación, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:

- Que mediante decreto ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la suspensión temporal de labores de la actividad de la industria de la construcción.
- Que mediante decreto ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de treinta (30) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante decreto ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante decreto ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de julio de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020 prorroga por el termino de quince (15) días calendarios la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción a partir del día





26 de julio de 2020, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A, con fecha del 10 de agosto de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1036, con fecha del 04 de septiembre de 2020, decreta levantar a partir del 07 de septiembre de 2020, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, ordenada mediante el Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020, y sus prórrogas, incluyendo la reactivación, operación y movilización de las empresas y sus trabajadores en todo el territorio nacional.

### **LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ:**

El, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga tiempo adicional, para la ejecución del contrato; esto basado en la Resolución N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamá; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

#### ***"... C. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PÚBLICOS Y LABORALES.***

*Se controlará la entrada al establecimiento según la capacidad del mismo, de manera que se pueda mantener un perímetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre personas).*

- *Limitación de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad máxima de personas para cada área cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento físico establecido de 2 mts.*
  - Comedores;
  - Salones de reuniones y capacitación;
  - Cafeterías;
  - Puestos de Atención;
  - Bodega. ...".

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el Ministerio de Educación), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del contrato en mención, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de obra y el jefe del departamento de ejecución e inspección; aprueban la prórroga de cuatrocientos tres (403) días adicionales, al plazo de cumplimiento al contrato en mención, tomando en consideración el estado de emergencia nacional por la pandemia covid-19.

Que Mediante autorización de prórroga N°3 con fecha del día 9 de septiembre de 2020, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, a través del Departamento de Ejecución e Inspección de Obras concede cuatrocientos tres (403) días de extensión de tiempo al contrato O-53-2017.(Foja 3820).

Que el CONSORCIO COLEGIOS COLÓN entrega Endoso N°9 a la Póliza de Todo Riesgo para Contratista N°18-04-946311-0 , Endoso N°4 a la Fianza de Cumplimiento N° 04-16-0946253-0 (FOJA 3838) emitidos por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A., los cuales cubren la extensión otorgada (FOJAS 3836-3838).

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;



**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar la prórroga de CUATROCIENTOS TRES (403) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No. O-53-2017, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO COLEGIOS COLÓN para Proyecto **“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPÚBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLÓN, REPÚBLICA DE PANAMÁ”**.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de “PanamaCompra”, por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

**ARTÍCULO TERCERO** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.


**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA**  
Viceministro de Infraestructura Educativa

/mb

  
**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
Ministra de Educación

  
**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**SECRETARÍA GENERAL**  
**23 DIC 2020**  
**ES COPIA AUTÉNTICA**

