

POR EL CUAL SE AUTORIZA PRÓRROGA AL CONTRATO O-60-2017, SUSCRITO CON LA EMPRESA **COMPAÑÍA JERA, S.A.**, A FIN DE QUE CONTINUE LOS TRABAJOS DE LA LICITACIÓN POR MEJOR VALOR N°2017-0-07-0-01-LV-029939 **DEL PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN NUEVO, CANCHA TECHADA CON TARIMA, ESTACIONAMIENTOS, REPARACIONES GENERALES, PARA EL C.E.B.G. NANCE RISCO. UBICADO EN: CORREGIMIENTO VALLE DEL RISCO, DISTRITO CHANGUINOLA Y PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPÚBLICA DE PANAMÁ".**

**La Ministra de Educación**

En uso de sus facultades legales,

#### CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato No. O-60-2017, con la empresa **COMPAÑÍA JERA, S.A.**, para la Licitación Por Mejor Valor No. 2017-0-07-0-01-LV-029939, para el PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN NUEVO, CANCHA TECHADA CON TARIMA, ESTACIONAMIENTOS, REPARACIONES GENERALES, PARA EL C.E.B.G. NANCE RISCO. UBICADO EN: CORREGIMIENTO VALLE DEL ISCO, DISTRITO CHANGUINOLA Y PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa **COMPAÑÍA JERA, S.A.**, para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) días calendario para la ejecución de la obra, contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación.

Que mediante Adenda N° 1 se concede una extensión de tiempo **DE TRESCIENTOS (300) días calendario** al contrato N° O-60-2017.

Que mediante nota GP-DA-06022017-2020-005 de 3 de junio de 2020, la Empresa **COMPAÑÍA JERA S.A.**, solicitó prórroga por CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) días calendario en el plazo de cumplimiento del contrato O-60-2017. (FOJA 1842).

Que mediante Informe de Justificación Técnica y Viabilidad la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura y con Viabilidad del Viceministerio de Infraestructura Educativa, del 6 de junio de 2020(Fojas 1844-1847) justifican el tiempo adicional, por los siguientes motivos:

"...

#### II -VIABILIDAD DE LA SOLICITUD POR EXTENSIÓN DE TIEMPO:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición del Contratista, por lo que vemos viable la justificación de Prórroga por lo siguiente:

**Según los puntos 1-6**, de la primera solicitud por parte del Contratista en la nota N° **GP-DA-O602017-2020-001**, después de revisar y analizar la situación podemos apreciar que el atraso del avance físico de la obra, ha repercutido también por las manifestaciones por diversos temas pendientes de la pasada administración, registradas desde mediados del año 2019, de acuerdo con los datos recabados se contabiliza **35 días de cierre para el año 2019 y 4 incidentes para lo que va del 2020** y continúan afectando en gran manera el desarrollo de todo proyecto u obra. Dichas protestas se dieron en vías principales que conducen desde el puente del Rio Changuinola hasta el distrito de Chiriquí Grande y cierres de calles





secundarias de acceso al proyecto, por lo que hemos considerado viable este motivo y tomando en cuenta la posibilidad de más cierres en las vías por los movimientos sociales en la zona, un atraso de **75 DÍAS** calendario.

Según los puntos 7-8, de la primera solicitud por parte del Contratista en la nota N° GP-DA-O602017-2020-001, analizando las condiciones climáticas imperantes que se presentaron en la provincia de Bocas del Toro, han producido cambios en los regímenes de lluvia y específicamente en la zona del caribe panameño, entre los meses de junio y octubre de 2019, complicaron el avance de los trabajos, impidiendo el ingreso del equipo y materiales al sitio de la obra, así como la movilización del personal al proyecto. Tomando en referencia y consideración lo estipulado en el Decreto Ejecutivo No. 02 del 15 de Febrero de 2008 por el cual se reglamenta la Seguridad, Salud e Higiene en la Industria de la en su **Capítulo V: TRABAJOS A INTEMPERIE**; establece el **artículo 84** lo siguiente:

*“...Medidas de prevención en trabajos a intemperie: Cuando por las características de la obra o por las etapas del proyecto, se deba trabajar a la intemperie se adoptarán las siguientes medidas de prevención:*

*a) Se suspenderán todos los trabajos cuando las condiciones climáticas sean adversas, tales como fuertes vientos, lluvias, tormentas eléctricas, etc., debiendo retirarse el personal y sus herramientas hacia los refugios...”*

Se estima que los días atrasados, después de evaluar las condiciones climáticas registradas para estos meses, se le otorga **115 DÍAS** calendario considerados por paralizaciones referentes a las afectaciones de lluvias en el sector donde se ubica el centro educativo.

Adicional, cabe mencionar, que la empresa Contratista no podrá realizar las actividades de reparaciones generales de los pabellones A y B existentes durante el período escolar, específicamente en las jornadas matutinas y vespertinas, el Ministerio de Educación considera otorgar **80 DÍAS** calendario para la ejecución de estas actividades en dichos pabellones, sustentando la disminución del tiempo de trabajo dentro de la Obra por calendario escolar.

Según los puntos 1-5, de la segunda solicitud por parte del Contratista en la nota N° GP-DA-O602017-2020-005, hemos considerado los efectos de la **PANDEMIA COVID-19** en el sector de la construcción y debido a que la empresa adoptó lineamientos según lo siguiente:

El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dictan otras disposiciones.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020**, ordenó la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción en todos los proyectos actualmente en desarrollo en el territorio nacional a partir de las 11:59 p.m. del día miércoles 25 de marzo de 2020. Se le dio una vigencia de treinta (30) días calendario.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020**, se prorroga por el término de treinta (30) días calendario la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020** se prorroga por el término de quince (15) días calendario la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.





Se estima, que por ser este un evento de caso fortuito que afecta a toda la economía del país, se calcula que por actividades atrasadas producto de la Pandemia y el tiempo que necesita el Contratista para reactivar nuevamente las actividades en Obra, se le otorga los **180 DÍAS** calendario solicitado.

Al cierre del mes de febrero del año 2020, el proyecto tiene un avance físico considerado del cuarenta y cuatro punto setenta y siete (**45.77%**) anexamos a este informe un **ARCHIVO FOTOGRÁFICO**.

En conclusión, después de haber analizado las solicitudes formales del Contratista, acogiéndonos a los informes de las visitas en obra y considerando que el trámite para la extensión de tiempo estaba en revisión aún por parte de Meduca, consideramos prudente incluir el tiempo de la situación que nos embarga en el país por temas de Covid19 para no incurrir en otro proceso, se considera viable por parte del Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección; se aprueben los DOSCIENTOS SETENTA (270) DÍAS calendario y los CIENTO OCHENTA (180) DÍAS calendario adicionales, sumando la extensión de tiempo a **CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) DÍAS** calendario al contrato para que el Contratista culmine el proyecto satisfactoriamente y quede al 100% en funcionamiento.

Que la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura del MEDUCA emite autorización de prórroga N°2 de extensión de tiempo por cuatrocientos cincuenta (450) días calendario al contrato N°O-60-2017. (FOJA 1848).

Que la COMPAÑÍA JERA, S.A., S.A., presentó Endoso N° 02 a la Fianza de Cumplimiento N° 05-01-19518-0 y Endosos N°3 y N° 4 a la Póliza de Responsabilidad Civil N° 06-01-0020250-0 (FOJAS 1866-1869) ambas emitidas por **ALIADOS SEGUROS, S. A.**

Que mediante memorando DINIA.GSP.139.0587-20 (foja 1883), la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, solicita la confección de la Adenda N° 2 por Extensión de tiempo al contrato N° O-60-2017.

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

#### **RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar la prórroga de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No. O-60-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa **COMPAÑÍA JERA, S.A.**, para la Licitación Por Mejor Valor No. 2017-0-07-0-01-LV-029939, para el PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN NUEVO, CANCHA TECHADA CON TARIMA, ESTACIONAMIENTOS, REPARACIONES GENERALES, PARA EL C.E.B.G. NANCE RISCO. UBICADO EN: CORREGIMIENTO VALLE DE RISCO, DISTRITO CHANGUINOLA Y PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

**ARTÍCULO TERCERO** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículo 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.



**ARTÍCULO TERCERO** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículo 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 , de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA**  
Viceministro de Infraestructura Educativa



  
**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
Ministra de Educación





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA GENERAL

24 NOV 2020

**ES COPIA AUTÉNTICA**

