

4696

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSIÓN DE TIEMPO DEL CONTRATO N°O-70-2017 PARA LA LICITACIÓN POR MEJOR VALOR N° 2017-0-07-0-02-LV-029864 PROYECTO "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE UNA (1) CANCHA DE BALONCESTO TECHADA CON VESTIDORES Y ESCENARIO, DOS (2) MÓDULOS DE GRADERÍAS, COBERTIZO, ADECUACIONES A LOS PABELLONES NO.1, NO.2 Y NO.3, Y TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN GENERAL, PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL VISTA HERMOSA UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE CAÑAVERAL, DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el **Contrato O-70-2017**, con la empresa **CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A.**, para que realizara los trabajos de "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE UNA (1) CANCHA DE BALONCESTO TECHADA CON VESTIDORES Y ESCENARIO, DOS (2) MÓDULOS DE GRADERÍAS, COBERTIZO, ADECUACIONES A LOS PABELLONES NO.1, NO.2 Y NO.3, Y TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN GENERAL, PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL VISTA HERMOSA UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE CAÑAVERAL, DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa **CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A.**, para que iniciara formalmente los trabajos en el plazo de Doscientos Cuarenta (240) días calendario contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del treinta (30) de enero de 2018, debiendo culminar el día veintiséis (26) de septiembre de 2018;

Que mediante Adenda 1, Resuelto N° 5761 de ocho (8) de noviembre de 2018, se le concedió a la empresa prórroga de ciento cincuenta y cinco (155) días calendario al Contrato N° O-70-2017.

Que mediante Adenda 2, Resuelto N°1775 de diecisiete (17) de abril de 2019, se le concedió a la empresa prórroga de ciento ochenta (180) días calendario al Contrato N°O-70-2017.

Que mediante nota **CEINSA-MEDUCA-VH-2020-113** la empresa solicitó quinientos veintiún (521) días calendario de prórroga al contrato N°O-70-2017 (Foja 4635);

Que mediante Informe de Justificación Técnica y Viabilidad la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, con fecha de 17 de noviembre de 2020 y con Viabilidad del Viceministerio de Infraestructura Educativa, justifican el tiempo adicional entre otras cosas a lo siguiente: (Fojas 4655-4662)

1. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición del Contratista, mediante las notas previamente mencionadas y en base a las justificaciones presentadas en dichas solicitudes, el Ministerio de Educación otorga prórroga de **QUINIENTOS VEINTÚN (521) DÍAS CALENDARIOS**, tal cual se evidencia en la continuación:



4695 1.1 TRÁMITE DE APROBACIÓN DE PLANO EN INGENIERÍA MUNICIPAL DE PENONOMÉ:

Los planos fueron entregados en la Ingeniería Municipal de Penonomé por la empresa "CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A." en el mes de julio de 2019, a la fecha de levantamiento de este informe los planos no estaban aprobados, y es importante señalar, que se requieren de la aprobación de dichos planos para poder obtener el permiso de construcción correspondiente. Debido a que los días de atrasos no son imputables a la empresa contratista, el Ministerio de Educación, otorga **DOSCIENTOS (200) DÍAS** calendarios adicionales al contrato N° O-70-2017.

1.2 AULAS OCUPADAS QUE IMPIDEN LA FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES:

Al momento de desmontar las Aulas Temporales, el mobiliario de la escuela fue colocado nuevamente en el Centro Educativo, ya que no se cuenta con un área de "deposito" y no se tenía un lugar donde guardar el mobiliario, por ello, el personal y padres de familia de la escuela guardaron el mobiliario en ciertas áreas de la escuela, ocupando de esta manera parte de los ambientes en remodelación; las áreas ocupadas fueron las siguientes: comedor del Pabellón N°1 y tres (3) aulas del Pabellón N°3; lo que impidió a la empresa contratista poder continuar con las actividades de electricidad y pintura dentro de las áreas previamente mencionadas. Se debe señalar que estas áreas están ocupadas desde el 06 de enero de 2020. Considerando que son áreas que deben estar desalojadas, se está trabajando en la reubicación del mobiliario para de esta manera poder continuar con el trabajo planificado. Debido a que son atrasos no imputables a la empresa contratista, el Ministerio De Educación, otorga **CUARENTA (40) DÍAS** calendarios al contrato N° O-70-2017.

1.3 PANDEMIA COVID-19:

El, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga **CIENTO VEINTIDÓS (122) DÍAS** calendarios para la ejecución del contrato; debido a que el pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional. A continuación, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:

- Que mediante decreto ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la suspensión temporal de labores de la actividad de la industria de la construcción.
- Que mediante decreto ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de treinta (30) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante decreto ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante decreto ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de julio de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Resolución N°670, con fecha del 24 de julio de 2020, se autorizó la reactivación de la operación de la actividad y movilización para el proyecto C.E.B.G. Vista Hermosa Coclé.



4694

1.4 LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ:

El, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga **CIENTO VEINTICUATRO (124) DÍAS** calendarios, para la ejecución del contrato; esto basado en la Resolución N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamá; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

"... C. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PÚBLICOS Y LABORALES.

Se controlará la entrada al establecimiento según la capacidad del mismo, de manera que se pueda mantener un perímetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre personas).

Limitación de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad máxima de personas para cada área cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento físico establecido de 2 mts.

- Comedores;
- Salones de reuniones y capacitación;
- Cafeterías;
- Puestos de Atención;
- Bodega.

... "

1.5 CAMBIO DE ASEGURADORA PARA EL CONTRATO:

Si bien es cierto, la Empresa Contratista se encuentra gestionando un cambio de aseguradora, para la emisión del endoso a la fianza de cumplimiento del contrato en mención, con el fin de salvaguardar los intereses del estado. En vista de que la aseguradora anterior no ha emitido dicho endoso y a la fecha la Empresa Contratista no ha podido gestionar cobros, el proyecto se mantiene con una productividad baja, por ello, el Ministerio de Educación, otorga **TREINTA Y CINCO (35) DÍAS** calendarios adicionales para la ejecución del contrato.

Basado en lo anterior, después de las evaluaciones y verificaciones de las Notas presentadas por el contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del contrato en mención; el Inspector de obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección; aprueban prórroga de **QUINIENTOS VEINTIÚN (521) DÍAS** calendarios adicionales al plazo de cumplimiento al contrato en mención, tomando en consideración la suspensión de las obras de construcción, debido al Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia Mundial Covid-19.

Que Mediante autorización de prórroga N°3 con fecha del día 17 de noviembre de 2020, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, a través del Departamento de Ejecución e Inspección de Obras concede **QUINIENTOS VEINTIÚN (521) días** de extensión de tiempo al contrato O-70-2017 (foja 4663)

Que a la empresa **CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A.**, aportó Fianza de Cumplimiento N°FICUGO-109 EMITIDA POR INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A, (FOJA 4670), y Póliza de Todo Riesgo Construcción N° TRC-001 EMITIDA POR INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A,(foja 4683).

Que los Artículo 77 y 81 Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 establecen las reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, y la concesión de prórroga ajustándose el presente caso a la normativa, por lo tanto;



4693

RESUELVE:


ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de Quinientos veintiún (521) días calendario al Contrato **O-70-2017** suscrito con el **CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A.**, para finalizar los trabajos de **“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE UNA (1) CANCHA DE BALONCESTO TECHADA CON VESTIDORES Y ESCENARIO, DOS (2) MÓDULOS DE GRADERÍAS, COBERTIZO, ADECUACIONES A LOS PABELLONES NO.1, NO.2 Y NO.3, Y TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN GENERAL, PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL VISTA HERMOSA UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE CAÑAVERAL, DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ”**.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de “PanamaCompra”, por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006. De conformidad a lo establecido al artículo 100 de la Ley No. 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa

/mb


MARIJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL
01 DIC 2020
ES COPIA AUTÉNTICA

