

**POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSIÓN DE TIEMPO DEL CONTRATO No.O-10-2018 "PROYECTO: DEMOLICIÓN, ESTUDIO DE SUELO, DISEÑO, ELABORACIÓN DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO GIMNASIO, AL IGUAL QUE EL NUEVO EDIFICIO DE LA COCINA-COMEDOR, AULAS DE CLASES Y OTROS DEL COLEGIO JOSÉ DANIEL CRESPO, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA DE HERRERA".**

**LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,**  
en uso de sus facultades legales,

**CONSIDERANDO:**

Que el Estado suscribió el Contrato No.O-10-2018, suscrito con el CONSORCIO JOSÉ DANIEL, para la Licitación Por Mejor Valor No.2017-0-07-0-06-LV-029883 "PROYECTO: DEMOLICIÓN, ESTUDIO DE SUELO, DISEÑO, ELABORACIÓN DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO GIMNASIO, AL IGUAL QUE EL NUEVO EDIFICIO DE LA COCINA-COMEDOR, AULAS DE CLASES Y OTROS DEL COLEGIO JOSÉ DANIEL CRESPO, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA DE HERRERA";

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó al CONSORCIO JOSÉ DANIEL, para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de SEICIENTOS (600) días calendario para la ejecución de la obra, contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de su notificación;

Que mediante la Nota con fecha del 6 de diciembre de 2019, visible a foja 2413 el CONSORCIO JOSÉ DANIEL, solicitó se le concediera una extensión de tiempo del Contrato No.O-10-2018;

Que en nota de justificación de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, fechada 31 de enero de 2020, visible a fojas 2430 a 2432 establece que la extensión de tiempo al Contrato No.O-10-2018, obedece entre otras cosas, a lo siguiente:

**"I. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:**

*Mediante Nota con fecha del 6 de diciembre de 2019, la empresa CONSORCIO JOSÉ DANIEL (Idiestra S.A. y Constructora Metropolitana de Proyectos S.A.), solicitó prórroga en el plazo de cumplimiento del Contrato O-10-2018, basándose en las siguientes razones:*

*"...*

*Solicitamos que se extienda la vigencia por 365 días adicionales. Hacemos esta solicitud en base a las siguientes razones:*

- ✓ *La Aprobación de planos, según nuestro cronograma, contaban con estimación de tiempo de aprobación para el mes de FEBRERO DE 2019, sin embargo, con lo antes mencionado, los PLANOS DE ARQUITECTURA Visto Bueno fue dado el día 12 de noviembre de 2019.*

*..."*

**II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:**

*Se procedió a verificar y analizar la petición del Contratista, lo que vemos viable la justificación de Prórroga, debido a lo siguiente:*

**1. Evaluación de la Solicitud:**

*El contratista CONSORCIO JOSÉ DANIEL (IDIESTRA, S.A. y CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE PROYECTOS, S.A.) presentó una solicitud de adenda de tiempo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario ya que los planos arquitectónicos fueron aprobados en diciembre de 2019 y el plazo de cumplimiento al Contrato en mención es de 600 días calendarios, mismo que termina el 8 de marzo de 2020, tiempo insuficiente para realizar la edificación completa de la obra.*



En la entrega, revisiones y aprobaciones de los planos vemos el tiempo transcurrido el cual generó atrasos en el proceso, sin embargo, para la solicitud de Trescientos Sesenta y Cinco (365) Días por el Contratista no lo vemos viable, podemos asumir Doscientos Noventa y Ocho (298) Días Calendarios sustentados con la siguiente información.

A continuación, presentamos en cuadro de entrada y salida de planos, en el proceso de aprobación que conlleva cambios en los tiempos de ejecución de las obras por la demora en la aprobación de los planos arquitectónicos y estructurales, y por lo tanto, el tiempo considerado de atraso en el Contrato:

COLEGIO JOSÉ DANIEL CRESPO				
ANTE PROYECTO				
Fecha de Recibido	Fecha de Entrega al Contratista	Nota de Entrega al Contratista	Con V.ºB.º	Con Corrección
31-Aug-18	8-Oct-18	DINIA/D&D/139.2.638-18		✓
8-Oct-18	9-Nov-18	DINIA/D&D/139.2.832-18	✓	
ARQUITECTURA				
21-Jan-19	8-Feb-19	DINIA/D&D/139.2.098-19		✓
22-Jul-19	12-Aug-19	DINIA/D&D/139.2.705-19		✓
27-Aug-19	11-Sep-19	DINIA/DDD/139.2.834-19		✓
24-Sep-19	7-Oct-19	DINIA/DDD/139.2.929-19		✓
10-Oct-19	18-Nov-19	DINIA/DDD/139.995-19	✓	
ESTRUCTURA (CIMENTOS)				
10-May-19	17-May-19	DINIA/D&D/139.2.443-19		✓
22-May-19	31-May-19	DINIA/D&D/139.2.487-19		✓
12-Jun-19	19-Jun-19	DINIA/D&D/139.2.534-19		✓
27-Jun-19	5-Jul-19	DINIA/D&D/139.2.606-19	✓	
PLOMERÍA				
25-Mar-19	9-Apr-19	DINIA/D&D/139.2.305-19		✓
7-May-19	7-Jun-19	DINIA/D&D/139.2.502-19		✓
12-Jun-19	5-Jul-19	DINIA/D&D/139.2.596-19	✓	
ELECTRICIDAD				
25-Mar-19	9-Apr-19	DINIA/D&D/139.2.304-19		✓
7-May-19	31-May-19	DINIA/D&D/139.2.483-19		✓
26-Jun-19	5-Aug-19	DINIA/D&D/139.2.689-19	✓	
ESTRUCTURA				
16-Aug-19	23-Aug-19	DINIA/D&D/139.2.754-19		✓
23-Aug-19	6-Sep-19	DINIA/DDD/139.2.817-19		✓
20-Sep-19	2-Oct-19	DINIA/DDD/139.2.892-19		✓
9-Oct-19	15-Oct-19	DINIA/DDD/139.2.948-19	✓	

Es importante mencionar que el Colegio José Daniel Crespo, cuenta actualmente con una matrícula de Dos Mil Ciento Treinta y Cinco (2,135) estudiante entre la modalidad de pre-media y media en dos turnos, brindando una excelencia educación en el área. Con este proyecto se moderniza la infraestructura de Colegio las cuales mejoran la calidad de vida de los estudiantes, los educadores y la Comunidad en general.

La finalidad de otorgar el tiempo extendido al Contrato, es poder culminar la obra en su totalidad al 100% y que la misma sea funcional.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el Ministerio de Educación), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el Contratista, el Cronograma de Actividades de Obra presentado y el Expediente Administrativo del Contrato en mención, se considera viable, por lo que el Inspector de obra y el jefe del departamento de Ejecución e Inspección aprueban la prórroga de Doscientos Noventa y Ocho (298) Días Calendarios, adicionales al plazo de cumplimiento al contrato en mención. ”;



Que mediante la Autorización de Prórroga No.1 del 31 de enero de 2020 visible a foja 2429, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, concede doscientos noventa y ocho (298) días calendario de prórroga al CONSORCIO JOSÉ DANIEL, extendiéndose el período de ejecución de la obra del contrato No.O-10-2018, hasta el 31 de diciembre de 2020;

Que el CONSORCIO JOSÉ DANIEL aportó el Endoso No.01 a la Fianza de Cumplimiento No. 05-01-22637-0 emitida por ALIADO SEGUROS, S.A., el cual cubre la extensión otorgada y vigente hasta el 31 de diciembre de 2020 (foja 2437) y el Endoso a la Póliza de Responsabilidad Civil No.18-04-0022695-0, emitido por ALIADO SEGUROS, S.A., el cual cubre la extensión otorgada y vigente hasta el 31 diciembre de 2020 respectivamente (foja 2449);

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar la prórroga de doscientos noventa y ocho (298) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No.O-10-2018, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO JOSÉ DANIEL, para el “PROYECTO: DEMOLICIÓN, ESTUDIO DE SUELO, DISEÑO, ELABORACIÓN DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO GIMNASIO, AL IGUAL QUE EL NUEVO EDIFICIO DE LA COCINA-COMEDOR, AULAS DE CLASES Y OTROS DEL COLEGIO JOSÉ DANIEL CRESPO, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA DE HERRERA”.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de “PanamaCompra”, por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

**ARTÍCULO TERCERO:** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículo 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚPLASE,**

  
**ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA**  
Viceministro de Infraestructura Educativa



  
**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
Ministra de Educación





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA GENERAL



15 JUL 2020

ES COPIA AUTÉNTICA