

REPÚBLICA DE PANAMÁ
Resuelto 2520

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Panamá, 18 DE AGOSTO 2020

RESUELTO POR EL CUAL SE OTORGA EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-16-2017 para el Proyecto: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: BAJO CALUBRE DEL CORREGIMIENTO DE NANCE DE RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; VALLE DE AGUA ARRIBA DEL CORREGIMIENTO DE AGUA ARRIBA, DISTRITO DE ALMIRANTE; Y VALLE DE JUNQUITO DEL CORREGIMIENTO DE LA GLORIA, DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ"

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educación suscribió el Contrato O-16-2017 con la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., para el Proyecto: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: BAJO CALUBRE DEL CORREGIMIENTO DE NANCE DE RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; VALLE DE AGUA ARRIBA DEL CORREGIMIENTO DE AGUA ARRIBA, DISTRITO DE ALMIRANTE; Y VALLE DE JUNQUITO DEL CORREGIMIENTO DE LA GLORIA, DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ."**

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de seiscientos cincuentas (650) días calendario contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del 30 de agosto de 2017, debiendo culminar el día 9 de junio de 2019.

Que mediante Adenda 1, Resuelto No.2168 del 13 de mayo de 2019, se le concedió una prórroga por doscientos cincuenta días calendario (250) al plazo de la entrega de la orden de proceder;

Que mediante **Nota No.146-MEDUCA-LV-027835 fechada el 3 de Enero de 2020**, la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., solicitó la extensión de tiempo, solicitó se le extendiera la fecha de finalización del contrato en **trescientos días (300) días**, a fin de completar el proceso, (Foja 3532-3543)

Que mediante nota de justificación de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura y con viabilidad del Viceministro de Infraestructura por Adenda de extensión de tiempo al Contrato No.0-16-2017 fechada el 27 del mes de enero de 2020 (Foja 3597- 3600) indicando que la justificación por extensión de tiempo obedece a las siguientes razones:

" ...

II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición del Contratista, lo que vemos viable la justificación de Prórroga N°2 por lo siguiente:

- *Con relación a la solicitud de la Nota N° 146-MEDUCA-LV-027835 de fecha 03 de enero de 2020, recibida el 10 de enero de 2020:*

Según el punto 1: *El Contratista, detalla todo la trazabilidad que se ha mantenido con el trámite de su primera Adenda de Extensión de Tiempo, nos basamos en lo establecido en la ley 22 de Contrataciones Públicas en el siguiente artículo:*

"Artículo 81: Cesión de prórroga, los retrasos que fueran producidos por causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, darán derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso.

Sin perjuicio de lo establecido, las prórrogas modificarán, proporcionalmente, los términos establecidos y se documentarán como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.

También el contratista tendrá derecho a la extensión del periodo de ejecución, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectúe con posterioridad a los ciento veinte días calendario de concluido del procedimiento de selección del contratista."

Según el punto 2: El tiempo climatológico de las áreas donde se encuentra el proyecto es de fuertes lluvias en los meses de agosto y diciembre, a raíz de esto se complicaron en el avance de los trabajos, impidiendo el ingreso del equipo y materiales, así como la movilización del personal a la obra. Debemos tener en cuenta que en la Provincia de Bocas del Toro, la temporada de lluvia es nublada, la temporada seca es parcialmente nublada y es caliente al inicio y parcialmente a mediados de año, opresivo durante todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 19 °C a 26 °C y rara vez baja a menos de 19 °C o sube a más de 31 °C. MEDUCA es anuente de la información suministrada por el contratista en informes fotográficos de las áreas afectadas por mal clima y que de alguna manera se ve afectado el traslado de materiales, mano de obra y equipos.

- Con relación N° 149-MEDUCA-LV-027835 de fecha 27 de enero de 2020, recibida el 28 de enero de 2020:

Se hace aclaración que ésta nota fue recibida en fecha posterior a la firma del Informe de Justificación Técnica y Viabilidad con fecha aprobado el 27 de enero de 2020. Esta nota corrige la información del trámite de la Adenda #1 por Extensión de Tiempo.

Según el punto 1: Mediante la N°101-MEDUCA-LV-027835 del 18 de septiembre de 2018 la empresa solicita una extensión de tiempo N°1.

La solicitud fue aprobada por la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA (250) DÍAS calendario, mediante la Nota 123-MEDUCA-LV-027835 del 09 abril de 2019 la empresa contratista entregó los endosos de fianzas solicitados por MEDUCA para la extensión de tiempo N°1 solicitada para el proyecto en referencia.

Que mediante el Resuelto N° 2168 con fecha del 13 de mayo de 2019, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, autoriza una prórroga de Doscientos Cincuenta (250) días calendarios al Contrato N° O-16-2017, suscrito con la empresa, **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, para culminar los trabajos de del proyecto denominado **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: BAJO CALUBRE, DEL CORREGIMIENTO DE NANCE DE RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; VALLE DE AGUA ARRIBA, DEL CORREGIMIENTO DE AGUA ARRIBA, DISTRITO DE ALMIRANTE; Y VALLE DE JUNQUITO, DEL CORREGIMIENTO DE LA GLORIA, DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPÚBLICA DE LA PANAMÁ"**. Suscribiéndose la adenda N° 1, con fecha del 13 de mayo de 2019, debidamente refrendada el día 10 de julio de 2019.

Adicional, cabe destacar que al cierre del mes de marzo del año 2020, el proyecto tiene un avance físico considerado de **53.36%**.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el Ministerio de Educación), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el Contratista y el Expediente Administrativo del Contrato en mención, se considera viable la solicitud, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección aprueban la Prórroga de **TRESCIENTOS (300) DIAS CALENDARIOS**, adicionales al plazo de cumplimiento al Contrato en mención, extendiéndose el período hasta el **11 de diciembre de 2020**.

..."

Que mediante la Autorización de Prórroga No. 2 expedida el 21 de julio del 2020, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura concede 300 días calendario de prórroga a la empresa **A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, extendiéndose el periodo de ejecución de la obra hasta el 11 de Diciembre de 2020;(Foja 3610).

Que la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A. aportó los endosos de fianza de cumplimiento y póliza correspondientes a la extensión de tiempo concedida;

Se aportó Endoso No.3 a la Fianza de Cumplimiento No.070-001-000016338-000000 emitido por CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. con vigencia hasta el 11 de Diciembre de 2020 (Foja 3584 tomo VIII).

Se aportó Endoso a Póliza de responsabilidad civil No.040-001-000008229-000007 emitido por CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. con vigencia hasta el 11 de Diciembre de 2020, (Foja 3582 tomo VIII).

Se aportó Endoso No.2 de la Fianza de Anticipo No.070-001-000016344-000000 emitido por CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. con vigencia hasta el 11 de Diciembre de 2020, (Foja 3583 tomo VIII)

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, de conformidad a lo establecido en el artículo 100 de la Ley 61.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de trescientos (300) días calendario al Contrato O-16-2017 suscrito con la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A. para finalizar los trabajos de "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: BAJO CALUBRE DEL CORREGIMIENTO DE NANCE RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; VALLE AGUA ARRIBA, DEL CORREGIMIENTO DE AGUA ARRIBA, DISTRITO DE ALMIRANTE: Y VALLE JUNQUITO DEL CORREGIMIENTO DE LA GLORIA, DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ."

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "Panama Compra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.}

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y de conformidad a lo establecido en el artículo 100 de la Ley 61 de 22 de septiembre de 2017.


COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
 Viceministro de Infraestructura Educativa




MARUJA G. DE VILLALOBOS
 Ministra de Educación




 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 SECRETARÍA GENERAL

18 AGO 2020

ES COPIA AUTÉNTICA