

REPÚBLICA DE PANAMÁ

Resuelto 2275

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Panamá, 28 Julio de 2020

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 2 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-29-2017, SUSCRITO CON LA EMPRESA **CALYPSO INVESTMENT, CORP.**, EN EL ACTO PÚBLICO LICITACIÓN POR MEJOR VALOR No. 2016-0-07-0-12-LV-027394 PARA EL PROYECTO: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LLANO IGLESIA, LLANO SAN MARTIN, ALTO BONITO, ALTO CALABACITO Y GASPARILLO, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO, DISTRITO DE BESIKO, COMARCA NGÄBE BUGLÉ."**

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el **Contrato O-29-2017**, con la empresa **CALYPSO INVESTMENT, CORP.**, para que realizara los trabajos de **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LLANO IGLESIA, LLANO SAN MARTÍN, ALTO BONITO, ALTO CALABACITO Y GASPARILLO, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO, DISTRITO DE BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE;"**

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa **CALYPSO INVESTMENT, CORP.**, para que iniciara trabajos a partir del día hábil siguiente a la notificación de la orden de proceder, por un período de ejecución de seiscientos cincuenta días (650) calendario.

Que mediante Adenda 1, se modifica la cláusula Quinta del contrato referente a las obligaciones del Estado y pagos.

Que a través de la nota No.2018-BESIKO II-083A, con fecha del 28 de Junio de 2019, la empresa **CALYPSO INVESTMENT, CORP.**, solicito se le concediera una extensión de tiempo por 388 días calendario;(Foja 4771 A 4779).

Que en el Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura y con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura por Adenda de Extensión de Tiempo del Contrato No.O-29-2017 de 29 de enero de 2020 (foja 4727 a 4729), se estableció, entre otras cosas lo siguiente:

"...

II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición del Contratista, por lo cual vemos viable la justificación de Prórroga debido a lo siguiente:

Según punto 1. Cortes de Caminos. *Es aceptable lo solicitado por el Contratista, ya que los trabajos de apertura para nuevos caminos que se realizaron con el fin de poder acceder a las escuelas del proyecto; a las cuales solo se accedía caminando, produjo múltiples atrasos debido a la planificación extensa que este proceso conllevaba en conjunto con las autoridades.*

En los cortes de camino, se encontraron piedras, lascas y árboles de gran tamaño, las cuales le dificultaron el trabajo y le tomó un tiempo considerable a la empresa Contratista para el mejoramiento de los nuevos caminos.

Según punto 2. Condiciones Climatológicas. *Debido a las intensas lluvias se perdió tiempo valioso de trabajo, ya que el camino hacia las Escuelas desmejoró continuamente, lo que no permitió la accesibilidad hacia las escuelas. Por lo tanto, se dieron atrasos en la llegada de materiales, en el abastecimiento de los equipos y otras actividades adicionales que interfieren para el correcto desarrollo del proyecto. Las lluvias también impactan negativamente en los caminos de acceso generando reprocesos, ya que cada vez que llueve en el área se tiene que dar mantenimiento a la vía para poder llegar con los vehículos de carga a los proyectos. Hechos que no son imputables a la empresa Contratista.*

Según el punto 3. Revisión en Instituciones. *Es aceptable lo solicitado por el Contratista, debido al atraso producido por el extenso proceso de aprobación de planos en las instituciones como el Ministerio de Salud y el Benemérito Cuerpo de los Bomberos, ya que las entidades al revisar una y otra vez solicitan cambios distintos en cada revisión lo cual representa un rediseño constante hasta que sean aprobados.*

*Basado en lo anterior después de visita a campo y analizar la nota antes descrita se considera viable la solicitud del contratista, por lo que la Inspectora de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección aprueban los **TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO (388) DÍAS** calendario de Prórroga;"*

"...

47 91

Que mediante la Autorización de Prórroga No. 1 expedida el 12 de Marzo del 2020, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura concede 388 días calendario de prórroga a la empresa CALYPSO INVESTMENT CORP, extendiéndose el periodo de ejecución de la obra hasta el 30 de octubre;(Foja 4768).

Que la empresa CALYPSO INVESTMENT CORP, aportó los endosos de fianza de cumplimiento y póliza correspondientes a la extensión de tiempo concedida;

Se aportó Endoso No.02 a la Fianza de pago anticipado No.04-08-0944760-0 emitido por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A., con vigencia hasta el 30 de Octubre de 2020,(Foja 4647 tomo X).

Se aportó Endoso No.02 a la Fianza de Cumplimiento No.04-16-0944758-0 emitido por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A. con vigencia hasta el 30 de Octubre de 2020, (Foja 4715 tomo XI)

Se aportó Endoso No. 1 de la Póliza de Responsabilidad Civil No.06-01-0944589-2 con vigencia hasta el 30 de octubre de 2020, (Foja 4732 tomo XI)

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de trescientos ochenta y ocho (388) días calendario al Contrato **O-29-2017** suscrito con la empresa **CALYPSO INVESTMENT CORP.**, para finalizar los trabajos de **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS IFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LLANO IGLESIA, LLANO SAN MARTÍN, ALTO BONITO, ALTO CALABACITO Y GASPARILLO, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO, DISTRITO DE BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE."**

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "Panama Compra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y de conformidad a lo establecido en el artículo 100 de la Ley 61 de 22 de septiembre de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa




MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación



/xa




ES COPIA AUTÉNTICA
PANAMÁ

28 JUL 2020