

REPÚBLICA DE PANAMÁ

Resuelto 2728

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Panamá, 31 DE AGOSTO 2020

**POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSIÓN DE TIEMPO DEL CONTRATO No.O-26-2017 “DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA JOBITO ROJO DEL CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE, ESCUELA QUEBRADA PITA DEL CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE TODOS DE LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. UBICADO EN: LOS DISTRITOS DE ALMIRANTE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPÚBLICA DE PANAMÁ”**

**LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,**  
en uso de sus facultades legales,

**CONSIDERANDO:**

Que el Estado suscribió el Contrato No.O-26-2017, suscrito con la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., para la Licitación Por Mejor Valor No. 2016-0-07-0-01-LV-027842, “DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA JOBITO ROJO DEL CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE, ESCUELA QUEBRADA PITA DEL CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE TODOS DE LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. UBICADO EN: LOS DISTRITOS DE ALMIRANTE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPÚBLICA DE PANAMÁ”;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de SEISCIENTOS CINCUENTA (650) días calendario para la ejecución de la obra, contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación;

Que mediante Adenda No.1, se realizó una extensión de tiempo al Contrato No.O-26-2017 de doscientos cincuenta (250) días calendario adicionales;

Que mediante la Nota 100-MEDUCA-LV-027842 de 3 de enero de 2020, la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., solicitó se le concediera una extensión de tiempo para finalizar la ejecución de la del Contrato No.O-26-2017 (fojas 3345 a 3356);

Que en Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura, fechada 27 de enero de 2020, establece que la extensión de tiempo al Contrato No.O-26-2017, visible a fojas (3358-3359) obedece entre otras cosas, a lo siguiente:

**“I. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:**

*Mediante N° 100-MEDUCA-LV-027842 de fecha 03 de enero de 2020, la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A, solicitó prórroga en el plazo de cumplimiento del Contrato O-26-2017, de TRESCIENTOS (300) DÍAS calendario basándose en las siguientes razones:*

“ ...

**I. ATRASOS POR FALTA DE REFRENDO DE ADENDA DE TIEMPO N°1**

*Nuestra empresa solicitó extensión de tiempo N°1 para el proyecto en referencia y realizamos la entrega oportuna de los endosos de fianzas solicitados por MEDUCA, mediante la nota 87-MEDUCA-LV-027842 del 03 de abril de 2019. Sin embargo, aún está pendiente el refrendo de la adenda con la extensión de tiempo por parte de la contraloría y tal como le hemos explicado en notas anteriores, esta situación no nos permitió facturar los avances que teníamos en campo y afectó nuestro financiamiento con las entidades bancarias.*

*Si tomamos en cuenta la fecha de entrega de los endosos 03/04/2019 a la fecha de esta nota, tenemos un total de 275 días calendario de atraso no imputables a nuestra empresa.*



Como sustento adjuntamos las notas con las que hemos estado explicándola situación con el atraso del refrendo de la adenda de tiempo N°1:

- Nota 87-MEDUCA-LV-027842 – ENTREGA DE ORIGINAL DE FIANZAS PARA EL TRAMITE DE ADENDA DE TIEMPO (03/04/2019).
- Nota 175-MEDUCA-LV-027660 – SOLICITUD DE ESTATUS DE ADENDAS DE TIEMPO (25/06/2019).
- Nota 194-MEDUCA-LV-027660 – SOLICITUD DE ESTATUS DE ADENDAS (29/08/2019).
- Nota 201-MEDUCA-LV-027660 – PAGOS ATRASADOS Y FACTURAS SIN INGRESAR ESPERANDO REFRENDO DE ADENDAS (09/10/2019).

Para este proyecto tenemos una proyección de cuenta por B/. 175, 543.24 de monto bruto, con lo que alcanzamos un 47.03 % de avances.

#### 1. ATRASOS POR LLUVIA

Las intensas lluvias que se han presentado desde el mes de agosto de 2018, han deteriorado el camino que fue mejorado por nuestra empresa, adicional a esto el constante paso de vehículos de reparto han hecho que el acceso sea imposible ya que su rodadura es de arcilla.

Evidentemente los meses de septiembre, octubre y noviembre, son los meses más lluviosos en el país por esta razón solicitamos nos concedan una extensión de tiempo. Y podemos considerar un atraso por mal clima, lluvias y mal acceso de 180 días calendario, estimados desde agosto 2018 hasta diciembre 2019.

#### II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición del Contratista, lo que vemos viable la justificación de Prórroga n°2 por lo siguiente:

Según el punto 1: Consideramos que para poder la empresa contratista avanzar en los trabajos de construcción según pliego, necesita facturar y disponer de un flujo financiero, donde conocemos mediante notas presentadas que la empresa hizo entrega en tiempo oportuno de los endosos de fianzas, solicitados por MEDUCA y a la vez solicitó adenda n°1 de extensión de tiempo, sin embargo a la fecha el refrendo de dicha adenda por parte de la contraloría no se ha dado y debemos tener en cuenta que esta situación afecta el financiamiento con las entidades bancarias y por ende el proyecto también es afectado debido a que no se registra avance físico al pasar los días.

Según el punto 2: El tiempo climatológico de las áreas donde se encuentra el proyecto es de fuertes lluvias en los meses de agosto y diciembre, a raíz de esto se complicaron en el avance de los trabajos, impidiendo el ingreso del equipo y materiales, así como la movilización del personal a la obra. Debemos tener en cuenta que en la Provincia de Bocas del Toro, la temporada de lluvia es nublada, la temporada seca es parcialmente nublada y es caliente al inicio y parcialmente a mediado de año, opresivo durante todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 19 °C a 26 °C y rara vez baja a menos de 19 °C o sube a más de 31 °C.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el Ministerio de Educación), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el Contratista y el Expediente Administrativo del Contrato en mención, se considera viable la solicitud, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección aprueban la Prórroga de TRESCIENTOS (300) DIAS CALENDARIOS, adicionales al plazo de cumplimiento al Contrato en mención, extendiéndose el período hasta el 26 de diciembre de 2020.”;

Que mediante la Autorización de Prórroga No.1 del 27 de enero de 2020, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura (foja 3382), concede trescientos (300) días calendario de prórroga a la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., extendiéndose el período de ejecución de la obra del contrato No.O-26-2017, hasta el 26 de diciembre de 2020;

Que la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., aportó el Endoso No.3 a la Fianza de Pago anticipado No.070-001-000016667-00000 (foja 3366) y Endoso No.3 a la Fianza de Cumplimiento No.070-001-000016666-000000 (foja 3367) respectivamente, ambas emitidas por CÍA INTERNACIONAL NACIONAL DE SEGUROS, S.A., el cual cubre la extensión otorgada y vigente hasta el 26 de diciembre de 2020 y el Endoso a la Póliza de Responsabilidad Civil No.040-001-000008325-000008, emitido por CÍA INTERNACIONAL NACIONAL DE SEGUROS, S.A., (foja 3365) el cual cubre la extensión otorgada y vigente hasta el 26 de diciembre de 2020 inclusive;



Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar la prórroga de trescientos (300) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No.O-26-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., para el “PROYECTO: DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA JOBITO ROJO DEL CORREGIMIENTO DE VALLE DE AGUA, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE, ESCUELA QUEBRADA PITA DEL CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO, DEL DISTRITO DE ALMIRANTE TODOS DE LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. UBICADO EN: LOS DISTRITOS DE ALMIRANTE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPÚBLICA DE PANAMÁ.”


**ARTÍCULO SEGUNDO:** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de “PanamaCompra”, por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

**ARTÍCULO TERCERO:** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.


**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículo 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo establecido en el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA**  
Viceministro de Infraestructura Educativa

  
**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
Ministra de Educación



  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA GENERAL

31 AGO 2020

**ES COPIA AUTÉNTICA**