

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 4 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-40-2017, SUSCRITO CON EL **CONSORCIO ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA** EN EL ACTO PÚBLICO LICITACIÓN POR MEJOR VALOR No. 2016-0-07-0-02-LV-028736 PARA EL PROYECTO: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS TEÓRICAS, PRE-ESCOLAR, AULA DE APOYO, SALÓN DE PROFESORES, ASTA DE BANDERA, PLAZA CIVICA, DIRECCIÓN, LABORATORIO DE IFORMÁTICA, COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL, CANCHA TECHADA, ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA, PROVINCIA DE COCLÉ."**

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,  
en uso de sus facultades legales,

**CONSIDERANDO:**

Que el Estado suscribió el **Contrato O-40-2017**, con el **CONSORCIO ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA** para que realizara los trabajos de **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS TEÓRICAS, PRE-ESCOLAR, AULA DE APOYO, SALÓN DE PROFESORES, ASTA DE BANDERA, PLAZA CÍVICA DIRECCIÓN, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, COCINA COMEDOR, CERCA PERIMETRAL, CANCHA TECHADA, ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA, PROVINCIA DE COCLÉ;"**

Que en el acápite d) de la cláusula TERCERA del Contrato O-40-2017, se establece que EL CONTRATISTA debe entregar la obra dentro del término de cuatrocientos cincuenta (450) días calendario, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la orden de proceder.

Que mediante Adenda 1, Resuelto No.5763 del 9 de noviembre de 2018, se le concedió una prórroga por ciento ochenta y cinco días (185) al plazo de la entrega de la orden de proceder;

Que mediante Adenda 2, Resuelto No.2054-A del 7 de Mayo de 2019, se le concedió una prórroga por sesenta y ocho días (68) días al plazo de la entrega de la orden de proceder;

Que mediante Adenda 3, Resuelto No.5788 del 25 de octubre de 2019, se le concedió una prórroga por ciento nueve días calendario (109) al plazo de la entrega de la orden de proceder;

Que a través de la nota CESV/GG/-No. 03-45, con fecha del 12 de marzo de 2020, visible a (Foja 2701) y mediante nota CESV/GG/-No.02-0127, con fecha del 18 de noviembre de 2019, visible a (Foja 2615) el **CONSORCIO ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA** solicito se le concediera una extensión de tiempo;

Que en el Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura y con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura por Adenda de Extensión de Tiempo del Contrato No.O-40-2017 de 13 de marzo de 2020 (foja 2704 a 2706), se estableció, entre otras cosas lo siguiente:

"

.....

**"II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:**

*Atendiendo a la solicitud formal de prórroga del contratista se procedió a la verificación a esta justificación obedeciendo las siguientes razones:*

1. *El proyecto sufrió una nueva intervención por parte del Suntrac en donde obligaron a los trabajadores a realizar paralización de las actividades, en base a demandas exigidas en el Mitradel. Dicha paralización inicio el día 29 de octubre del 2019 y finalizo el día 6 de noviembre del 2019. Durante este período no se permitió el acceso al proyecto de obreros ni materiales. La duración de esta huelga fue de ocho*



(8) días. Nuevamente se da una paralización el día 19 de noviembre hasta el día 23 de noviembre del 2019. Agregando cinco (5) días más. El total de días sería de trece (13) días.

2. El Ministerio de Educación, concede un total de treinta y siete (37) días calendarios adicionales, para el trámite de refrendo de adenda N° 4, por prórroga de tiempo.
3. Retraso en la aprobación de los planos eléctricos por parte de Naturgy a la fecha no se ha dado para continuar con la solicitud de acometida eléctrica, ya que una vez que los planos sean sellados por Naturgy, deben ingresar al Cuerpo de Bomberos de Aguadulce. Contabilizando un total de cuarenta (40) días.

Durante el tiempo que ha transcurrido para el vencimiento de solicitud de la Adenda por Prórroga N°4 por El Contratista, el mismo se acoge a una nueva solicitud para extender el tiempo contractual para poder culminar temas importantes de conexiones eléctricas y de suministro de agua con las empresas proveedoras de manera que el proyecto se pueda entregar al 100%.

MEDUCA, atendiendo a este nuevo tiempo y confirmando que el proyecto tiene un avance arriba del noventa por ciento (90%) en el estado físico, le otorga la cantidad de días adicionales para dejar el proyecto en óptimo funcionamiento y que la Escuela quede en uso para este período escolar del año 2020. Contabilizando un total de noventa (90) días calendarios adicionales.

Es importante destacar que el Centro Educativo Simeón Valderrama, cuenta actualmente con una matrícula en la modalidad de primaria y se proyecta un aumento de estudiantes para los próximos años. Esta Comunidad Educativa se encuentra brindando clases desde el año 2018 en aulas temporales, las cuales requieren un mantenimiento, debido a que las mismas se construyeron con el objetivo que duraban dos (2) años y se encuentran ubicadas en los terrenos de la Iglesia de la Comunidad.

Por lo tanto, continuamos con la finalidad de este proyecto en contribuir con una educación en un ambiente más confortable y ameno, que invite a la niñez y a la juventud a vivir su momento de enseñanza y aprendizajes. De igual manera, ofrecer a los educadores las condiciones necesarias para que se unan a esa vivencia educador-educando.

En consecuencia y en virtud de lo anterior, se considera viable la solicitud del Contratista, por lo que, el Inspector de Obra y el Jefe de Departamento de Ejecución e Inspección aprueban la extensión de tiempo por **CIENTO OCHENTA (180) días calendario;**

Que mediante la Autorización de Prórroga No. 4 expedida el 13 de Marzo del 2020, el Departamento de Inspección de Obra de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura concede 180 días calendario de prórroga al CONSORCIO ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA, extendiéndose el periodo de ejecución de la obra hasta el 22 de junio de 2020;

Que el CONSORCIO ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA, aportó los endosos de fianza de cumplimiento No.04-16-0944328-0 y la póliza 06-01-944605-0 correspondientes a la extensión de tiempo concedida hasta el 22 de junio de 2020; (foja 2713 y 2712).

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por lo tanto;

#### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar prórroga de ciento ochenta (180) días calendario al Contrato **O-40-2017** suscrito con el **CONSORCIO ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA**, para finalizar los trabajos de **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS TEÓRICAS, PRE- ESCOLAR, AULA DE APOYO, SALÓN DE PROFESORES, ASTA DE BANDERA, PLAZA CÍVICA, DIRECCIÓN, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, COCINA COMEDOR CERCA PERIMETRAL, CANCHA TECHADA, ESCUELA SIMEÓN VALDERRAMA, PROVINCIA DE COCLÉ."**

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "Panamá Compra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

**ARTÍCULO TERCERO:** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

*R. Sánchez*

**ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA**  
Vice ministro de Infraestructura Educativa



*M. G. de Villalobos*

**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
Ministra de Educación



*R. Villalobos*

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA GENERAL

15 JUL 2020

**ES COPIA AUTÉNTICA**