

**POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-41-2015 "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO GENERAL MIGUEL ALBA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS, DISTRITO DE SONÁ, CORREGIMIENTO DE SONÁ"**

**LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,  
en uso de sus facultades legales,**

**CONSIDERANDO:**

Que el Estado suscribió el Contrato O-41-2015 con el CONSORCIO INGEPA-INGECOSER ESCUELA MIGUEL ALBA, para el "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO GENERAL MIGUEL ALBA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS, DISTRITO DE SONÁ, CORREGIMIENTO DE SONÁ" (fojas 4600-4606).

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó al CONSORCIO INGEPA-INGECOSER ESCUELA MIGUEL ALBA, para que iniciara formalmente los trabajos por un período de ejecución de seiscientos sesenta (660) días calendario contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la orden de proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar, efectuada el 15 de febrero de 2016.

Que a través del Resuelto No.2131 de 12 de mayo de 2017, el Ministerio de Educación, resolvió administrativamente el Contrato O-41-2015, suscrito con el CONSORCIO INGEPA-INGECOSER ESCUELA MIGUEL ALBA, por incumpliendo de lo pactado en el mismo. (Fojas 5463-5468);

Que mediante Nota S/N fechada el 20 de junio de 2017, la empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A., en su calidad de fiadora acogió el reclamo presentado por esta entidad, en base a los términos y condiciones consignados en la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-0928723-0 que garantiza el cumplimiento del Contrato O-41-2015, en todos sus derechos y obligaciones y decidió sustituir al Contratista y designar a la empresa INGETECH INTERNATIONAL, S.A., para que culmine el proyecto. (Fojas 5489-5490);

Que mediante Resuelto No.4997 de 28 de septiembre de 2017, el Ministerio de Educación subroga el Contrato O-41-2015 a la empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A., a fin de que continúe con los trabajos para el "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO GENERAL MIGUEL ALBA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS, DISTRITO DE SONÁ, CORREGIMIENTO DE SONÁ", y culminar el mismo. (Fojas 5894-5895);

Que mediante Adenda No.1, se realizó una extensión de tiempo al Contrato O-41-2015 (foja 6114-6115), la cual fue aprobada previamente mediante Resuelto No.6321 de 22 de junio de 2017;

Que mediante Adenda No.2, se realizó una extensión de tiempo al Contrato O-41-2015 (foja 8313-8314-6115), la cual fue aprobada previamente mediante Resuelto No.2898 de 13 de junio de 2019;

Que mediante la Nota fechada el 8 de noviembre de 2019, la empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A., visible a fojas 8619-8620, solicitó se le concediera una extensión de tiempo para finalizar la ejecución de la obra;

Que a través del Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de 15 de enero de 2020, visible a foja 8283 del expediente, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, justificó la prórroga de 426 días calendario al Contrato O-41-2015 solicitado por la Empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A., la cual obedece, entre otras cosas, a las siguientes razones:

*"Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición del Contratista por lo siguiente:*

*Podemos aclarar que la solicitud del Contratista indica fecha de terminación de ésta nueva Prórroga es al 28 de febrero del 2021, sin embargo, verificando las sumas de los días de las solicitudes anteriores con la fecha de terminación del contrato original, esta fecha sería al 28 de febrero de 2021.*



Con relación a los puntos señalados en la solicitud presentada; la empresa Contratista inicial del proyecto se les aprobó los Planos de Anteproyecto por parte de MEDUCA, y estos planos no fueron entregados o facilitados a la nueva Contratista por más esfuerzos infructuosos que se gestionaron y éste tiempo no es atribuido al Contratista actual.

Los nuevos Diseños conceptuales del Anteproyecto variaron en los detalles del Sistema de Estructura a utilizarse (estructura apornada), sufrieron cambios en la columna estructural de Hormigón y Acero, esto conlleva a mejorar el tiempo de fabricación y erección de ésta nuevas estructuras, sin embargo el tiempo de aprobación fue extendido para el Contratista (226 días Calendario)

Las aprobaciones restantes de las Instituciones involucradas (MOP, MINSA, IDAAN, MI AMBIENTE, SENADIS, MUNICIPIO y otras que conforman parte de la Ventanilla Única del Municipio) también se han visto afectadas, y se encuentran en proceso de aprobación aún en este momento (97 días Calendario).

Cabe mencionar que la fabricación de las Estructuras nuevas, por tratarse de material de Acero se afectan de igual manera, ya que no se puede tener cambios en los elementos estructurales después de fabricadas e instaladas, y esto amerita tener las aprobaciones finales por todas las partes involucradas.

A continuación, presentamos en cuadro de entrada y salida de planos, en el proceso de aprobación:

Por otra parte, las variaciones en el Diseño final y las Estructuras ocasionaron atrasos en la aprobación de la presentación de Avance de Obra para el cobro de Cuentas por parte del Contratista, ya que le Desglose de Actividades sufrió modificaciones solicitadas, y no fue hasta el mes de octubre del año 2019 que finalmente se aprobó.

| Fecha de Recibido  | Fecha de Entrega al Contratista | Nota de Entrega al Contratista | Con V.ºB.º | Con Corrección |
|--|---------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|
| <b>ANTE PROYECTO</b>   |                                 |                                |            |                |
| 01-ago-18  | 17-may-19                       | DINIA/D&D/139.2.478-18         |            | ✓              |
| 21-sep-18  | 12-oct-18                       | DINIA/D&D/139.2.725-18         |            | ✓              |
| 18-oct-18  | 12-nov-18                       | DINIA/D&D/139.2.860-19         | ✓          |                |
| <b>ARQUITECTURA</b>  |                                 |                                |            |                |
| 14-feb-19  | 20-mar-19                       | DINIA/D&D/139.2.203-19         |            | ✓              |
| 17-may-19  | 30-may-19                       | DINIA/D&D/139.2.454-19         |            | ✓              |
| 13-sep-19  | 16-oct-19                       | DINIA/DDD/139.974-19           | ✓          |                |
| <b>ARQUITECTURA - GIMNASIO</b>                                 |                                 |                                |            |                |
| 07-oct-19  | 18-oct-19                       | DINIA/DDD/139.983-19           |            | ✓              |
| 29-oct-19  | 28-nov-19                       | DINIA/DDD/139.1065-19          |            | ✓              |
| <b>ESTRUCTURA - CAFETERÍA</b>                                  |                                 |                                |            |                |
| 15-nov-19  | 29-nov-19                       | DINIA/DDD/139.1070-19          | ✓          |                |
| <b>ESTRUCTURA - RAMPAS Y ESCALERAS</b>                         |                                 |                                |            |                |
| 15-nov-19  | 29-nov-19                       | DINIA/DDD/139.1072-19          |            | ✓              |
| 26-dic-19  | 06-ene-20                       | DINIA/DDD/139.1152-2020        |            | ✓              |
| <b>PLOMERÍA</b>  |                                 |                                |            |                |
| 29-abr-19  | 07-may-19                       | DINIA/D&D/139.2.392-19         | ✓          |                |
| <b>ELECTRICIDAD</b>  |                                 |                                |            |                |
| 30-abr-19  | 07-may-19                       | DINIA/D&D/139.2.394-19         | ✓          |                |
| <b>ESTRUCTURA - CIMIENTO, ZAPATA Y LOZA (MODULO PRINCIPAL)</b> |                                 |                                |            |                |
| 16-ago-18  | 24-sep-18                       | DINIA/D&D/139.2.623-18         |            | ✓              |
| 17-abr-19  | 24-abr-19                       | DINIA/D&D/139.2.354-19         | ✓          |                |
| <b>ESTRUCTURA - GIMNASIO</b>                                   |                                 |                                |            |                |
| 15-nov-19  | 29-nov-19                       | DINIA/DDD/139.1074-19          |            | ✓              |
| 26-dic-19  | 06-ene-20                       | DINIA/DDD/139.002-2020         |            | ✓              |

Basado en lo anterior, de ver la necesidad del tiempo en las actividades por ejecutar del proyecto y atendiendo la solicitud del Contratista, se considera viable para que cumpla con la terminación de la Obra y la misma logre su funcionamiento completo. Por otro lado, el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e inspección aprueban los CUATROCIENTOS VEINTISEIS (426) DÍAS calendario de Prórroga.”;

Que mediante la Autorización de Prórroga No.3 del 18 de diciembre de 2019, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, concede cuatrocientos veintiséis (426) días calendario de prórroga a la empresa



NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A., extendiéndose el período de ejecución de la obra del contrato No.O-41-2015, hasta el 28 de febrero de 2021 (foja 8638);

Que la empresa Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A., presentó el Endoso No.03 de la Fianza de Cumplimiento No.04-16-0928723-0 emitida por Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A., que extiende su vigencia hasta el 28 de febrero de 2021 (foja 8621) y el Endoso a la Póliza de Seguro de Todo Riesgo para Contratista No.18-04-0954111-0 emitida por Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A., que extiende su vigencia hasta el 28 de febrero de 2021 (foja 8625);

Que consideramos que las causales mencionadas no son imputables a la empresa contratista, por lo que el Artículo 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a la concesión de prórroga, por tanto;

### RESUELVE


**ARTICULO PRIMERO:** Autorizar la prórroga de cuatrocientos veintiséis (426) días calendario al plazo de entrega de los servicios objeto del Contrato O-41-2015, suscrito entre EL ESTADO y Empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A., para el "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO GENERAL MIGUEL ALBA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS, DISTRITO DE SONÁ, CORREGIMIENTO DE SONÁ".

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "Panamá Compra" por un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

**ARTÍCULO TERCERO:** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículos 77 y 81 de Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA  
Viceministro de Infraestructura Educativa



  
MARUJA G. DE VILLALOBOS  
Ministra de Educación



*RA 10111*



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA GENERAL

04 MAY 2020

56 COPIA AUTÉNTICA