

POR EL CUAL SE AUTORIZA PRÓRROGA DE DOSCIENTOS VEINTE (220) DÍAS CALENDARIOS AL CONTRATO No.O-54-2017 SUSCRITO CON LA EMPRESA A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., PARA FINALIZAR LOS TRABAJOS DE "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL C.E.B.G. CERRO MIGUEL, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE RÍO INDIÓ, DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ"

**LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,
en uso de sus facultades legales,**

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato No.O-54-2017, con la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., para que realizara los trabajos de "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL C.E.B.G. CERRO MIGUEL, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE RÍO INDIÓ, DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., para que iniciara formalmente los trabajos del Contrato No.O-54-2017, en el plazo de cuatrocientos cincuenta (450) días calendario contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación;

Que mediante Adenda No.1, se realizó una extensión de tiempo al Contrato No.O-54-2017, la cual fue aprobada previamente mediante Resuelto No.1847 de 23 de abril de 2019;

Que a través de la nota 120-MEDUCA-LV-027660 con fecha de veinte (20) de noviembre de 2019, la empresa **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A** solicitó se le concediera una extensión de tiempo para finalizar la ejecución de la obra. (Foja 3958 a 3972);

Que en Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura y el Vicedespacho de Infraestructura, fechada 26 de diciembre de 2019, visible a fojas 3974 a 3976, establece que la extensión de tiempo al Contrato No.O-54-2017, obedece entre otras cosas, a lo siguiente:

"II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Atendiendo a la solicitud formal de prórroga N° 2 del contratista se procedió a la verificación a esta justificación obedeciendo las siguientes razones:

1. ATRASO POR INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS MÁS EL TRANSPORTE DEL EQUIPO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO:

El proyecto se encuentra ubicado en un área de difícil acceso, en el área Norte de la Provincia de Coclé; la cual limita con la Provincia de Colón.

De acuerdo a la estación lluviosa para los meses de agosto, septiembre y octubre, se ha podido confirmar mediante la inspección que el acceso al proyecto es de difícil acceso; estas lluvias han deteriorado el camino que fue mejorado por la empresa Contratista.

Adicional, se agrega la demora en el suministro del sistema fotovoltaico en los trámites de aduana y los trámites administrativos requeridos para que el equipo sea transportado a los puntos de difícil acceso donde se encuentra la obra.

Se puede considerar a la solicitud un atraso por: 75 días calendarios.

2. ATRASOS POR FALTA DE REFRENDO DE ADENDA DE TIEMPO N°1

Es considerado lo solicitado por el contratista con relación a las fechas indicadas del refrendo para la prórroga N°1, la cual este atraso no es atribuido al mismo.

Se puede considerar a la solicitud un atraso por: 100 días calendarios.

3. ATRASOS POR MEJORAS EN CAMINOS Y REPARACIONES DE PUENTES DE MADERA.

Para la inspección del proyecto, el punto señalado por el Contratista es viable. El acceso a la obra en temporadas lluviosas por fuerzas externas, actividades que no forman parte del proyecto, deterioraban el camino, por lo cual la empresa volvió a ejecutar nuevamente las



reparaciones de puentes y los caminos de acceso y así poder llevar los materiales a la escuela. Esto ha traído atrasos no imputables a la empresa ya que ha realizado estas mejoras, pero el camino al ser de arcilla se convierte en un camino intransitable. Se puede considerar a la solicitud un atraso por: 45 días calendarios.

OBSERVACIONES: A pesar que la empresa contratista solicita 250 días calendarios bien justificado en la nota 120 MEDUCA-LV027660, fechada el 20 de noviembre de 2019, el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección sólo autoriza 220 días calendario.

Cabe señalar que el 2% faltante para culminar la obra es la instalación y pruebas del sistema fotovoltaico, actividad que requiere los caminos estén parcialmente en condiciones viables, para el transporte del equipo del sistema antes mencionados.



RESUMEN	
DETALLE	DIAS CALENDARIOS
1. ATRASOS POR FALTA DE REFRENDO DE ADENDA DE TIEMPO N°1	100 días calendarios
2. ATRASOS POR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS MÁS EL EQUIPO FOTOVOLTAICO	75 días calendarios
3. ATRASOS POR MEJORAS DE CAMINOS Y REPARACIONES DE PUENTES	45 días calendarios
TOTAL DE DÍAS DE ATRASOS	220 DÍAS CALENDARIOS

En consecuencia y en virtud de lo anterior, considero viable la extensión de tiempo por DOSCIENTOS VEINTE (220) DIAS CALENDARIOS hasta el día 8 de agosto de 2020.”

Que mediante Autorización de Prórroga No. 2 expedida el veintiséis (26) de diciembre del 2019, el Departamento de Inspección de Obras de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, concede doscientos veinte (220) días calendario de prórroga al Contrato No.O-54-2017, (Foja 3973);

Que la empresa **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, aportó el Endoso No. 3 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-1004974 de la Aseguradora **ACERTA SEGUROS, S.A.** que cubre el tiempo adicional de prórroga al Contrato No.O-54-2017 (Foja. 3985);

Que a la empresa **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, aportó Renovación a la Póliza No. 06-1000619-3 de la Aseguradora **ACERTA SEGUROS, S.A.** que cubre el tiempo adicional de prórroga al Contrato No.O-54-2017 (Foja.3984);

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 establecen las reglas taxativas para las modificaciones y adiciones al contrato y extensiones de tiempo de Contratos, ajustándose el presente caso a la normativa, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de doscientos veinte días (220) días calendarios al Contrato O-54-2017 suscrito con la empresa **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, para finalizar los trabajos de “DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL C.E.B.G. CERRO MIGUEL, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE RÍO INDIÓ, DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ”

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de “PanamaCompra”, por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

3999

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006. De conformidad a lo establecido al artículo 100 de la Ley No. 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura


MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL
13 ABR 2020
66 COPIA AUTÉNTICA