

RESUELTO POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA PRÓRROGA AL CONTRATO O-43-2015, CORRESPONDIENTE AL “PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA, QUE CONSTA DE UN PABELLÓN EN PLANTA BAJA Y DOS ALTOS, DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES, COBERTIZOS, CANCHA SINTÉTICA, PLAZA CÍVICA, ASTA DE BANDERA, MONUMENTO NOMBRE DE LA ESCUELA, ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL, ADECUACIÓN DE CANCHA TECHADA EXISTENTE QUE CONSTA DE (UN AULA DE EDUCACIÓN FÍSICA, VESTIDORES VARONES Y DAMAS, ESCENARIO, GRADAS, SOBRE PISO DE HORMIGÓN REFORZADO, ESTRUCTURA PARA COLGAR TABLERO Y ARO, CERRAMIENTO PARCIAL), ADEMÁS DE LAS REPARACIONES GENERAL DE LOS VESTIDORES DE ESTUDIANTES EXISTENTES Y PINTURA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE TODOS LOS PABELLONES NUEVOS Y EXISTENTES PARA EL CENTRO EDUCATIVO LOS POZOS. UBICADO: PROVINCIA DE HERRERA, DISTRITO DE LOS POZOS, CORREGIMIENTO DE LOS POZOS”.

**LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,
en uso de sus facultades legales,**

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educación suscribió el Contrato O-43-2015 con el **CONSORCIO INGEPA-INGECONSER CENTRO EDUCATIVO LOS POZOS**, para el “**PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA, QUE CONSTA DE UN PABELLÓN EN PLANTA BAJA Y DOS ALTOS, DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES, COBERTIZOS, CANCHA SINTÉTICA, PLAZA CÍVICA, ASTA DE BANDERA, MONUMENTO NOMBRE DE LA ESCUELA, ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL, ADECUACIÓN DE CANCHA TECHADA EXISTENTE QUE CONSTA DE (UN AULA DE EDUCACIÓN FÍSICA, VESTIDORES VARONES Y DAMAS, ESCENARIO, GRADAS, SOBRE PISO DE HORMIGÓN REFORZADO, ESTRUCTURA PARA COLGAR TABLERO Y ARO, CERRAMIENTO PARCIAL), ADEMÁS DE LAS REPARACIONES GENERAL DE LOS VESTIDORES DE ESTUDIANTES EXISTENTES Y PINTURA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE TODOS LOS PABELLONES NUEVOS Y EXISTENTES PARA EL CENTRO EDUCATIVO LOS POZOS. UBICADO: PROVINCIA DE HERRERA, DISTRITO DE LOS POZOS, CORREGIMIENTO DE LOS POZOS**” (fojas 2159-2165).

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó al **CONSORCIO INGEPA-INGECOSER CENTRO EDUCATIVO LOS POZOS**, para que iniciara formalmente los trabajos por un período de ejecución de cuatrocientos veinte (420) días calendario contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la orden de proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar, efectuada el 15 de febrero de 2016.

Que a través del Resuelto No.1934 de 27 de abril de 2017, el Ministerio de Educación, resolvió administrativamente el Contrato O-43-2015, suscrito con el **CONSORCIO INGEPA-INGECOSER CENTRO EDUCATIVO LOS POZOS**, por incumpliendo de lo pactado en el mismo. (Fojas 2691-2694); Que mediante Resuelto No.2413 de 29 de mayo de 2017, se corrige el Resuelto No.1934 de 27 de abril de 2017, por el cual se resuelve administrativamente el Contrato No.O-43-2015.

Que mediante Resuelto No.5158 de 12 de octubre de 2017, el Ministerio de Educación subroga el Contrato O-43-2015 a la empresa **NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A.**, a fin de que continúe con los trabajos para el “**PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA, QUE CONSTA DE UN PABELLÓN EN PLANTA BAJA Y DOS ALTOS, DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES, COBERTIZOS, CANCHA SINTÉTICA, PLAZA CÍVICA, ASTA DE BANDERA, MONUMENTO NOMBRE DE LA ESCUELA, ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL, ADECUACIÓN DE CANCHA TECHADA EXISTENTE QUE CONSTA DE (UN AULA DE EDUCACIÓN FÍSICA, VESTIDORES VARONES Y DAMAS, ESCENARIO, GRADAS, SOBRE PISO DE HORMIGÓN REFORZADO, ESTRUCTURA PARA COLGAR**

TABLERO Y ARO, CERRAMIENTO PARCIAL), ADEMAS DE LAS REPARACIONES GENERAL DE LOS VESTIDORES DE ESTUDIANTES EXISTENTES Y PINTURA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE TODOS LOS PABELLONES NUEVOS Y EXISTENTES PARA EL CENTRO EDUCATIVO LOS POZOS. UBICADO: PROVINCIA, y culminar el mismo. (Fojas 2853-2854);

Que al Contrato No.O-43-2015 se le han realizado las siguientes adendas por extensión de tiempo:

Adenda	Tiempo Solicitado	Tiempo de Ejecución
No.1	600 días calendario	1020 días calendario (Fojas 2959-2961)
No.2	155 días calendario	1175 días calendario (Foja 3354-3356)
No.3	241 días calendario	1416 días calendario (Foja 3796-3798)

Que mediante la Nota fechada el 11 de diciembre de 2019, la empresa **NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A.**, visible a fojas 4153-4154, solicitó se le concediera una extensión de tiempo para finalizar la ejecución de la obra;

Que a través del Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de 15 de enero de 2020, visible a fojas 4162-4163 del expediente, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura, justificó la prórroga de 366 días calendario al Contrato O-43-2015 solicitado por la Empresa **NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A.**, la cual obedece a las siguientes razones:

“ I. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante NOTA N/REF. (S/N) de fecha 11 de diciembre de 2019, la **Empresa Nacional de Seguros y Centroamérica, S.A.** presentó de manera formal re consideración de tiempo para adenda al contrato basándose en las siguientes razones:

“...

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle respetuosamente reconsidere el tiempo para la prórroga al contrato O-43-2015 correspondiente al proyecto de la referencia. La prórroga sería hasta el 31 de diciembre del 2020.

Entre los elementos a destacar que han provocado demora en la ejecución, debemos mencionar que se han tenido que realizar correcciones y reparaciones de los trabajos realizados por el contratista anterior; este proceso ha tomado más tiempo de lo previsto.

También se debe recordar que la transición de gobierno tuvo cierta repercusión en los procesos de aprobación de la Adenda N°3. con fecha de terminación del proyecto del 30 de diciembre del 2019, que hasta el día 8 de agosto del presente año se aprobó, con la subsecuente demora en el pago de las cuentas.

El cúmulo de todas estas situaciones nos ha llevado a reducir el ritmo de las obras en campo con los respectivos atrasos que esto genera, pero tenemos plena convicción que el proyecto puede ser finiquitado completamente en el tiempo que fue presentado desde la primera solicitud de prórroga.

Se adjunta programa de trabajo que considera todo lo antes expuesto para que sirva de base a la adenda de tiempo solicitada.

...”

II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición del Contratista y basándonos en lo establecido en la Ley 22 de Contrataciones Públicas, vemos las razones siguientes:

Según los puntos señalados en la solicitud por el Contratista, en relación a las reparaciones y correcciones de trabajos y actividades realizadas anteriormente, se verificaron las mismas, y se determinó en obra, el tiempo de atraso que mantuvieron para corregirlas.

Otro de los puntos señalados por el Contratista y es necesario mencionar que debido al aspecto económico del contrato se ha visto afectado el avance en físico necesario del cronograma de actividades involucrando la mano de obra y equipos.

Otras razones a esta aprobación se sustentan en lo siguiente:

Impacto Social del Proyecto: El Centro Educativo C.E.B.G. Los Pozos, cuenta actualmente con una matrícula de CUATROCIENTOS OCHO (408) estudiantes en la modalidad de secundaria y se tiene proyectado un aumento de estudiantes.

Actualmente, la comunidad educativa se encuentra dando las clases desde el año 2016 en los Pabellones existentes re-modelados por este proyecto y en aulas temporales; las cuales requieren mantenimiento, debido a que las mismas se construyeron con el objetivo que duraran dos (2) años.

Modernizar las estructuras y espacios educativos mejoran la calidad de vida de los estudiantes, los educadores y la comunidad en general, al igual que motivan a la población estudiantil a continuar sus estudios y quedarse en su comunidad evitando los altos costos que enfrentan las familias cuando sus hijos tienen que migrar para seguir educándose. Por lo tanto, la finalidad de este proyecto es contribuir con una educación en un ambiente más confortable y ameno que invite a la niñez y juventud a vivir su momento de enseñanza-aprendizaje. De igual forma, ofrecer a los educadores las condiciones necesarias para que se unan a esa vivencia educador-educando.

Siendo situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos y requiriéndose que el proyecto culmine, MEDUCA quien no es responsable de los atrasos, gestiona la prórroga en beneficio del estudiante que recibe clases en dicha comunidad.

Esta extensión no aplica para posterior reclamo del contratista sobre equilibrios contractuales u otros.

Basado en lo anterior, se considera viable la solicitud del contratista y, con la finalidad de culminar los trabajos pendientes de este contrato y entregar un proyecto integral que satisfaga todas las necesidades del plantel, el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección aprueban los **TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS (366) DÍAS** calendario de Prórroga”.

Que la empresa Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A., presentó Póliza de Seguro de responsabilidad Civil General No. 06-01-952863-0 y el Endoso No.05 a la Fianza de Cumplimiento No.04-16-0929075-0 que extiende su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, para garantizar el tiempo de ejecución del Contrato O-43-2015, para el **“PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA, QUE CONSTA DE UN PABELLÓN EN PLANTA BAJA Y DOS ALTOS, DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES, COBERTIZOS, CANCHA SINTÉTICA, PLAZA CÍVICA, ASTA DE BANDERA, MONUMENTO NOMBRE DE LA ESCUELA, ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL, ADECUACIÓN DE CANCHA TECHADA EXISTENTE QUE CONSTA DE (UN AULA DE EDUCACIÓN FISICA, VESTIDORES VARONES Y DAMAS, ESCENARIO, GRADAS, SOBRE PISO DE HORMIGON REFORZADO, ESTRUCTURA PARA COLGAR TABLERO Y ARO, CERRAMIENTO PARCIAL), ADEMAS DE LAS REPARACIONES GENERAL DE LOS VESTIDORES DE ESTUDIANTES EXISTENTES Y PINTURA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE TODOS LOS PABELLONES NUEVOS Y EXISTENTES PARA EL CENTRO EDUCATIVO LOS POZOS. UBICADO: PROVINCIA DE HERRERA, DISTRITO DE LOS POZOS, CORREGIMIENTO DE LOS POZOS”** (fojas 4168 y 4173);

Que consideramos que las causales mencionadas no son imputables a la empresa contratista, por lo que el Artículo 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a la concesión de prórroga, por tanto;

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prórroga de trescientos sesenta y seis (366) días calendarios al plazo de entrega de los servicios objeto del Contrato O-43-2015, suscrito entre EL ESTADO y la Empresa **NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A.**, para el **“PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA, QUE CONSTA DE UN PABELLÓN EN PLANTA BAJA Y DOS ALTOS, DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES, COBERTIZOS, CANCHA SINTÉTICA, PLAZA CÍVICA, ASTA DE BANDERA, MONUMENTO NOMBRE DE LA ESCUELA, ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL, ADECUACIÓN DE CANCHA TECHADA EXISTENTE QUE CONSTA DE (UN AULA DE EDUCACIÓN FISICA, VESTIDORES VARONES Y DAMAS, ESCENARIO,**

GRADAS, SOBRE PISO DE HORMIGON REFORZADO, ESTRUCTURA PARA COLGAR TABLERO Y ARO, CERRAMIENTO PARCIAL), ADEMAS DE LAS REPARACIONES GENERAL DE LOS VESTIDORES DE ESTUDIANTES EXISTENTES Y PINTURA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE TODOS LOS PABELLONES NUEVOS Y EXISTENTES PARA EL CENTRO EDUCATIVO LOS POZOS. UBICADO: PROVINCIA DE HERRERA, DISTRITO DE LOS POZOS, CORREGIMIENTO DE LOS POZOS".

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "Panamá Compra" por un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa




MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación



/ra.


ES COPIA AUTÉNTICA
PANAMÁ

24 MAR 2020

