

**POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSIÓN DE TIEMPO DEL CONTRATO No.O-46-2017 “DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LA FILIPINA; GUAYABITO Y ALTO GALERA, DEL CORREGIMIENTO DE GUAYABITO, DISTRITO DE ÑURUM, COMARCA DE NGÄBE BUGLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ”**

**LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,**  
en uso de sus facultades legales,

**CONSIDERANDO:**

Que el Estado suscribió el Contrato No.O-46-2017, suscrito con la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., para la Licitación Por Mejor Valor No. 2016-0-07-0-12-LV-028225, “DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LA FILIPINA; GUAYABITO Y ALTO GALERA, DEL CORREGIMIENTO DE GUAYABITO, DISTRITO DE ÑURUM, COMARCA DE NGÄBE BUGLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ”;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de SEISCIENTOS CINCUENTA (650) días calendario para la ejecución de la obra, contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación;

Que mediante la Nota 81-MEDUCA-LV-028225 de 21 de mayo de 2019, la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., solicitó se le concediera una extensión de tiempo para finalizar la ejecución de la obra de 450 días calendario adicionales del Contrato No.O-46-2017 (fojas 2479 a 2485);

Que en Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura, fechada 27 de enero de 2020 (foja 2513-2515), establece que la extensión de tiempo al Contrato No.O-46-2017, obedece entre otras cosas, a lo siguiente:

“... ”

**II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:**

*Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición del Contratista, lo que vemos viable la justificación de Prórroga, debido a lo siguiente:*

- *Trámite de aprobación de anteproyecto y planos constructivos: Luego de entregada la orden de proceder a la empresa, A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., el día 18 de enero de 2018; la empresa contratista, inicia el trámite de aprobación de anteproyecto y planos de construcción. Esta actividad finalizó el 16 de agosto de 2018. El tiempo incurrido en este trámite correspondió a un total de doscientos diez (210) días calendarios adicionales.*

- *Trámite aprobación de sistema eléctrico y fotovoltaico: Atrasos por parámetros de diseños eléctricos y fotovoltaicos entregados a la empresa, y que no fueron aprobados por el ingeniero de la Contraloría General de la República de Panamá y en vista de estos nuevos cambios se sostiene una reunión con la empresa, según consta en acta de reunión de los nuevos parámetros a seguir en el diseño eléctrico y fotovoltaico. Tomando en cuenta la fecha del 3 de abril de 2018 donde MEDUCA, aprueba la primera aprobación de estos cambios y hasta la fecha de reunión del 27 de agosto de 2018. En vista de todo este atraso se otorga ciento cuarenta y seis (146) días calendarios adicionales.*

- *Mejoras a caminos de Acceso: Debido al proyecto encontrarse en área de difícil acceso y a las mejoras en camino de accesos, que tuvo que realizar el contratista, para lograr llegar hasta los tres (3) Centros Educativos involucrados en este contrato el Ministerio de Educación, otorga sesenta (60) días calendarios adicionales.*

*En conclusión,*

*Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Comunidad Educativa, Empresa Contratista y el Ministerio de Educación), las evaluaciones y verificaciones de la nota*



2524  
presentada por el contratista, Expediente Administrativo del contrato en mención, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección aprueban la prórroga de cuatrocientos dieciséis (416) días, adicionales al plazo de cumplimiento al contrato en mención.

...”;

Que mediante la Autorización de Prórroga No.1 del 27 de enero de 2020 (foja 2512), la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, concede cuatrocientos dieciséis (416) días calendario de prórroga a la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., extendiéndose el período de ejecución de la obra del contrato No.O-46-2017, hasta el 19 de diciembre del 2020;

Que la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., los Endosos No.A-3 a la Fianza de Pago anticipado No.01-31-5907 (foja 2368) y Endoso A-2 a la Fianza de Cumplimiento No.01-31-5906 (foja 2358), ambas emitidas por **BANESCO SEGUROS, S.A.**, el cual cubre los **MIL SESENTA Y SEIS (1066) DÍAS CALENDARIO**, a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder, refrendo o cumplida la condición a la cual se sujeta el contrato;

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar la prórroga de cuatrocientos dieciséis (416) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No.O-46-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., para el “DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LA FILIPINA; GUAYABITO Y ALTO GALERA, DEL CORREGIMIENTO DE GUAYABITO, DISTRITO DE ÑURUM, COMARCA DE NGÄBE BUGLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ”.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de “PanamaCompra”, por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.


**ARTÍCULO TERCERO** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículo 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA**  
Viceministro de Infraestructura Educativa



  
**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
Ministra de Educación

  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA GENERAL

04 MAY 2020

56 COPIA AUTÉNTICA

