

**POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSIÓN DE TIEMPO DEL CONTRATO No.O-34-2017 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ AULAS TEÓRICAS, CUATRO LABORATORIOS, CUATRO AULAS DE PREESCOLAR, AULA DE RECURSOS, COMEDOR, GABINETE PSICOPEDAGÓGICO, SALÓN DE PROFESORES, GIMNASIO, CERCA PERIMETRAL, Y SISTEMA ELÉCTRICO EN EL C.E.B.G. VALLE RISCÓ UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE VALLE DE RISCÓ, DISTRITO DE ALMIRANTE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO".**

**LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,**  
en uso de sus facultades legales,

**CONSIDERANDO:**

Que el Estado suscribió el Contrato No.O-34-2017, suscrito con el CONSORCIO COPASA PROINARK, para la Licitación Por Mejor Valor No. 2016-0-07-0-01-LV-028973 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ AULAS TEÓRICAS, CUATRO LABORATORIOS, CUATRO AULAS DE PREESCOLAR, AULA DE RECURSOS, COMEDOR, GABINETE PSICOPEDAGÓGICO, SALÓN DE PROFESORES, GIMNASIO, CERCA PERIMETRAL, Y SISTEMA ELÉCTRICO EN EL C.E.B.G. VALLE RISCÓ UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE VALLE DE RISCÓ, DISTRITO DE ALMIRANTE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO";

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó al CONSORCIO COPASA PROINARK, para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de SEISCIENTOS SESENTA (660) días calendario para la ejecución de la obra, contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación;

Que mediante la Nota O-34-2017-021, con fecha del 21 de octubre del 2019, visible a fojas 1652 a 1654 el CONSORCIO COPASA PROINARK, solicitó se le concediera una extensión de tiempo del Contrato No.O-34-2017;

Que en Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura y el Vicedespacho de Infraestructura, fechada 16 de enero de 2020, visible a fojas 1666 a 1667 establece que la extensión de tiempo al Contrato No.O-34-2017, obedece entre otras cosas, a lo siguiente:

**"II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:**

*Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición del Contratista, lo que vemos viable la justificación de Prórroga, debido a lo siguiente:*

**1. Evaluación de la Solicitud:**

- Replanteo del diseño original: Una vez se replantearon las estructuras en campo se identificó que el polígono utilizado para la propuesta de diseño del acto de licitación no era de tamaño real y que en campo se cuenta con menos espacio por lo que el reparto propuesto para las estructuras se tuvo que modificar en su totalidad. Esto provocó atrasos en todas las disciplinas relacionadas con planos.
- Aprobación de planos de anteproyecto: La primera presentación de planos de anteproyecto fue el 27 de marzo de 2018 y esta revisión se extendió hasta el 4 de septiembre de 2018 cuando se aprobó la quinta presentación del anteproyecto. La extensa revisión se debió a que algunos temas no estaban bien definidos en el pliego de cargos de este contrato de obra.
- Estudio de impacto ambiental (EsIA): Con el Estudio de Impacto Ambiental, se tuvo atrasos en los trámites que se iniciaron recién dada la orden de proceder y no fue hasta el 7 de mayo de 2018 que se logró la Resolución de aprobación, por parte del Ministerio de Ambiente.
- Estudios de suelos: En principio se tuvo complicaciones para llegar a la aprobación de los estudios de suelos; ya que se solicitó de parte de Ministerio de Educación una ampliación en la profundidad de los estudios de suelos.
- Planos y diseños estructurales: Los planos y memorias estructurales se atrasaron debido a que dependían directamente de los estudios de suelos, que el Ministerio de Educación le solicitó a la empresa contratista.





- 1715
- Manifestaciones y cierres de calles por razones como: solicitud de construcción de un hospital en el corregimiento de almirante, desacuerdos contra la Hidroeléctrica Chang I, desacuerdo con resultados de las elecciones de 2019; han perjudicado al proyecto en un tiempo acumulado de al menos treinta (30) días.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Comunidad Educativa, Empresa Contratista y el Ministerio de Educación), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista y el Expediente Administrativo del contrato en mención, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección aprueban la prórroga de trescientos sesenta y cinco (365) días, adicionales al plazo de cumplimiento al contrato en mención.”;

Que mediante la Autorización de Prórroga No.1 del 17 de enero de 2020 visible a foja 1665, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, concede trescientos sesenta y cinco (365) días calendario de prórroga al CONSORCIO COPASA PROINARK, extendiéndose el periodo de ejecución de la obra del contrato No.O-34-2017;

Que el CONSORCIO COPASA PROINARK aportó el Endoso No.A-2- a la Fianza de Cumplimiento No.02-31-2995, emitida por BANESCO SEGUROS, S.A. (foja 1692) y el Endoso a la Póliza de Todo Riesgo para Contratista No.012-26-2000065 emitida por LA REGIONAL DE SEGURO, S.A. (foja 1694-1699), los cuales cubren la extensión otorgada y vigente;

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

#### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar la prórroga de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No.O-34-2017, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO COPASA PROINARK, para el “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ AULAS TEÓRICAS, CUATRO LABORATORIOS, CUATRO AULAS DE PREESCOLAR, AULA DE RECURSOS, COMEDOR, GABINETE PSICOPEDAGÓGICO, SALÓN DE PROFESORES, GIMNASIO, CERCA PERIMETRAL, Y SISTEMA ELÉCTRICO EN EL C.E.B.G. VALLE RISCÓ UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE VALLE DE RISCÓ, DISTRITO DE ALMIRANTE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO”.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de “PanamaCompra”, por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

**ARTÍCULO TERCERO:** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículo 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA**  
Viceministro de Infraestructura Educativa

  
**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
Ministra de Educación



  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA GENERAL

13 ABR 2020

ES COPIA AUTÉNTICA