

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato No.O-10-2012, con el CONSORCIO SEC, S.A., para el proyecto de: "DISEÑO, PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE ALBERGAN AL INSTITUTO PROFESIONAL Y TÉCNICO VERAGUAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS, CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO, COMUNIDAD DE CAÑACILLAS", por un monto de DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS BALBOAS CON 72/100 (B/.12,687,982.72);

Que el CONSORCIO SEC, S.A., debía entregar la obra terminada en un término de cuatrocientos veinte (420) días calendarios (el cual debió haber culminado el 15 de agosto de 2013), contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de fijada en la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar;

Que al Contrato O-10-2012, se le realizaron las siguientes adendas de extensión de tiempo:

Adenda	Denominación	Tiempo
No.1	Tiempo	678 días calendario
No.2	Tiempo	933 días calendario
No.3	Tiempo	1135 días calendario
No.4	Tiempo	1313 días calendario

Que posteriormente, el CONSORCIO SEC, S.A., cae en causales de incumplimiento de contrato y el Ministerio de Educación empieza el proceso de Resolución Administrativa de Contrato que culmina con la expedición del Resuelto No.1544 de 27 de marzo de 2017, mediante la cual se ordena ejecutar la fianza de cumplimiento, así como inhabilitar al contratista;

Que el citado Resuelto No.1544 de 27 de marzo de 2017, fue impugnado por el Contratista ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, pero éste a su vez expide la Resolución No.162-2017/TACP de 13 de octubre de 2017 que confirma en todas sus partes el mismo, que resolvía administrativamente el Contrato O-10-2012;

Que seguidamente la empresa Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A., en su calidad de fiadora acogió el reclamo presentado por la Entidad, por lo cual el Ministerio de Educación emitió el Resuelto No.215 de 30 de enero de 2018, en el cual subrogaba el Contrato No.O-10-2012 a la compañía aseguradora antes descrita para que continuara los trabajos objeto del mismo;

Que en atención a lo anterior se perfecciona la Adenda No.5 al Contrato No.O-10-2012, en la cual se extendía el período de ejecución del mismo por 1273 días adicionales;

Que seguidamente de igual forma se celebró una Adenda No.6 al Contrato No.O-10-2012 que se modificó las partidas presupuestarias de los pagos del mismo;

Que posteriormente se celebró la Adenda No.7 que aumentó el valor del Contrato No.O-10-2012, quedando en un monto final de B/.14,677,254.95;

Que de igual forma se celebró una Adenda No.8 al Contrato No.O-10-2012 que modificó la cláusula cuarta del mismo;

Que posteriormente se perfecciona la Adenda No.9 al Contrato No.O-10-2012, en la cual se extendía el período de ejecución del mismo por 250 días calendario adicionales;

Que mediante la nota REF O-10-2012-082 de 2 de enero de 2020, Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A., solicitó se le concediera una extensión de tiempo para finalizar la ejecución de la obra de 450 días calendario adicionales del Contrato No.O-10-2012 (foja 12019);

Que en el Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura y con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura por Adenda de Extensión de Tiempo

del Contrato No.O-10-2012 de 16 de enero de 2020 (foja 12020 a 12021), se estableció, entre otras cosas lo siguiente:

"II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición del Contratista, sin embargo, aclaramos que, el contratista solicitó cuatrocientos cincuenta (450) días calendarios adicionales, pero el Ministerio de Educación, viabiliza la justificación de Prórroga de trescientos sesenta y cinco (365) días calendarios adicionales, debido a lo siguiente:

1. Evaluación de la Solicitud:

- Formalización de la Orden de Cambio N° 2 Por Compensación: la misma fue necesaria producto de proporcionar el funcionamiento efectivo para la nueva construcción del Centro Educativo Instituto Profesional y Técnico de Veraguas, y al generarse nuevas actividades como, la construcción de la línea de conducción para abastecer de agua potable al mismo, drenajes pluviales, plomería, entre otros; requieren de un flujo de caja mayor. El tiempo incurrido en este trámite correspondió a un total de ciento noventa (190) días calendarios, desde el 09 de julio de 2019 hasta el día de hoy 17 de enero de 2020. Ver foja N° 11,500 del Expediente Administrativo, de este contrato.
- Diseño de Actividades Nuevas: Debido a la necesidad de realizar el diseño de las actividades nuevas que se requieren ejecutar en el contrato en mención, el Ministerio de Educación otorga al contratista treinta (30) días calendarios adicionales, para la ejecución de la actividad de diseño de las mismas.
- Construcción de Actividades Nuevas: El Ministerio de Educación, otorga ciento cuarenta y cinco (145) días calendarios, debido a que durante esta fase se identificó la necesidad de realizar actividades nuevas dentro del contrato en mención, las cuales son:
 - Diseño de planos y aprobación de planos (contemplar cruces de la quebrada, válvulas, cruces y corte de calle).
 - Diseño, suministro y construcción de línea de agua potable de 8" SDR 26. desde la entrada de cañacilla hasta el proyecto a 1.3km aproximadamente.
 - Remoción de dos (2) líneas de tubería pluvial existente de 1.20 metros de diámetros
 - Suministro e instalación de dos (2) tuberías paralelas de 1.20 metros (tipo ads-polimero), en costado izquierdo del módulo central. doble línea.
 - Suministro e instalación de tubería de 1.20 metros de hormigón ubicada en la parte frontal del módulo central y el área de estacionamientos.
 - Separación de baños de aluminio con alucobong del módulo central (incluyen 6 baños para damas, 6 baños para caballeros, 2 administrativo, 2 de profesores y 2 de padres de familias).
 - Separación de baños de aluminio con alucobong del taller 1, (incluyen 2 baños de damas y 2 baños de caballeros.)
 - Separación de baños de aluminio con alucobong de los talleres 2, (incluyen 2 baños de damas y 2 baños de caballeros).
 - Separación de baños de aluminio con alucobong del gimnasio (incluyen 3 baños de damas y 3 baños de caballeros.)
 - Demolición de bloqueadura del área de tarima por malas condiciones por la larga exposición al ambiente;
 - Suministro y construcción de bloqueadura de 6" en las áreas de tarima.
 - Diseño y construcción de puerta cochera al edificio central;
 - Nueva circulación entre edificios del complejo;
 - Alero para protección contra las lluvias en vanos de ventanas y puertas del comedor con el patio central.
 - Alero para protección contra las lluvias en la salida del vestíbulo al patio central y los 2 pasillos laterales.
 - Cerramiento de las paredillas de los medidores de alta tensión según medidas (11.40x2.00) + (4.55x2.00). incluye desde fundación hasta pintarlo.
 - Construcción de acceso, parada de bus y carril de desaceleración.
 - Sistema de rociadores.
 - Vigaducto de voz y data
 - Rediseño de gimnasio.
 - Puertas.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Comunidad Educativa, Empresa Contratista y el Ministerio de Educación), las evaluaciones y verificaciones de la nota

12060

presentada por el contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del contrato en mención, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de obra y el jefe del departamento de ejecución e inspección; aprueban la prórroga de trescientos sesenta y cinco (365) días, adicionales al plazo de cumplimiento al contrato en mención.

Que mediante la Autorización de Prórroga No.7 del 16 de enero de 2020, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, concede trescientos sesenta y cinco (365) días calendario de prórroga a NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A., extendiéndose el período de ejecución de la obra del contrato No.O-10-2012 (foja 12022);

Que la empresa Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, S.A., aportó el Endoso No.-10- correspondiente a la Fianza de Cumplimiento No.04-16-0921890-0 (foja 12042) y el endoso de la Póliza de Seguro No.06-01-0950259-1 (foja 12034), los cuales cubren la extensión de tiempo otorgada;

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.0197-20 de fecha 16 de abril del 2020, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura del Ministerio de Educación solicitó tramitar la Adenda de Extensión de Tiempo del Contrato O-10-2012 (foja 12059);

Que en atención a todo lo anteriormente descrito, resulta necesario extender el tiempo de ejecución del citado Contrato O-10-2012 por trescientos sesenta y cinco (365) días calendario adicionales, mediante Adenda de Extensión de Tiempo al mismo;

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No.O-10-2012, suscrito entre EL ESTADO y NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A., para el “DISEÑO, PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE ALBERGAN AL INSTITUTO PROFESIONAL Y TÉCNICO VERAGUAS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS, DISTRITO DE SANTIAGO, CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO, COMUNIDAD DE CAÑACILLAS”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de “PanamaCompra”, por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,



ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa



MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación

ac



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

19 JUN 2020

ES COPIA AUTÉNTICA

