

**RESUELTO POR EL CUAL SE OTORGA ADENDA N°2 DE EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-50-2017 para el Proyecto: "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) AULAS TEORICAS, LABORATORIOS DE TURISMO, COMEDOR, AULA DE RECURSOS, BIBLIOTECAS Y REMODELACIÓN GENERAL DE COLEGIO FRANCISCO MORAZÁN UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ"**

**LA MINISTRA DE EDUCACIÓN**  
en uso de sus facultades legales,

**CONSIDERANDO:**

Que el Ministerio de Educación suscribió el Contrato O-50-2017 con la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, para el Proyecto: **"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) AULAS TEORICAS, LABORATORIOS DE TURISMO, COMEDOR, AULA DE RECURSOS, BIBLIOTECAS Y REMODELACIÓN GENERAL DE COLEGIO FRANCISCO MORAZÁN UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ"**;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de Cuatrocientos Cincuenta (450) días calendario contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del 29 de enero de 2018, debiendo culminar el día 23 de abril de 2019;

Que a través de la **Nota S/N, con fecha del 4 de diciembre de 2019**, la compañía **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, solicitó la extensión de tiempo por 162 días para la construcción del proyecto; (Foja 1504).

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.0117-20 fechado el 20 de febrero de 2020, emitido por la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, solicitan la confección y perfección de la adenda No.2 por extensión de tiempo al Contrato O-50-2017; (Foja 1521).

Que mediante **Nota de Justificación de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura fechada el 27 de enero de 2020**, indican que la justificación por extensión de tiempo es viable debido a las siguientes razones: (Fojas 1507-1508).

"... Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición del Contratista, lo que vemos viable la justificación de Prórroga, debido a lo siguiente:

- Planos y diseños estructurales. (Actividad 1.12.1): La reformulación de los diseños y planos estructurales del pabellón de aulas, laboratorio de turismo y biblioteca ha dilatado el proceso de aprobación de planos. Actualmente se revisa en MEDUCA los planos constructivos para los nuevos módulos, faltando todo el trámite de aprobación de planos por parte de las instituciones y la emisión del permiso de construcción. Se reconocen ciento dos (102) días calendarios adicionales.
- Trabajos adicionales en remodelación de estructura del pabellón de salón de bellas artes. (Actividad 5.12): A este pabellón se le tuvo que añadir la construcción de un pasillo techado más amplio y la instalación de cielo raso y pisos que no se contemplaban en las actividades originales. Se reconocen quince (15) días calendarios adicionales.
- Remodelaciones en baterías sanitarias de pabellones de aulas. (Actividad 5.45): Por la antigüedad de los sistemas sanitarios y de plomería existentes, el desarrollo de los trabajos ha sido más lento del previsto debido a las adaptaciones que hay que realizar entre los sistemas existentes y los sistemas nuevos. Se reconocen quince (15) días calendarios adicionales.
- Trabajos adicionales en baterías sanitarias del gimnasio. (Actividad 5.59): Al encontrarse el Gimnasio en el punto más bajo respecto a la topografía y el emplazamiento de los otros pabellones que conforman las instalaciones físicas del plantel fue necesario instalar un tanque séptico para la descarga del sistema sanitario. También fue necesaria la instalación de un biodigestor que reciba las aguas servidas del servicio sanitario de la oficina de profesores debido a que la tubería del ramal de evacuación está en un nivel inferior al resto del sistema de aguas negras del gimnasio. Se reconocen treinta (30) días calendarios adicionales.



Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Comunidad Educativa, Empresa Contratista y el Ministerio de Educación), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el Cronograma de Obra presentado y el Expediente Administrativo del contrato en mención, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de obra y el jefe del departamento de ejecución e inspección aprueban la prórroga de ciento sesenta y dos (162) días, adicionales al plazo de cumplimiento al contrato en mención.

...

En consecuencia y en virtud de lo anterior, justificamos la prórroga de **ciento sesenta y dos (162) días** calendarios de extensión de tiempo hasta el día **29 de mayo de 2020**. Esta prórroga de tiempo está basada en lo establecido en el Artículo 81 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas:

**"Artículo 81. Concesión de prórroga. Los retrasos que fueran producidos por causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, darán derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso.**

**Sin perjuicio de lo establecido, las prórrogas modificarán, proporcionalmente, los términos establecidos y se documentarán como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.**

**También el contratista tendrá derecho a la extensión del periodo de ejecución, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectúe con posterioridad a los ciento veinte días calendario de concluido el procedimiento de selección de contratista."**

Que a través de la **Autorización de Prórroga No.2** fechada el **27 de enero de 2020**, se le conceden **CIENTO SESENTA Y DOS (162) días calendario** al Contrato **O-50-2017** extendiendo el periodo de construcción hasta el 29 de mayo de 2020; (Foja 1509).

Que la compañía **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, aportó el Endoso No.05 a la Fianza de Cumplimiento No. **04-16-0945845-0**, de NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A., que cubre el tiempo concedido hasta 29 de mayo de 2020, Endosos 4 y 5 a Póliza de Seguro de todo riesgo para contratista No.18-04-0946091-0 y Endosos 6 y 7 de Responsabilidad Civil General N°06-01-0946089-0, emitidas por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A.; (Fojas 1514-1517)

Que el Artículo 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, regula lo concerniente a la concesión de prórroga;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar a la compañía **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, prórroga de **Ciento Sesenta y Dos (162) días calendario** para que se culminen los trabajos de la **"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) AULAS TEORICAS, LABORATORIOS DE TURISMO, COMEDOR, AULA DE RECURSOS, BIBLIOTECAS Y REMODELACIÓN GENERAL DE COLEGIO FRANCISCO MORAZÁN UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ"**.

**ARTICULO SEGUNDO:** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

**ARTÍCULO TERCERO:** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículo 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad con el artículo 100 de la Ley 61 de 2017.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**ING. RICARDO SÁNCHEZ**  
Viceministro de Infraestructura Educativa



  
**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
Ministra de Educación





**ES COPIA AUTÉNTICA**  
PANAMÁ

24 MAR 2020