

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE ADENDA DE EXTENSIÓN DE TIEMPO N°4 PARA EL CONTRATO O-19-2019, PARA EL PROYECTO: "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) AULAS TEÓRICAS, TRES (3) MÓDULOS SANITARIOS, AULA DE RECURSOS, ENFERMERÍA, QUIOSCO, ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZOS Y REMODELACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE MACANO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato O-19-2017 con la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, para el proyecto de: "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) AULAS TEÓRICAS, TRES (3) MÓDULOS SANITARIOS, AULA DE RECURSOS, ENFERMERÍA, QUIOSCO, ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZOS Y REMODELACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE MACANO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI". (Fojas 707 a 713);

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de Cuatrocientos Cincuenta (450) días calendario para la ejecución de la obra contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del 12 de septiembre de 2017, debiendo culminar el día 5 de diciembre de 2018, (foja 725);

Que mediante Adenda N°1 de Extensión de Tiempo, se le concedió ciento treinta (130) días calendario para finalizar la ejecución de la obra.

Que mediante Adenda N°2 de Extensión de Tiempo, se le concedió noventa (90) días calendario para finalizar la ejecución de la obra.

Que mediante Adenda N°3 de Extensión de Tiempo, se le concedió ciento cincuenta (150) días calendario para finalizar la ejecución de la obra.

Que mediante la nota S/N de fecha 14 de noviembre de 2019, el representante legal de la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, solicitó se le concediera una extensión de tiempo para finalizar la ejecución de la obra, por 171 días calendario. (fojas 2382);

Que mediante Memorando DNIA.GSP.139.00130-20 de 27 de febrero de 2020, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura solicitó a la Dirección Nacional de Asesoría Legal, la tramitación de la adenda No.4 por extensión de tiempo al Contrato O-19-2017 (foja 2397);

Que en nota de justificación fechada 16 de enero de 2020 (foja 2384 y 2385), establece que la extensión de tiempo al Contrato O-19-2017, obedece a lo siguiente:

"Atendiendo a la solicitud formal de prórroga del Contratista sometida mediante nota S/N de referencia, con fecha 14 de noviembre del 2019, la cual sustenta las siguientes razones:

"...

Nos hemos visto afectados en el buen desarrollo de los trabajos por la efervescencia política que en el pasado periodo electoral tuvo el efecto de exacerbar los ánimos, de manera que agitadores del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción (SUNTRAC) estuvieron creando desasosiego y paralizando de manera parcial las labores que se debían desarrollar.

La compra de la cubierta de Techo: Esta es una actividad que depende de la fabricación del termo panel, está cubierta es con medidas exactas y su compra va a ser de gran cantidad (8 pabellones o módulos) hay que esperar su fabricación porque no se encuentra con las medidas solicitadas en disposición inmediata. Por lo expuesto anteriormente, tuvimos que recurrir a un proveedor del extranjero, lo cual nos tomó

casi 60 días llegar a un acuerdo comercial aceptable. A la fecha estamos a la espera que se nos confirme la fecha de embarque de lo solicitado.

VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición del Contratista, lo que vemos viable la justificación de Prórroga por lo siguiente:

Según el punto 1. Es aceptable lo solicitado por el contratista, ya que, a raíz del cambio de gobierno, el Suntracs realiza reuniones periódicas donde se ve afectado el proyecto ya que se suspenden las labores en la obra para tratar temas como los derechos que tienen los trabajadores e incentivar la inscripción de nuevos adherentes al gremio.

Según el punto 2. Desde el mes de junio de 2019, casi todas las construcciones nuevas (pabellones, biblioteca, baterías sanitarias) se encontraban con un avance de obra gris casi al 100%, sin embargo, la empresa mantenía teniendo inconvenientes con sus proveedores para realizar la compra del techo termo panel. Esta actividad de cubierta de techo también ha atrasado las actividades de acabados, plomería y electricidad.

Es importante mencionar que la Escuela Secundaria El Macano, cuenta actualmente con una matrícula de setecientos (700) estudiantes en la modalidad de pre-media y se tiene proyectado un aumento de estudiantes en los próximos años. Modernizar las estructuras y espacios del centro educativo mejoran la calidad de vida de los estudiantes, los educadores y la comunidad en general, al igual que motivan a la población estudiantil a continuar con sus estudios. La finalidad de éste proyecto es contribuir con la educación de la niñez y la juventud y mejorar las condiciones de los educadores para que se unan a la vivencia educador-educando.

Basado en lo mencionado anteriormente, después de analizar la solicitud del Contratista y poder cumplir con la terminación del Proyecto en su totalidad y que el mismo sea funcional; se considera aprobada la solicitud, por lo que el Inspector de obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección aprueban los **CIENTO SETENTA Y UN (171) DÍAS** calendario de Prórroga.

Que mediante la Autorización de Prórroga No.4 expedida el 16 de enero de 2020, el Departamento de Inspección de Obras de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura autorizó ciento setenta y un (171) días calendario, extendiéndose el período de ejecución de la obra hasta el día veintinueve (29) de mayo de 2020 (foja 2399);

Que la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, aportó el Endoso No.04 correspondiente a la Fianza de Cumplimiento No.04-02-18478-0 emitida por ALIADOS SEGUROS, el cual cubre la extensión otorgada y vigente hasta el 29 de mayo de 2020; y Endoso N°6 a la póliza de Seguro de Todo Riesgo Para Contratista No.18-04-0018548-0 emitida por ALIADOS SEGUROS, el cual cubre la extensión otorgada y vigente hasta el 29 de mayo de 2020. (Fojas 2388 y 2389).

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga respectivamente, por tanto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de ciento setenta y un (171) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato **O-19-2017**, suscrito entre **EL ESTADO** y la empresa **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.**, para el proyecto de: **"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) AULAS TEÓRICAS, TRES (3) MÓDULOS SANITARIOS, AULA DE RECURSOS, ENFERMERÍA, QUIOSCO, ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZOS Y REMODELACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE MACANO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI"**.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad con el artículo 100 de la Ley 61 de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa

mod


MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

04 MAY 2020

ES COPIA AUTÉNTICA