

POR EL CUAL SE OTORGA EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-01-2019 PARA EL PROYECTO DE: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN NUEVO DE UN (1) AULA TEÓRICA, MODULO DE COCINA COMEDOR, MODULO SANITARIO, DIRECCIÓN, PLAZA CÍVICA CON TARIMA Y ASTA DE BANDERA, COBERTIZOS Y REPARACIONES GENERALES PARA LA ESCUELA NUEVA ESTRELLA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO RAMBALA, DISTRITO CHIRIQUÍ GRANDE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:



Que el Ministerio de Educación suscribió el **Contrato O-01-2019** con la empresa **CONSTRUCTORA CUMO, S.A.**, para el proyecto: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN NUEVO DE UN (1) AULA TEÓRICA, MODULO DE COCINA COMEDOR, MODULO SANITARIO, DIRECCIÓN, PLAZA CÍVICA CON TARIMA Y ASTA DE BANDERA, COBERTIZOS Y REPARACIONES GENERALES PARA LA ESCUELA NUEVA ESTRELLA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO RAMBALA, DISTRITO CHIRIQUÍ GRANDE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO";

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa **CONSTRUCTORA CUMO, S.A.** para que inicie formalmente los trabajos, cuya fecha de inicio de ejecución fue a partir del día 23 de mayo de 2019;

Que a través de la Nota No. ECC-2019-NE-0009, fechada 22 de noviembre de 2019, la empresa **CONSTRUCTORA CUMO, S.A.**, solicitó extensión de plazo del proyecto, a fin de completar el proceso;

Que mediante **Nota de Justificación de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, fechada el 17 de enero de 2020**, y con viabilidad del Viceministro de Infraestructura educativa, se indica que la justificación por extensión de tiempo obedece a las siguientes razones;

I. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante nota N° ECC-2019-NE-0009 de fecha 22 de noviembre de 2019, la empresa **CONSTRUCTORA CUMO, S.A.** solicitó prórroga en el plazo de cumplimiento del Contrato O-01-2019, de **DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS** calendario basándose en las siguientes razones:

1. Demora de la revisión y aprobación del anteproyecto y estudio de impacto ambiental ha tomado más tiempo del previsto.
2. La transición de gobierno tuvo cierta repercusión en los procesos de aprobación e inclusive aún existe cierta demora en la aprobación final del anteproyecto y EIA..."

II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición del Contratista, lo que vemos viable la justificación de Prórroga por lo siguiente:

El proceso de revisión y aprobación de planos de Anteproyecto fue demorado, ya que desde la primera entrega de la revisión hasta la aprobación de los planos de Anteproyecto (**mes de junio al 27 de noviembre de 2019**), se le devolvió al contratista por subsanar, lo cual causó un atraso de **165 días calendario** el inicio de la obra de actividades críticas como el mejoramiento del pabellón existente y el trámite oportuno de los permisos de construcción.

A continuación, presentamos en cuadro de entrada y salida de planos, en el proceso de aprobación que conlleva cambios en los Diseños Estructurales y Anteproyecto, y por lo tanto, el tiempo considerado de atraso en el Contrato:

Nueva Estrella				
ANTE PROYECTO				
Fecha de Recibido	Fecha de Entrega al Contratista	Nota de Entrega al Contratista	Con V.ºB.º	Con Corrección
20-ago-19	05-sep-19	DINIA/DDD/139.783-19		✓
09-oct-19	15-oct-19	DINIA/DDD/139.965-19		✓
22-oct-19	15-nov-19	DINIA/DDD/139.1043-19	✓	?
ARQUITECTURA				

19-dic-19	30-ene-20	DINIA/DDD/139.0046-2020		✓
ESTRUCTURA				
19-dic-19	06-ene-20	DINIA/DDD/139.1150-2020		✓
21-ene-20	30-ene-20	DINIA/DDD/139.0050-2020		✓
PLOMERÍA				
06-ene-20	30-ene-20	DINIA/DDD/139.0032-2020		✓



Basado en lo anterior, después de visita a campo y analizar la nota antes descrita se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección aprueban los **DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS** calendario de Prórroga.

...

Que a través de la **Autorización de Prórroga No.1** fechada **17 de enero de 2020**, se le conceden **doscientos cuarenta (240) días calendario** de prórroga al **Contrato O-01-2019**, extendiendo el período hasta el 13 de septiembre de 2020;

Que la empresa **CONSTRUCTORA CUMO, S.A.**, aportó el Endoso N° 1 a la Fianza N°031955423, de **SEGUROS SURAMERICANA, S.A.**, el cual cubre la extensión otorgada y vigente hasta el 13 de septiembre de 2020, y el Endoso N°2 a la Póliza de Responsabilidad Civil N°0133000293271, emitida por **SEGUROS SURAMERICANA S.A.**, el cual cubre la extensión otorgada.

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.0198-19 fechada el 16 de abril de 2020, emitida por la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, solicitan se proceda con el trámite de Adenda No.1 de tiempo.

Que el Artículo 91, regula las reglas para modificaciones y adiciones al contrato en base al interés público y el Artículo 95, regula lo concerniente a la concesión de prórroga, ambos del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 61 de 2017.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la empresa **CONSTRUCTORA CUMO, S.A.**, prórroga de Doscientos cuarenta (240) días calendario para que culminen la obra objeto del contrato O-01-2019 para el proyecto de: **“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN NUEVO DE UN (1) AULA TEÓRICA, MODULO DE COCINA COMEDOR, MODULO SANITARIO, DIRECCIÓN, PLAZA CÍVICA CON TARIMA Y ASTA DE BANDERA, COBERTIZOS Y REPARACIONES GENERALES PARA LA ESCUELA NUEVA ESTRELLA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO RAMBALA, DISTRITO CHIRIQUÍ GRANDE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO”**.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de “PanamaCompra”, por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.


ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 91 y 95 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 61 de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa





MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación



mod




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL
10 JUN 2020
ES COPIA AUTÉNTICA