

4098
4097
A.C.

REPÚBLICA DE PANAMÁ

Resuelto 6796

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Panamá 29 noviembre de 2019

POR EL CUAL SE AUTORIZA EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-30-2017, CORRESPONDIENTE AL “DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CHORCHITA, CERRO VIEJO, JUNTA MANÍ, PLAN DE CHORCHA, LA UNIÓN DEL CORREGIMIENTO EMPLANADA DE CHORCHA, DISTRITO BESIKO, COMARCA NGÄBE BUGLE, REPÚBLICA DE PANAMÁ”.

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN

en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato O-30-2017 con la empresa **CONSORCIO COLEGIOS BESIKÓ**, para llevar a cabo el “DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CHORCHITA, CERRO VIEJO, JUNTA MANÍ, PLAN DE CHORCHA, LA UNIÓN DEL CORREGIMIENTO EMPLANADA DE CHORCHA, DISTRITO BESIKO, COMARCA NGÄBE BUGLE, REPÚBLICA DE PANAMÁ.”;

Que en la cláusula **TERCERA** y literal “d” de la **CUARTA** del Contrato O-30-2017, se establece que **EL CONTRATISTA** debe entregar la obra dentro del término de SEISCIENTOS CINCUENTA (650) días calendario, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Proceder;

Que mediante la nota sin número, con fecha 1 de agosto de 2019, el representante legal de la empresa **CONSORCIO COLEGIOS BESIKÓ**, solicitó se le concediera una extensión de tiempo por 180 días, para culminar el contrato en referencia. (foja 4046);

Que mediante Memorando DINIA.GSP.139.0741-19 de 12 de noviembre de 2019, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura solicitó a la Dirección Nacional de Asesoría Legal, la tramitación de una Adenda No.1 por extensión de tiempo al Contrato O-30-2017, (foja 4086);

Que en nota de justificación visible a fojas 4070-4072, establece que la extensión de tiempo al Contrato O-30-2017, obedece a lo siguiente:

Atendiendo a la solicitud formal de Prórroga del Contratista, Sin Número de Nota del 1 de agosto de 2019, En donde esta Justificación obedece a las siguientes razones:

“1. Atrasos por mal clima.

Se presenta en la nota el cuadro de resumen de precipitación del centro de estudios de ETESA que está ubicada en las áreas comarcales de Ngabe Bugle.

MES	AÑO	
	2018	2019
Enero	4	
Febrero	0	
Marzo	2	
Abril	4	6

Mayo	14	11
Junio	11	7
Julio	14	9
Agosto	8	1
Septiembre	17	
Octubre	18	
Noviembre	10	
Diciembre	1	
TOTAL	103	34

Se contabilizaron con base al cálculo de los días perdidos con un índice por encima de 6.5mm/h, los cuales sumando todos los días perdidos suman 137 días perdidos.

R./ Se aprueba la petición de 137 días por días perdidos por la precipitación en el área del proyecto, los cuales afectaron el trabajo diario del contratista.

2. Atraso por caída de Helicóptero.

El contratista solicita 90 días por la caída del helicóptero el cual se alquiló para realizar la carga helitransportada, ya que por tierra desde el centro de acopio se triplica el tiempo de carga hasta los centros educativos La Unión y Junta Maní.

R. / Se aprueba la petición del contratista de 90 días por el motivo de transporte de carga hacia el centro educativo La Unión y Junta Maní.

3. Atrasos por mejoras a los caminos de acceso.

En relación a los trabajos que se realizaron para los caminos de acceso es necesario identificarlo puntualmente por escuela.

a. Escuela la Unión:

Se construyó un tramo de camino para acceder al centro educativo, lo cual fue imposible por el río y la pendiente excesiva (casi vertical) por lo cual se procedió a construir un centro de acopio para las operaciones helitransportadas. **Tiempo de Atraso estimado: 90 días.**

b. Escuela Cerro Viejo:

Fue necesario la construcción de 5 km de vía nueva desde la escuela Chorchita hasta Cerro Viejo, camino que se debió instalar a lo largo de la vía un sin número de alcantarillas para que fuese viable y no socavar la vía en tiempo de invierno, ni con el paso de los ríos.

Tiempo de Atraso estimado: 90 días.

c. Escuela Junta Maní: el camino, se tuvo que construir un nuevo tramo de vía ya que el antiguo quedó fuera de servicio por desplazamiento de talud y la caída de una piedra de 10 toneladas y para poder retirarla, se tuvo que contratar a un experto en explosivos para por partes poder retirarla del camino y habilitar el paso.

Tiempo de Atraso estimado: 45 días.

d. Escuela Chorchita: el último tramo de vía estaba en mal estado y se tuvo que reconstruir completamente el tramo.

Tiempo de Atraso estimado: 60 días.

- e. *Escuela Plan de Chorchá: fue necesario hacerle mantenimiento a varios sectores inclinados de la vía que se encontraban en malas condiciones para permitir el acceso de los vehículos que movilizaban los materiales.*

Tiempo de Atraso estimado: no especificado.

Resumen de los días solicitados

CENTRO EDUCATIVO	Tiempo Solicitado		15	30	45	60	75	90
a. Escuela la Unión	90	días						
b. Escuela Cerro Viejo	90	días						
c. Escuela Junta Maní	45	días						
d. Escuela Chorchita	60	días						
e. Escuela Plan de Chorchá	0	días						

R. / Se realizó un análisis a lo solicitado dando como respuesta lo siguiente:

- a. *Escuela la Unión: Se aprueban 15 días por la preparación del terreno para el centro de acopio del Helicóptero.*
- b. *Escuela Cerro Viejo. Se aprueban 30 días por la instalación de las alcantarillas a lo largo de los tramos en los cuales el agua seguía un curso perpendicular al camino.*
- c. *Escuela Junta Maní: Se aprueban 45 días por la renovación del tramo en mal estado y por la demolición de la piedra de gran tamaño en el camino*
- d. *Escuela Chorchita: Se aprueban 30 días por los trabajos de renovación del último tramo de la vía hacia el centro educativo.*
- e. *Escuela Plan de Chorchá: Se rechaza cualquier petición de tiempo ya que no se especifica la cantidad de días que requiere.*

CENTRO EDUCATIVO	Tiempo Solicitado		15	30	45	60	75	90
a. Escuela la Unión	15	días						
b. Escuela Cerro Viejo	30	días						
c. Escuela Junta Maní	45	días						
d. Escuela Chorchita	30	días						
e. Escuela Plan de Chorchá	0	días						

Se otorgará para todas las escuelas el máximo de días que son 45 días calendario por el mejoramiento de las vías de acceso en el proyecto (las 5 Escuelas).

RESUMEN DE DÍAS DE PRORROGA JUSTIFICADOS

DETALLE DE LA JUSTIFICACIÓN	DÍAS PRORROGA
<i>Atraso por lluvia</i>	<i>137 días calendarios</i>
<i>Atraso por caída de Helicóptero</i>	<i>90 días calendarios</i>
<i>Atrasos por mejoras a los caminos de acceso.</i>	<i>45 días calendarios</i>
Total	272 días calendarios

En consecuencia y en virtud de lo anterior, considero viable la extensión de tiempo por ciento ochenta (180) días calendarios, que fueron los días que el contratista nos solicitó y la misma se extiende hasta el día 5 de abril del 2020”.

Que mediante la autorización de Prórroga No.1 expedida el 20 de agosto de 2019, el Departamento de Inspección de Obras de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura autorizó ciento ochenta (180) días calendario, extendiéndose el período de ejecución de la obra hasta el día cinco 5 de abril de 2020 (foja 4073);

Que la empresa **CONSORCIO COLEGIOS BESIÓ**, aportó el Endoso No. 02 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-0944679-0, emitida por **NACIONAL DE SEGUROS PANAMÁ, S.A.**, el cual cubre la extensión otorgada y está vigente hasta el 06 de abril de 2020; y endoso 3 de extensión de vigencia a la póliza de todo riesgo para contratista No.18-04-0945162-0, el cual cubre la extensión otorgada y está vigente hasta el 06 de abril de 2020. (Fojas 4053-4054).

En virtud de lo anterior, se procederá a modificar las Cláusulas concernientes a los cambios surgidos de acuerdo a la extensión de tiempo autorizada al Contrato **O-30-2017** suscrito con la empresa **CONSORCIO COLEGIOS BESIÓ**, para llevar a cabo el “**DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CHORCHITA, CERRO VIEJO, JUNTA MANÍ, PLAN DE CHORCHA, LA UNIÓN DEL CORREGIMIENTO EMPLANADA DE CHORCHA, DISTRITO BESIÓ, COMARCA NGÄBE BUGLE, REPÚBLICA DE PANAMÁ**”;

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de ciento ochenta (180) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato **O-30-2017**, suscrito entre **EL ESTADO** y la empresa **CONSORCIO COLEGIOS BESIÓ**, para llevar a cabo el “**DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CHORCHITA, CERRO VIEJO, JUNTA MANÍ, PLAN DE CHORCHA, LA UNIÓN DEL CORREGIMIENTO EMPLANADA DE CHORCHA, DISTRITO BESIÓ, COMARCA NGÄBE BUGLE, REPÚBLICA DE PANAMÁ**”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar la modificación de las Cláusulas TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA Y VIGÉSIMA SEXTA del Contrato No. **O-30-2017**, suscrito entre **EL ESTADO** y la empresa **CONSORCIO COLEGIOS BESIÓ**, para llevar a cabo el “**DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA CHORCHITA, CERRO VIEJO, JUNTA MANÍ, PLAN DE CHORCHA, LA UNIÓN DEL CORREGIMIENTO EMPLANADA DE CHORCHA, DISTRITO BESIÓ, COMARCA NGÄBE BUGLE, REPÚBLICA DE PANAMÁ**”.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 de conformidad a lo establecido al artículo 100 de la Ley No. 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,



R. Sánchez

ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa

M. G. de Villalobos
MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación



R. A. Villalobos
ES COPIA AUTÉNTICA
PANAMA

29 NOV 2019

