

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 3 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-10-2017 DEL ACTO PÚBLICO N°2016-0-07-01-LV-027741 DEL PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA PUNTA PEÑA DE RISCO; ESCUELA ALTO ROMERO, DEL CORREGIMIENTO DE VALLE DE RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; Y ESCUELA SAN SAN MEDIO RÓMULO DEL CORREGIMIENTO DE GUABITO, DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMÁ."

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el **Contrato O-10-2017**, con la empresa **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, para que realizara los trabajos para el proyecto de "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA PUNTA PEÑA DE RISCO; ESCUELA ALTO ROMERO, DEL CORREGIMIENTO DE VALLE DE RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; Y ESCUELA SAN SAN MEDIO RÓMULO DEL CORREGIMIENTO DE GUABITO, DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMÁ."

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, para que iniciará formalmente los trabajos en el plazo de seiscientos cincuenta (650) días calendario contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del seis (6) de julio de 2017, debiendo culminar el día dieciséis (16) de abril de 2019;

Que mediante Resuelto No.6413 de 22 de noviembre de 2019, se autorizó ADENDA 1 por extensión de tiempo por trescientos diez (310) días calendario al Contrato O-10-2017.

Que mediante Resuelto No.3179 de 1 de octubre de 2020, se autorizó ADENDA 2 por extensión de tiempo por trescientos (300) días calendario al Contrato O-10-2017.

Que a través de *Nota 160-MEDUCA-LV-027741 de fecha ocho (08) de septiembre de 2020*, la empresa **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, solicitó se le concediera una extensión de tiempo para finalizar la ejecución de la obra. (foja 4833).

Que mediante informe de Justificación Técnica y de Viabilidad fechado veintitrés (23) de octubre de 2020, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura, justifica el tiempo adicional solicitado por la empresa **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, por los siguientes motivos: (fojas 4840-4835);

"... PRÓRROGA: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES (373) DÍAS CALENDARIO

PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA PUNTA PEÑA DE RISCO; ESCUELA ALTO ROMERO, DEL CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; Y ESCUELA SAN SAN MEDIO



CONTRATO N° O-10-2017


EMPRESA CONTRATISTA: A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.

NÚMERO DE ACTO PÚBLICO: 2016-0-07-0-01-LV-027741

I. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD:

A continuación, se presentan los antecedentes de la solicitud de prórroga de tiempo N°3:

- Que el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, mediante el Resuelto No. 504 de 27 de enero de 2017, adjudica la licitación por mejor valor N° **2016-0-07-0-01-LV-027741**, correspondiente al proyecto **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA PUNTA PEÑA DE RISCO; ESCUELA ALTO ROMERO, DEL CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; Y ESCUELA SAN SAN MEDIO RÓMULO DEL CORREGIMIENTO DE GUABITO, DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**, a la empresa, **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, por un monto de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DIECISEIS BALBOAS CON 74/100 (B/. 4,963,016.74)**.
- Que el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, como entidad contratante y la empresa contratista, **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, formalizan el contrato N° **O-10-2017**; el cual se refrendó por la, **CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**, el día 19 de junio de 2017. El mismo fue realizado en representación del Estado panameño por la Exministra de Educación, Marcela Paredes de Vásquez, y representación de la empresa contratista, por el Señor Marnel Amet Arroyo Espinoza.
- Que el día 28 junio de 2017, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN** emite Orden de Proceder N° **DNIA.GCSP.139.3.013-17**, a la empresa **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, y así inicie a ejecutar la obra a partir del 06 de julio de 2017.
- Que mediante Resuelto No. 6413 de 22 de noviembre de 2019, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, autorizó una Extensión de Tiempo de **TRESCIENTOS DIEZ (310) DÍAS** calendario al contrato N° **O-10-2017** para el proyecto **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA PUNTA PEÑA DE RISCO; ESCUELA ALTO ROMERO, DEL CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; Y ESCUELA SAN SAN MEDIO RÓMULO DEL CORREGIMIENTO DE GUABITO, DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**, suscribiéndose la Adenda N°1, con fecha del 22 de noviembre de 2019, debidamente refrendada por Contraloría General de la República de Panamá el 07 de agosto de 2020.
- Que mediante Resuelto No. 3179 de 10 de octubre de 2020, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, autorizó una Extensión de Tiempo de **TRESCIENTOS (300) DÍAS** calendario al contrato N° **O-10-2017** para el proyecto **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA PUNTA PEÑA DE RISCO; ESCUELA ALTO ROMERO, DEL CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; Y ESCUELA SAN SAN MEDIO RÓMULO DEL CORREGIMIENTO DE GUABITO, DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**, suscribiéndose la Adenda N°2, manteniendo en proceso de refrendo.



II. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante **Nota 160-MEDUCA-LV-027741**, con fecha 08 de septiembre de 2020, el contratista A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A, solicita extensión de tiempo del Contrato O-10-2017, por **TRESCIENTOS SETENTA Y TRES (373) DÍAS** calendario basándose en lo siguiente:

" ...

1. ATRASOS POR FALTA DE REFRENDO DE ADENDA DE TIEMPO N°1

Nuestra empresa solicito extensión de tiempo N°1 para el proyecto en referencia y realizamos la entrega oportuna de los endosos de fianzas solicitados por MEDUCA, mediante la Nota 133-MEDUCA-LV-027741 del 18 de marzo de 2019. La adenda de tiempo tenía vigencia hasta el 20 de febrero de 2020, pero no fue hasta el 07 de agosto del 2020 que fue refrendada por contraloría, **169 días después de vencido el periodo solicitado**; esta situación no nos permitió facturar los avances que teníamos en campo y afectó nuestro financiamiento con las entidades bancarias.

Por medio de la Nota 152-MEDUCA-LV-027741 del 03 de enero de 2020 realizamos la solicitud de adenda de tiempo N°2 y hacemos referencia a los atrasos en el refrendo de la adenda de tiempo N°1.

Si tomamos en cuenta la fecha de la nota de solicitud de extensión de tiempo N°2 (03/01/2020) a la fecha en que fue refrendada por contraloría (07/08/2020), tenemos **un total de 217 días** calendarios de atrasos no imputables a nuestra empresa. Cabe recalcar que estos 217 días de atraso son adicionales a los que ya se habían indicado en la solicitud de adenda de tiempo N°2.

Como sustento adjuntamos las notas a las que hacemos referencia:

- **Nota 133-MEDUCA-LV-027741** – ENTREGA DE ORIGINAL DE FIANZAS PARA EL TRÁMITE DE ADENDA DE TIEMPO N°1 (18/03/2019)
- **Nota 152-MEDUCA-LV-027741** – SOLICITUD DE ADENDA DE TIEMPO N°2 (10/01/2020).

2. ATRASOS POR FALTA DE REFRENDO DE ADENDA DE TIEMPO N°2

Después de entregada la solicitud de extensión de tiempo N°2 al MEDUCA el 10 de enero de 2020, hubo un retraso por parte del MEDUCA con la confección de las notas solicitando los endosos de fianzas para continuar con los trámites para la adenda de tiempo N°2, situación que se ve reflejada en las Notas 154-MEDUCA-LV-027741 y Nota 155-MEDUCA-LV-027741. Se obtuvo respuesta por parte del MEDUCA para la confección de los endosos por medio de la Nota DV/INFR.E/DINIA.GSP/0172-2020 del 04 de marzo de 2020.

Si tomamos en cuenta la fecha de entrega de la solicitud de extensión de tiempo N°2 (10/01/2020) a la fecha en que el MEDUCA solicita los endosos de fianzas (04/03/2020), tenemos **54 días** calendario de atrasos no imputables a nuestra empresa.

Mediante la Nota 156-MEDUCA-LV-027741 del 29 de mayo de 2020 entregamos los endosos de fianzas solicitados por MEDUCA para la adenda de tiempo N°2, y a la fecha no contamos con el refrendo de la misma. La segunda adenda de tiempo tendría una vigencia hasta el 16 de diciembre de 2020.

Si tomamos en cuenta la fecha de entrega de los endosos para esta segunda adenda de tiempo (29/05/2020) a la fecha de esta nota (08/09/2020), tenemos **102 días** calendario de atrasos no imputables a nuestra empresa.

Como sustento adjuntamos las notas con las que hemos estado explicando la situación con el atraso del refrendo de la adenda de tiempo N°2:

- **Nota 154-MEDUCA-LV-027741** – ESTATUS DE ADENDA DE TIEMPO (20/02/2020)
- **Nota 155-MEDUCA-LV-027741** – ESTATUS DE ADENDA DE TIEMPO (04/03/2020)



4806

- **Nota 156-MEDUCA-LV-027741** – ENTREGA DE ORIGINAL DE FIANZAS PARA EL TRÁMITE DE ADENDA DE TIEMPO N°2 (29/05/2020)
- **Nota 157-MEDUCA-LV-027741** – ESTATUS DEL PROYECTO Y ADENDA DE TIEMPO N°2 (18/06/2020)

En total tenemos 156 días calendario de atrasos por falta de refrendo de la adenda de tiempo N°2 no imputables a la empresa.

RESUMEN	
DETALLE	DIAS CALENDARIO
1. ATRASOS POR FALTA DE REFRENDO DE ADENDA DE TIEMPO N°1	217 días calendario
2. ATRASOS POR FALTA DE REFRENDO DE ADENDA DE TIEMPO N°2	156 días calendario
TOTAL DÍAS DE ATRASOS	373 DÍAS CALENDARIO

*Para finalizar queremos manifestar que todos estos atrasos son justificados, consideramos que la solicitud de nuestra parte de **373 días calendario** adicionales es razonable para su aprobación, ya que las mismas no son imputables a nuestra empresa...."*

II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición del contratista, lo que vemos viable la justificación de prórroga de **TRESCIENTOS SETENTA Y TRES (373) DÍAS** calendario adicional al contrato, debido a lo siguiente:

• **ATRASOS POR FALTA DE REFRENDO A LA ADENDA DE TIEMPO N°1**

Consideramos que para que la empresa contratista pueda avanzar en los trabajos de construcción según pliego, necesita facturar y disponer de un flujo financiero, donde conocemos mediante notas presentadas que la empresa hizo entrega puntual de los endosos de fianzas, solicitados por MEDUCA y a la vez solicitó en tiempo oportuno Adenda N°1 de Extensión de Tiempo, el tramite administrativo de dicha adenda se hizo en tiempo pertinente, sin embargo, el refrendo de la Extensión de Tiempo N°1, por parte de la Contraloría General de la República, se dió el 07 de agosto de 2020 y debemos tener en cuenta que esta demora afectó el financiamiento con las entidades bancarias y por ende el proyecto también es afectado debido a que no se registra avance físico.

• **ATRASOS POR FALTA DE REFRENDO DE ADENDA DE TIEMPO N°2**

Luego de recibida la solicitud del contratista para el trámite de adenda de tiempo N° 2, se procedió con el desarrollo y entrega de la viabilidad para dicha adenda, sin embargo, por causa de la demora por parte de la Contraloría General de la República de Panamá en refrendar la Adenda N° 1, el trámite para Adenda N° 2 se detuvo hasta finalizar el proceso anterior, por lo cual significa que, la Adenda N° 2 entró a trámite después del 07 de agosto de 2020.
Debemos tener presente que la Adenda N° 2 tiene como fecha de vigencia del 21 de febrero de 2020 al 16 de diciembre de 2020 y a la fecha No ha sido refrendada.

• **EXPLICACIÓN DE CAUSA DE FUERZA MAYOR O FORTUITO**

El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dictan otras disposiciones.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 504 del 23 de marzo de 2020**, que establece disposiciones sobre las medidas de cuarentena y/o aislamiento que se ordene a las personas diagnosticadas como caso sospechoso o positivo por COVID-19 y Decreto Ejecutivo N° 505 de 23 de marzo de 2020 que establece modificaciones al artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 490 del 17 de marzo de 2020, que establece el toque de queda en la República de Panamá y dicta otras disposiciones, ocasionó la irregularidad en la asistencia del personal



administrativo en la Institución, se estima que por ser este un evento de caso fortuito que afecta a toda la economía del país se calcula que por actividades atrasadas producto de la pandemia.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020**, ordenó la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción en todos los proyectos actualmente en desarrollo en el territorio nacional a partir de las 11:59 p.m. del día miércoles 25 de marzo de 2020. Se le dio una vigencia de treinta **(30) días calendario**.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020**, se prorroga por el término de treinta **(30) días calendario**, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020**, se prorroga por el término de quince **(15) días calendario**, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020**, se prorroga por el término de quince **(15) días calendario**, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción a partir del día 10 de junio de 2020, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 840 de 20 de junio de 2020**, se prorroga por el término de quince **(15) días calendario**, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción a partir del día 26 de junio de 2020, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020**, se prorroga por el término de quince **(15) días calendario**, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción a partir del día 11 de julio de 2020, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020**, se prorroga por el término de quince **(15) días calendario**, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción a partir del día 26 de julio de 2020, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 880-A de 10 de agosto de 2020** se prorroga por el término de quince **(15) días calendario**, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, a partir del lunes 10 de agosto de 2020, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 970 de 26 de agosto de 2020** se prorroga por el término de quince **(15) días calendario**, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 1036 de 04 de septiembre de 2020**, se levanta, a partir del lunes 7 de septiembre de 2020, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, ordenada mediante el Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020 y sus prórrogas, incluyendo la reactivación, operación y movilización de las empresas y sus trabajadores en todo el territorio nacional.

Atendiendo a la nueva normalidad y a los lineamientos de salud y seguridad impuestos por el MINSA para evitar más contagios del COVID -19, es evidente que el proyecto no podrá mantener la misma cantidad de personal que tenía antes de la pandemia para cumplir sus metas y cronograma de trabajo, por lo que la capacidad y rendimiento de las actividades se verán afectadas, ante esta situación.



• **LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ:**

El **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga tiempo adicional, para la ejecución del contrato; esto basado en la Resolución N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamá; en su apartado C. indica lo siguiente:

"... C. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PÚBLICOS Y LABORALES.

Se controlará la entrada al establecimiento según la capacidad del mismo, de manera que se pueda mantener un perímetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre personas).

- *Limitación de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad máxima de personas para cada área cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento físico establecido de 2 mts.*

- Comedores;
- Salones de reuniones y capacitación;
- Cafeterías;
- Puestos de Atención;
- Bodega..."

- Nos basamos en lo establecido en la ley 22 de Contrataciones Públicas en el siguiente artículo:

"Artículo 81: Concesión de prórroga, los retrasos que fueran producidos por causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, darán derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso".

Sin perjuicio de lo establecido, las prórrogas modificarán, proporcionalmente, los términos establecidos y se documentarán como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.

También el contratista tendrá derecho a la extensión del periodo de ejecución, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectúe con posterioridad a los ciento veinte días calendario de concluido del procedimiento de selección del contratista."

Se estima que por la demora en el refrendo de la adenda N° 1 y N° 2, se calcula un atraso de **207 DÍAS CALENDARIO.**

Se estima que por caso fortuito de fuerza mayor provocado por la pandemia COVID 19 y los Decretos Ejecutivos que ordenaron la Suspensión de la Construcción, se calcula un atraso de **166 DÍAS CALENDARIO.**

Basado en lo anterior, las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el Contratista y el Expediente Administrativo del Contrato en mención, se considera viable la solicitud, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección aprueban la Prórroga de **TRESCIENTOS SETENTA Y TRES (373) DIAS CALENDARIO**, adicionales al plazo de cumplimiento al Contrato en mención, extendiéndose el período hasta el **24 de diciembre de 2021.**

Dado en la ciudad de Panamá, a los 23 días del mes de octubre de 2020.

..."



Que mediante Autorización de Prórroga N° 3 expedida el veintitrés (23) de octubre de 2020, el Departamento de Ejecución e Inspección de Obras de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, concede trescientos setenta y tres (373) días calendario de prórroga, extendiéndose el período hasta el veinticuatro (24) de diciembre dos mil veintiuno (2021). (foja 4842).

40~

Que la empresa **A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.**, aportó Endoso No. 5 a la Fianza de Cumplimiento No. **FICC-6680**, emitida por **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.**, el cual cubre la extensión de tiempo autorizada. (Fojas 4849).

Que la empresa **A&A ARROYO Y ASOCIADOS S.A.**, presenta el Endoso No.5 de extensión de vigencia a la Fianza de Anticipo **FIAN-1600-0** expedido por **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.**, la cual cubre la extensión de tiempo autorizada. (foja 4848)

Que la empresa, **A&A ARROYO Y ASOCIADOS S.A.**, aportó Póliza de Responsabilidad Civil No. **RCGE-1057-4** emitida por **ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.**, que cubre la extensión de tiempo autorizada y los daños que sufran terceros en su persona y propiedad a causa de la ejecución de la obra. El límite de la responsabilidad será diez (10%) por ciento del valor total del contrato. (foja 4847).

Que la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura mediante Memorando **DINIA.GSP.139.025-21**, fechado 14 de enero de 2021, solicita se confeccione Adenda N° 3 por Extensión de Tiempo al Contrato 0-10-2017. (Foja 4851).

Que el Artículo 77 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan las reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, con base al interés público y el artículo 81, que regula la concesión de prórroga, ajustándose el presente caso a la normativa, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de trescientos setenta y tres (373) días calendario al Contrato **O-10-2017** suscrito con la empresa, **A&A ARROYO Y ASOCIADOS S.A.**, para que realizara los trabajos para el proyecto de "**DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELA PUNTA PEÑA DE RISCO; ESCUELA ALTO ROMERO, DEL CORREGIMIENTO DE VALLE DE RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; Y ESCUELA SAN SAN MEDIO RÓMULO DEL CORREGIMIENTO DE GUABITO, DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMÁ.**"

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa


MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

22 FEB 2021

ES COPIA AUTÉNTICA

