

**POR EL CUAL SE CORRIGE LA PARTE MOTIVA DEL RESUELTO No.4087 DE 1 DE DICIEMBRE DE 2020, QUE AUTORIZA LA EXTENSIÓN DE TIEMPO DE LA ADENDA N° 1 DEL CONTRATO O-14-2017 PARA EL PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ALTO DE COCO, BOCA DE TUCUÉ, BOCA DE TULÚ, CUTIVA Y MANUEL JAÉN RODRÍGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRÉ, DISTRITO DE PENONOMÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ".**

**LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,  
en uso de sus facultades legales,**

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Resuelto N° 4087 de 1 de diciembre de 2020, se autorizó la extensión de tiempo del Contrato O-14-2017 suscrito con el consorcio CONSTRU CDA, conformado por las siguientes empresas: CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO LAS AMÉRICAS S.A., (CDA) Sociedad Anónima debidamente constituida y registrada en (Mercantil) Folio N° 515873 del Registro Público y A CONSTRUIR, S.A., Sociedad Extranjera, debidamente registrada en (Mercantil) Folio N°155647889, para la licitación por Mejor valor N° 2016-0-07-0-02-LV-028023, proyecto: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ALTO DE COCO, BOCA DE TULÚ, CUTIVA Y MANUEL JAÉN RODRÍGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRÉ, DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

Que en el citado Resuelto, en la parte del considerando, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura realizó cambios en el Informe de Justificación Técnica y Viabilidad del 17 de agosto de 2020.

Que resulta necesario corregir el Informe de Justificación Técnica y Viabilidad del 17 de agosto de 2020, y en ese sentido, el numeral 12 del artículo 19 de Texto Único de la Ley 22 del 27 de la Ley 27 de 2006, de conformidad a lo establecido en el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, que otorga a la entidad la potestad saneadora de ordenar la realización de trámites omitidos o la corrección de los realizados en contravención al ordenamiento jurídico;

Que el Ministerio de Educación, con el propósito de lograr los mejores intereses para el Estado, así como la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos;

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** CORREGIR la parte del considerando del Resuelto No.4087 de 1 de diciembre de 2020 por medio del cual se autoriza la extensión de tiempo al contrato O-14-2017), para el proyecto: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ALTO DE COCO, BOCA DE TULÚ, CUTIVA Y MANUEL JAÉN RODRÍGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRÉ, DISTRITO DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ", a partir del párrafo que hace referencia al Informe de Justificación Técnica y Viabilidad, del 17 de agosto de 2020, el cual quedará de la siguiente manera:

Que mediante Informe de Justificación Técnica y Viabilidad la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, con fecha de 21 de enero de 2020, y con Viabilidad del Viceministerio de Infraestructura Educativa, justifican el tiempo adicional entre otras cosas a lo siguiente:

"...





" ...

## II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

En la nota CONSTRUCCDA-GER/005/20 de fecha del 03 de febrero del 2020, recibida el 04 de febrero de 2020, el Contratista solicita noventa (90) días calendario adicionales al contrato, el cual tendría vencimiento el 14 de julio de 2020 y nos solicita este tiempo a raíz que su Adenda #1 no se había refrendado y esto ocasionó que sus pagos se afectaran. El MEDUCA procedió a verificar y analizar el trámite; con lo cual aclaramos que no fue considerada esta justificación para la prórroga de tiempo.

En la nota CONSTRUCCDA-GER/PL/015/20 de fecha del 04 de marzo del 2020, recibida el 04 de marzo de 2020, el Contratista solicita otro tiempo adicional a la primera solicitud, ya que también tenía atrasos en la aprobación final de algunos planos de uno de los centros educativos y pide ciento ochenta (180) días calendario, el cual tendría vencimiento el 14 de octubre de 2020. En este mismo mes, a raíz de la paralización o suspensión en la construcción que inició por Pandemia Covid-19. El MEDUCA procedió a revisar el tiempo solicitado de los trámites según las disciplinas de planos aprobadas.

En el mes de mayo de 2020, continuaba la paralización por Pandemia Covid-19 y el Contratista entrega nota CONSTRUCCDA-GER/032/2020 de fecha del 20 de mayo del 2020, recibida el 21 de mayo de 2020, solicitando que a raíz que aún no salía su refrendo de Adenda #1 y que según el Decreto No. 506 del 24 de marzo de 2020, se continuaba con la paralización de las actividades de la industria de la construcción, necesitaba que se extendiera su tiempo hasta el 15 de diciembre de 2020. El MEDUCA procedió a revisar el tiempo y le solicita al contratista la revisión de su cronograma de actividades y a evaluar el tiempo requerido.

En la nota CONSTRUCCDA-GER/033/2020 de fecha del 22 de mayo del 2020, recibida el 26 de mayo de 2020, el Contratista en relación a las solicitudes de notas anteriores y acogéndose al Decreto No. 506 del 24 de marzo de 2020, solicita **TRESCIENTOS TREINTA (330) DÍAS** calendario para culminar los trabajos atrasados; el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN** procede a la revisión y análisis del avance del contrato y ve viable la petición, otorgándole el tiempo final solicitado, considerando lo siguiente:

### PANDEMIA COVID-19:

El **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga tiempo adicional, para la ejecución del contrato; debido a que el pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (Covid-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020**, ordenó la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción en todos los proyectos actualmente en desarrollo en el territorio nacional a partir de las 11:59 p.m. del día miércoles 25 de marzo de 2020. Se le dio una vigencia de treinta **(30) días** calendario.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020**, se prorroga por el término de treinta **(30) días calendario** la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020** se prorroga por el término de quince **(15) días calendario** la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.





Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020** se prorroga por el término de quince **(15) días calendario** la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 840 de 24 de junio de 2020** se prorroga por el término de quince **(15) días calendario** la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020** se prorroga por el término de quince **(15) días calendario** la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020** se prorroga por el término de quince **(15) días calendario** la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 880-A de 10 de agosto de 2020** se prorroga por el término de quince **(15) días calendario** la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Atendiendo a la nueva normalidad y a los lineamientos de salud y seguridad impuestos por el MINSA para evitar más contagios del COVID -19, es evidente que el proyecto no podrá mantener la misma cantidad de personal que tenía antes de la pandemia para cumplir sus metas y cronograma de trabajo, por lo que la capacidad y rendimiento de las actividades se verán afectadas, ante esta situación.

- **LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ:**

El **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga tiempo adicional, para la ejecución del contrato; esto basado en la Resolución N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamá; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

**“... C. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PÚBLICOS Y LABORALES.**

*Se controlará la entrada al establecimiento según la capacidad del mismo, de manera que se pueda mantener un perímetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre personas).*

- *Limitación de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad máxima de personas para cada área cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento físico establecido de 2 mts.*
  - Comedores;
  - Salones de reuniones y capacitación;
  - Cafeterías;
  - Puestos de Atención;
  - Bodega...”.

A la fecha del levantamiento del informe como sustento para la solicitud por el Contratista, y manteniéndonos aún en paralización de la industria de la construcción por temas de pandemia COVID-19, adicional a esto, el atraso en las áreas de las escuelas porque las mismas seguían en



uso, área de difícil acceso afectadas por las constantes lluvias; se considera el análisis del tiempo de las actividades pendientes para que la obra culmine a satisfacción y funcionamiento; otorgando unos **TRESCIENTOS TREINTA (330) DÍAS CALENDARIO** para la ejecución de la obra, basándose en lo antes mencionado.

Basado en lo anterior, después de las evaluaciones y verificaciones en la nota presentada por el Contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mención, se considera viable la solicitud del Contratista, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección, aprueban prórroga de **TRESCIENTOS TREINTA (330) DÍAS** calendario.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** PUBLICAR el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de Contratación Pública "PanamaCompra" y en el tablero de anuncios, para efectos de su debida notificación.

**ARTÍCULO TERCERO:** SE MANTIENE todo lo demás del Resuelto No.4087 de 1 de diciembre de 2020.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículo 19 de Texto Único de la Ley 22 del 27 de la Ley 27 de 2006, de conformidad a lo establecido en el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA**  
 Viceministro de Infraestructura Educativa

  
**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
 Ministra de Educación

mb

  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 SECRETARÍA GENERAL

05 MAR 2021

**ES COPIA AUTÉNTICA**

