

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSIÓN DE TIEMPO DEL CONTRATO No. O-67-2017 PROYECTO, "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, BAJO HIGUI, GUABAL PONIENTE, EL HACHA, LA PINTADA, SAN JUAN DE DIOS, LOS PAJARITOS DE LOS CORREGIMIENTOS LAS CRUCES, LOS VALLES, CAÑAZAS CABECERA, AROMILLO, DISTRITO DE CAÑAZAS, PROVINCIA DE VERAGUAS, REPÚBLICA DE PANAMÁ"

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,  
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO.

Que el Estado suscribió el Contrato No.O-67-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa CONSTRUCTORA AEI, S.A., para llevar a cabo el PROYECTO, "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, BAJO HIGUI, GUABAL PONIENTE, EL HACHA, LA PINTADA, SAN JUAN DE DIOS, LOS PAJARITOS DE LOS CORREGIMIENTOS LAS CRUCES, LOS VALLES, CAÑAZAS CABECERA, AROMILLO, DISTRITO DE CAÑAZAS, PROVINCIA DE VERAGUAS, REPÚBLICA DE PANAMÁ;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa CONSTRUCTORA AEI, S.A., para que iniciara trabajos a partir del día hábil siguiente a la notificación de la orden de proceder, EL CONTRATISTA debe entregar la obra dentro del término de seiscientos cincuenta (650) días calendario;

Que mediante Adenda No.1, Resuelto No. 6786 del 29 de noviembre de 2019 y su corrección a través del Resuelto No. 1463 de 13 abril de 2020, se le concedió una prórroga por trescientos setenta y cinco (375) días al plazo de entrega de la orden de proceder;

Que mediante la Nota AEI-GA-2020-813 del 15 de septiembre del 2020, (ver foja 4978) respectivamente, la empresa CONSTRUCTORA AEI, S.A., solicitó se le concediera una extensión de tiempo del Contrato No.O-67-2017;

Que en Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura de 13 de octubre de 2020, visible a fojas 4979 a la 4983 establece que la extensión de tiempo del Contrato O-67-2017, solicitado por CONSTRUCTORA AEI, S.A., la cual obedece, entre otras cosas, a las siguientes razones:

"...

III. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD.

En la Nota AEI-GA-2020-813, recibida el 16 de septiembre de 2020, el Contratista solicita la segunda extensión de tiempo, por el período tomado en el trámite y refrendo de la Adenda N°1. Ante esta solicitud consideramos la imposibilidad que mantuvo el Contratista para ejecutar cuenta en el período comprendido desde el día siguiente de vencido el contrato, 6 de noviembre de 2019, hasta el día 12 de junio de 2020, fecha cuando la Contraloría General de la República de Panamá, refrenda la Adenda N°1 por extensión de tiempo al contrato; siendo 220 días calendarios. Adicional al atraso causado por la paralización de la Pandemia COVID 19 que no es imputable a la empresa.

Aceptamos lo indicado por el contratista y nos basamos en lo establecido en la ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la Ley 61 de 2017, en el siguiente artículo:

*"Artículo 81. Concesión de prórroga, los retrasos que fueran producidos por causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, darán derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso. Sin perjuicio de lo establecido, las prórrogas modificarán, proporcionalmente, los términos establecidos y se documentarán como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito. También el contratista tendrá derecho a la extensión del periodo de ejecución, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectúe con posterioridad a los ciento veinte días calendario de concluido del procedimiento de selección del contratista."*

El MINISTERIO DE EDUCACIÓN, viabiliza el tiempo solicitado, tal cual se evidencia a continuación, basándose en el atraso causado por la paralización de la Pandemia COVID 19.

PANDEMIA COVID-19,





El, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, otorga tiempo adicional, para la ejecución del contrato; debido a que el pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (Covid-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020, ordenó la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción en todos los proyectos actualmente en desarrollo en el territorio nacional a partir de las 11:59 p.m. del día miércoles 25 de marzo de 2020. Se le dio una vigencia de treinta (30) días calendarios.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020, se prorroga por el término de treinta (30) días calendario la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020 se prorroga por el término de quince (15) días calendario la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020 se prorroga por el término de quince (15) días calendario la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840 de 24 de junio de 2020 se prorroga por el término de quince (15) días calendario la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020 se prorroga por el término de quince (15) días calendario la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020 se prorroga por el término de quince (15) días calendario la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A, con fecha de 10 de agosto de 2020, prorroga por el término de quince (15) días calendario la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, a partir del lunes 10 de agosto de 2020, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N°1036, con fecha de 4 de septiembre de 2020, que levanta la suspensión temporal de labores de la actividad de la industria de la construcción y dicta otras medidas.

Atendiendo a la nueva normalidad y a los lineamientos de salud y seguridad impuestos por el MINSA para evitar más contagios del COVID -19, es evidente que el proyecto no podrá mantener la misma cantidad de personal que tenía antes de la pandemia para cumplir sus metas y cronograma de trabajo, por lo que la capacidad y rendimiento de las actividades se verán afectadas, ante esta situación.

• **LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ.**

El, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, otorga tiempo adicional, para la ejecución del contrato; esto basado en la Resolución N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamá; en su apartado C. indica lo siguiente:

***“... C. DISTANCIAMIENTO FÍSICO, POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PÚBLICOS Y LABORALES.***

*Se controlará la entrada al establecimiento según la capacidad del mismo, de manera que se pueda mantener un perímetro de seguridad alrededor de casa persona (2mts entre personas).*

- *Limitación de cantidad de personas. Se debe establecer una capacidad máxima de personas para cada área cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento físico establecido de 2 mts.*
  - Comedores;
  - Salones de reuniones y capacitación;
  - Cafeterías;
  - Puestos de Atención;
  - Bodega...”.





5020

Se considera el analice del tiempo de las actividades pendientes para que la obra culmine a satisfacción y al 100%; otorga unos **TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS CALENDARIO** para la ejecución de la obra, basándose en lo antes mencionado.

#### RESUMEN

DETALLES	DÍAS CALENDARIOS
1. Imposibilidad de ejecutar cuentas	199 Días
2. Decreto Ejecutivo 506 del 24 De marzo de 2020 (Suposición De las actividades de la industria De la construcción)	166 Días
<b>TOTAL, DÍAS DE ATRASOS</b>	<b>365 DÍAS CALENDARIO</b>

Después de las evaluaciones y verificaciones en las notas presentada por el Contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mención, el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección, aprueban prórroga de **TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS CALENDARIO**.

..." (sic)

Que mediante la Autorización de Prórroga No.2 del 13 de octubre de 2020 visible a foja 4977, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, concede trescientos sesenta y cinco (365) días calendario de prórroga a la empresa **CONSTRUCTORA AEI, S.A.**, extendiéndose el período de ejecución de la obra del contrato No.O-67-2017, hasta el 14 de noviembre de 2021;

Que la empresa **CONSTRUCTORA AEI, S.A.**, aportó los endosos de fianza de cumplimiento y póliza correspondientes a la extensión de tiempo concedida;

Se aportó endoso No. 02 a la Fianza de Cumplimiento No. 05-01-19527-0, emitido por ALIADO SEGUROS, S.A., con vigencia hasta el 15 de noviembre de 2021, (foja 5005, tomo X);  
Se aportó endoso No. 02 a la Fianza de Pago Anticipado No. 05-03-19528-0, emitida por ALIADO SEGUROS, S.A, con vigencia, hasta el 15 de noviembre de 2021, (foja 5004, tomo X);  
Se aportó endoso No. 2 a Póliza de Responsabilidad Civil No. 06-01-0019532-1, emitida por ALIADO SEGUROS, S.A, con vigencia, hasta el 14 de noviembre de 2021, (foja 5006, tomo X);

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

#### RESUELVE.

**ARTÍCULO PRIMERO.** Autorizar la prórroga de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No.O-67-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa **CONSTRUCTORA AEI, S.A.**, para llevar a cabo el PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, BAJO HIGUI, GUABAL PONIENTE, EL HACHA, LA PINTADA, SAN JUAN DE DIOS, LOS PAJARITOS DE LOS CORREGIMIENTOS LAS CRUCES, LOS VALLES, CAÑAZAS CABECERA, AROMILLO, DISTRITO DE CAÑAZAS, PROVINCIA DE VERAGUAS, REPÚBLICA DE PANAMÁ."


**ARTÍCULO SEGUNDO.** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

**ARTÍCULO TERCERO.** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

**FUNDAMENTO DE DERECHO.** Artículo 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.**

  
ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA  
Viceministro de Infraestructura Educativa

  
MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS  
Ministra de Educación

  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA GENERAL

08 MAR 2021

ES COPIA AUTÉNTICA

