

REPÚBLICA DE PANAMÁ

Resuelto 1665

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Panamá, 29 de marzo, 2021

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA DE EXTENSIÓN DE TIEMPO N° 2 PARA EL CONTRATO O-55-2017, PARA EL PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL COLEGIO HARMODIO ARIAS MADRID, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHAME, DISTRITO DE CHAME, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,

en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato O-55-2017 con la empresa **ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. (APROCOSA)**, para el Proyecto: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL COLEGIO HARMODIO ARIAS MADRID, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHAME, DISTRITO DE CHAME, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa **ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. (APROCOSA)**, para que iniciara formalmente los trabajos en el plazo de **QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO (545)** días calendario de ejecución de la obra y el plazo de vigencia del contrato será dentro de los **SEISCIENTOS CINCO (605)** días calendario contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir, a partir del 16 de enero de 2018, debiendo culminar el día 14 de julio de 2019, (fojas 2761 y 2762).

Se autoriza prórroga de Adenda N° 1 en Resuelto N° 6961 de 5 de diciembre de 2019 y su corrección mediante Resuelto N° 1868 de 10 de junio de 2020, por Extensión de Tiempo a doscientos sesenta (260) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato O-55-2017, con la empresa **ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. (APROCOSA)**.

Que mediante Notas A/P2020-85 de fecha 10 de febrero de 2020, Nota N° AP/2020-141(HAM), fechada el 19 de marzo de 2020 y Nota AP/2020-263, con fecha de 16 de septiembre de 2020, visible a fojas 6565, 6566, 6569, 6570, 6581 al 6584, la empresa **ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. (APROCOSA)**, solicitó se le concediera una extensión de tiempo para finalizar la ejecución de la obra.

Que en Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura el 18 de septiembre de 2020, con viabilidad del Viceministro de Infraestructura Educativa, visible a fojas 6586 – 6591, por Adenda de Extensión de Tiempo del Contrato N° 055-2017, la cual obedece, entre otras cosas a las siguientes razones:

"...

2. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD

Para determinar la viabilidad de la solicitud presentada por el contratista mediante las Notas N° AP/2020-085, con fecha de 10 de febrero de 2020, Nota N° AP/2020-141(HAM), con fecha del 19 de marzo de 2020 y Nota N° AP/2020-263, con fecha del 16 de septiembre de 2020, en donde luego de las aclaraciones y ampliaciones de a su solicitud inicial, la Empresa Contratista, solicitó prórroga por doscientos cuarenta y cinco (245) días calendarios. Luego de las evaluaciones y análisis de las justificaciones correspondientes, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, viabiliza justificación de prórroga de doscientos cuarenta y cinco (245) días calendarios adicionales; tal cual se evidencia a continuación:

AFECTACIONES CLIMÁTICAS:

- No se considera viable los atrasos por lluvia, toda vez que es una justificación solo para aquellos proyectos que se encuentran en áreas de difícil acceso (área comarcal), en donde:



frecuencia de días lluviosos afecta la llegada a los mismos, ya sea por inundaciones, crecidas de ríos, etc. El cual no es el caso del proyecto en mención.

DESALOJO DE BIENES INMUEBLES

- En cuanto al desalojo de los bienes inmuebles que corresponde al Centro Educativo Harmodio Arias Madrid, podemos corroborar que los mismos no fueron movilizados a tiempo para que la Empresa pudiera realizar los trabajos de remodelación que se solicitan en el pliego de cargos, por lo que los trabajos se vieron afectados en el tiempo de ejecución. La Empresa tuvo que dar su apoyo con personal, con el objetivo de agilizar esta actividad de movilizar los muebles contenidos en cada uno de los espacios. Por ello, el Ministerio de Educación otorga **SETENTA Y NUEVE (79) DÍAS** adicionales al contrato en mención.

PANDEMIA COVID-19

- El, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga ciento sesenta y seis (166) días calendarios para la ejecución del contrato; debido a que el pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional. A continuación, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:
 - Que mediante decreto ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la suspensión temporal de labores de la actividad de la industria de la construcción.
 - Que mediante decreto ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de treinta (30) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
 - Que mediante decreto ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
 - Que mediante decreto ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
 - Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020, se prórroga por el termino de quince (15) días calendarios la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción a partir del día 11 de julio de 2020, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.
 - Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020, se prórroga por el termino de quince (15) días calendarios la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción a partir del día 26 de julio de 2020, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.
 - Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A, con fecha del 10 de agosto de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
 - Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1036, con fecha del 04 de septiembre de 2020, decreta levantar a partir del 07 de septiembre de 2020, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, ordenada mediante el Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020, y sus prórrogas, incluyendo la reactivación, operación y movilización de las empresas y sus trabajadores en todo el territorio nacional.

A continuación, se presenta cuadro resumen de cantidades de días otorgados, para cada trámite:

RESUMEN DE FECHAS OTORGADAS A LA EMPRESA CONTRATISTA		
ÍTEM	TRÁMITE	CANTIDAD DE DÍAS CALENDARIOS
1	DESALOJO DE BIENES INMUEBLES	79



2	PANDEMIA COVID-19	166
3	TOTAL	245

Basado en lo anterior, después de las evaluaciones y verificaciones de la Nota presentada por el contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del contrato en mención; el Inspector de obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección; aprueban prórroga de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO (245) DIAS CALENDARIOS**, adicionales al plazo de cumplimiento al contrato en mención, tomando en consideración la suspensión de las obras de construcción, debido al Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia Mundial Covid-19.." (S/C).

Que mediante la Autorización de Prórroga No. 2 expedida el 18 de septiembre del 2020, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, concede doscientos cuarenta y cinco (245) días calendarios de prórroga al Contrato **055-2017**. Hasta el 29 de enero de 2021.

Que la empresa **ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A., (APROCOSA)**, aportó el endoso de Todo Riesgo de Construcción N° **045-001-000003014-000006** y endoso N° 5 de Fianza de Cumplimiento No.**070-001-000017256-000000**, visible a fojas (6606 y 6610), emitidos por **CÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.**, que cubren la vigencia otorgada.

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de doscientos cuarenta y cinco (245) días calendario al plazo de entrega del Contrato **O-55-2017** suscrito entre el ESTADO y la empresa **ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. (APROCOSA)**, para finalizar los trabajos del PROYECTO **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL COLEGIO HARMODIO ARIAS MADRID, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHAME, DISTRITO DE CHAME, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE, REPÚBLICA DE PANAMÁ"**.


ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "Panamá Compra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa


MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación

/zm



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

29 MAR 2021

ES COPIA AUTÉNTICA

