

**POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSIÓN DE TIEMPO DEL CONTRATO No.O-51-2017 PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LOMA DE LOS GONZÁLEZ, ERNESTO OSORIO, EL PALMAR-OLÁ, QUIJE DE LOS CORREGIMIENTOS EL CRISTO, LA PAVA, EL PALMAR, QUIJE, DISTRITO DE AGUADULCE, OLÁ, NATÁ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ. UBICADO EN: DISTRITO DE AGUADULCE, OLÁ, NATÁ, CORREGIMIENTO DE EL CRISTO, LA PAVA, EL PALMAR, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ".**

**LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,**  
en uso de sus facultades legales,

**CONSIDERANDO:**

Que el Estado suscribió el Contrato No.O-51-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., para llevar a cabo el PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LOMA DE LOS GONZÁLEZ, ERNESTO OSORIO, EL PALMAR-OLÁ, QUIJE DE LOS CORREGIMIENTOS EL CRISTO, LA PAVA, EL PALMAR, QUIJE, DISTRITO DE AGUADULCE, OLÁ, NATÁ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ. UBICADO EN: DISTRITO DE AGUADULCE, OLÁ, NATÁ, CORREGIMIENTO DE EL CRISTO, LA PAVA, EL PALMAR, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ";

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de Quinientos Diez (510) días calendario para la ejecución de la obra, contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de su notificación;

Que mediante Adenda No.1, se modificó las cláusulas quinta y sexta del Contrato No.O-51-2017;

Que mediante Adenda No.2 se extendió el plazo de ejecución de contrato por 258 días calendario adicionales al Contrato No.O-51-2017;

Que mediante la Nota N°182-MEDUCA-LV-029853, del 05 de febrero del 2020, Nota N°199-MEDUCA-LV-029853, del 30 de junio del 2020 y Nota N°202-MEDUCA-LV-029853, del 11 de agosto del 2020, (ver fojas 5647-5663) respectivamente, la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., solicitó se le concediera una extensión de tiempo del Contrato No.O-51-2017;

Que en Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura de 18 de agosto de 2020, visible a fojas 5666 a la 5678 establece que la extensión de tiempo del Contrato O-51-2017, solicitado por A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., la cual obedece, entre otras cosas, a las siguientes razones:

**I. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:**

Mediante **Nota N°182-MEDUCA-LV-029853**, del 05 de febrero del 2020, recibida el 06 de febrero de 2020, emitida por la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A, solicitó extensión de tiempo N°2 del Contrato O-51-2017, por **DOSCIENTOS (250) DÍAS CALENDARIOS** basándose en las siguientes razones:

“... ”

**1. Atrasos por falta de refrendo de adenda de tiempo N°1**

*Nuestra empresa solicito extensión de tiempo N°1 para el proyecto en referencia por medio de la Nota 117-MEDUCA-LV-029853 el 21 de marzo de 2019 y realizamos la entrega oportuna de los endosos de fianzas solicitados por MEDUCA, mediante Nota 123-MEDUCA-LV-029853 el 15 de abril de 2019. Sin embargo, aún está pendiente el refrendo de la adenda con extensión de tiempo por parte de la contraloría y tal como lo hemos explicado en notas anteriores,*





5732

situación no nos permitió facturar los avances que teníamos en campo y afectó nuestro financiamiento con las entidades bancarias.

Si tomamos en cuenta la fecha de entrega de los endosos 15/04/2019 a la fecha de esta nota, tenemos un total de 295 días calendarios de atrasos no imputables a nuestra empresa.

Como sustento adjuntamos las notas con las que hemos estado explicando la situación con el atraso del refrendo de la adenda de tiempo N°1:

- Nota 117-MEDUCA-LV-029853 – SOLICITUD DE ADENDA DE TIEMPO (21/03/2019)
- Nota 123-MEDUCA-LV-029853 – ENTREGA DE ORIGINAL DE FIANZAS PARA EL TRÁMITE DE ADENDA DE TIEMPO (15/04/2019)
- Nota 145-MEDUCA-LV-029853 – RESPUESTA A NOTA DINIA.DEI.139.4.1036-19 (28/06/2019)
- Nota 175-MEDUCA-LV-027660 – ESTATUS ADENDA DE TIEMPO (25/06/2019)
- Nota 177-MEDUCA-LV-029853 – ESTATUS ADENDA DE TIEMPO Y CUENTAS DE AVANCE (08/01/2020)
- Nota 194-MEDUCA-LV-027660 – SOLICITUD ESTATUS ADENDA DE TIEMPO (29/08/2019)
- Nota 201-MEDUCA-LV-027660 – PAGOS ATRASADOS Y FACTURAS SIN INGRESAR ESPERANDO REFRENDO DE ADENDAS (09/10/2019)

## 2. Atrasos por Lluvia

Las intensas lluvias que se presentaron en los meses de octubre y noviembre causaron atrasos en la construcción y/o instalación de los tanques sépticos, sistema de percolación y también para la construcción de las zapatas y pedestales para el sistema de paneles solares en las escuelas de El Palmar y Quije, por esta razón solicitamos nos concedan una extensión de 60 días, considerando un atraso por mal clima y lluvias.

RESUMEN	
DETALLES	DÍAS CALENDARIOS
1. Atrasos en el tramite por parte de Meduca en el refrendo de la Adenda de Tiempo N°1	295 días calendarios
2. Atrasos por Lluvia	60 días calendarios
<b>TOTAL DÍAS DE ATRASOS</b>	<b>355 DÍAS CALENDARIOS</b>

Para finalizar queremos manifestar que de los 355 días calendarios de atrasos justificados, consideramos que la solicitud de nuestra parte de 250 días calendarios adicionales es razonable para su aprobación, ya que las mismas no son imputables a nuestra empresa...

Mediante **Nota N°199-MEDUCA-LV-029853**, del 30 de junio del 2020, recibida el 06 de julio de 2020, emitida por la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A, solicitó cambio en la extensión de tiempo para Adenda #2 del Contrato O-51-2017, por **TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO (385) DÍAS CALENDARIOS** basándose en las siguientes razones:

“... ”

El Tiempo que a continuación estamos justificando se debe a muchos factores que no son imputables a nuestra empresa y es el tiempo necesario para culminar escuelas y entregar con acta final a Meduca al 100% de ejecución.

Solicitamos formalmente se realicen los trámites correspondientes para realizar la adenda de tiempo N°2 para el contrato en referencia, basado en las justificaciones presentadas.

Ya que esto es un trámite que no depende de nuestra empresa y el no refrendo de esta adenda de manera oportuno está causando atrasos en los proyectos ya que los avances logrados y posibles de facturar y posteriormente realizar gestión de cobros por consiguiente no se pueden



*[Handwritten signature]*

realizar el trámite con los bancos que muy diligentemente me han financiado los proyectos hasta la fecha.

Por lo anterior solicito nuevamente nos sean concedidos 385 días de prórroga retroactivos tomando como fecha inicial el vencimiento de la adenda N°1 (14 de marzo de 2020) y fecha final el 03 de abril de 2021.

Esto se hace con el fin que de aprobarse en tiempo oportuno la adenda N°2, estemos en tiempo vigente y así realizar la instalación del sistema fotovoltaico y hacer la entrega final al 100% a conformidad de ambas partes.

A continuación, hacemos entrega de nuestros sustentos para la solicitud de adenda N°2

**1. Atrasos en trámite por parte de MEDUCA en el refrendo de adenda de tiempo N°1**

Nuestra empresa solicito extensión de tiempo N°1 para el proyecto en referencia por medio de la Nota 117-MEDUCA-LV-029853 el 21 de marzo de 2019 y realizamos la entrega oportuna de los endosos de fianzas solicitados por MEDUCA, mediante Nota 123-MEDUCA-LV-029853 el 15 de abril de 2019. Sin embargo, aún está pendiente el refrendo de la adenda con extensión de tiempo por parte de la contraloría y tal como lo hemos explicado en notas anteriores, esta situación no nos permitió facturar los avances que teníamos en campo y afectó nuestro financiamiento con las entidades bancarias.

Si tomamos en cuenta la fecha de entrega de los endosos 15/04/2019 a la fecha de esta nota, tenemos un total de 295 días calendarios de atrasos no imputables a nuestra empresa.

**2. Atrasos en trámite por parte de MEDUCA en el primera solicitud adenda N°2**

Nuestra empresa solicito extensión de tiempo N°2 para el proyecto en referencia, mediante la Nota 182-MEDUCA-LV-029853 del 05 de febrero de 2020. Este tiempo solicitado fue sustentado y aprobado por el inspector de campo asignado por el Ministerio. Sin embargo, al día de hoy nuestra empresa no tiene refrendo de la adenda N°2 y tal como le hemos explicado en notas anteriores, esta situación no nos permite facturar los avances que tenemos en campo y ha afectado nuestro financiamiento con las entidades bancarias.

Si tomamos en cuenta la fecha de entrega de la nota solicitando la extensión 05/02/2020 al día de hoy 30/06/2020, tenemos un total de 146 días calendarios de atrasos no imputables a nuestra empresa.

**3. Atrasos por Lluvia**

Las intensas lluvias que se presentaron en los meses de octubre y noviembre causaron atrasos en la construcción y/o instalación de los tanques sépticos, sistema de percolación y también para la construcción de las zapatas y pedestales para el sistema de paneles solares en las escuelas de El Palmar y Quije, por esta razón solicitamos nos concedan una extensión de 60 días, considerando un atraso por mal clima y lluvias.

**4. Atrasos por Emergencia Nacional Covid-19**

Tomando en cuenta el día en que el MINSA declaro el primer caso por COVID-19 en Panamá, el 09 de marzo de 2020, ya que las autoridades comarcales inmediatamente realizaron sus cercos sanitarios y se vio afectado nuestro paso hacia las escuelas, a la fecha de hoy 30 de junio de 2020, ya que aún no contamos con autorización por parte de MEDUCA Y MINSA para reactivar las actividades, tenemos un tiempo no imputable a nuestra empresa de 113 días calendarios.

Nuestra empresa ya entrego al MITRADEL todos los formularios y requisitos básicos para el retorno a la normalidad por medio de la plataforma digital, habilitada para este fin.

Adjunto Noticia sobre cercos sanitarios en comunidades indígenas, donde manifiestan que desde el primer día que se detectó el primer caso, ellos colocaron su cerco sanitario. El cual a la fecha aún se mantiene.

**RESUMEN**



A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized letter 'A' or similar.



5730

<b>DETALLES</b>	<b>DÍAS CALENDARIOS</b>
1. Atrasos en tramites por parte de Meduca en el refrendo de la Adenda de Tiempo N°1	442 días calendarios
2. Atrasos en el tramites por parte de Meduca en la primera solicitud de Adenda N°2	146 días calendarios
3. Atrasos por lluvia	60 días calendarios
4. Atrasos por Emergencia Nacional Covid-19	113 días calendarios
<b>TOTAL, DÍAS DE ATRASOS</b>	<b>761 DÍAS CALENDARIOS</b>

Para finalizar queremos manifestar que de los 761 días calendarios de atrasos justificados, consideramos que la solicitud de nuestra parte de **385 días calendarios** adicionales es razonable para su aprobación, ya que las mismas no son imputables a nuestra empresa...

Mediante **Nota N°202-MEDUCA-LV-029853**, del 11 de agosto del 2020, recibida el 13 de agosto de 2020, emitida por la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A, solicitó cambio en la extensión de tiempo para Adenda #2 del Contrato O-51-2017, por **CUATROCIENTOS (400) DÍAS CALENDARIOS** basándose en las siguientes razones:

En base a la solicitud recibida por medio de su nota N°: DNIA.DEI.139.0716-20, le hacemos entrega formal de las correcciones solicitadas a nuestra nota de sustento para la Adenda de tiempo N°2

Solicitamos formalmente se realice los trámites correspondientes para realizar la adenda de tiempo N°2 para el contrato en referencia, basados en las justificaciones presentadas.

Solicito que nos sean concedidos 400 días de prórroga retroactivos tomando como fecha inicial el vencimiento de la adenda N°1 (14 de marzo de 2020) y fecha final el 17 de abril de 2021.

Esto se hace con el fin de que de aprobarse en tiempo oportuno la adenda N°2, estemos en tiempo vigente y así realizar la instalación del sistema fotovoltaico y hacer la entrega final al 100% a conformidad de ambas partes.

Este tiempo solicitado considera todos los atrasos incluyendo estos tiempos de pandemia, como usted bien sabe este proyecto no fue incluido dentro del listado de proyectos que presentó el Ministerio de Educación antes el Ministerio de Salud, para se reactivados dentro del bloque 2.

Reiteramos nuestro compromiso de terminar la obra al 100% y en lo humanamente posible, solicitamos su cooperación, de que nos aprueben esta adenda N°2 y nuestra empresa se compromete en lo posible traer y hacer la instalación del sistema fotovoltaico, antes de la fecha de vencimiento solicitada, para que éste sea el último trámite de extensión de tiempo y podamos cerrar este proyecto, con su Acta de entrega Final.

A continuación, hacemos entrega de nuestros sustentos para la solicitud de adenda N°2.

**1. Atrasos en trámite por parte de MEDUCA en la primera solicitud de adenda N° 2**

Nuestra empresa solicito extensión de tiempo N°2 para el proyecto en referencia, mediante la Nota 182-MEDUCA-LV-029853 del 05 de febrero de 2020. Este tiempo solicitado fue sustentado y aprobado por el inspector de campo asignado por el Ministerio. Sin embargo, al día de hoy nuestra empresa no tiene el refrendo de la adenda N°2 y tal como le hemos explicado en notas anteriores, esta situación no nos permite facturar los avances que tenemos en campo y ha afectado nuestro financiamiento con las entidades bancarias. A la fecha aún estamos en espera de la nota de solicitud de endoso de fianzas por parte de MEDUCA.

Si tomamos en cuenta la fecha de entrega de la nota solicitando la extensión 05/02/2020 al día de hoy 11/08/2020, tenemos un total de 185 días calendarios de atrasos no imputables a nuestra empresa.

R





Como sustento mencionamos las notas con las que hemos entregado al Ministerio de Educación en donde explicamos la situación con el atraso del refrendo de la adenda de tiempo N°2:

- Nota 187-MEDUCA-LV-029853 – ESTATUS DE ADENDA DE TIEMPO (19/02/2020)
- Nota 194-MEDUCA-LV-029853 – ESTATUS DE ADENDA DE TIEMPO (29/08/2020)
- Nota 195-MEDUCA-LV-029853 – ESTATUS DE ADENDA DE TIEMPO (03/03/2020)
- Nota 197-MEDUCA-LV-029853 – ESTATUS DEL PROYECTO Y ADENDA DE TIEMPO (15/06/2020).

2. Atrasos por Lluvia

Las intensas lluvias que se presentaron en los meses de octubre y noviembre causaron atrasos en la construcción y/o instalación de los tanques sépticos, sistema de percolación y también para la construcción de las zapatas y pedestales para el sistema de paneles solares en las escuelas de El Palmar y Quije, por esta razón solicitamos nos concedan una extensión de 60 días, considerando un atraso por mal clima y lluvias.

3. Atrasos por Emergencia Nacional Covid-19

Tomando en cuenta el día en que el MINSA declaro el primer caso por COVID-19 en Panamá, el 09 de marzo de 2020, ya que las autoridades comarcales inmediatamente realizaron sus cercos sanitarios y se vio afectado nuestro paso hacia las escuelas, a la fecha de hoy 11 de agosto de 2020, ya que aún no contamos con autorización por parte de MEDUCA Y MINSA para reactivar las actividades, tenemos un tiempo no imputable a nuestra empresa de 155 días calendarios.

Nuestra empresa ya entrego al MITRADEL todos los formularios y requisitos básicos para el retorno a la normalidad por medio de la plataforma digital, habilitada para este fin.

Adjunto Noticia sobre cercos sanitarios en comunidades indígenas, donde manifiestan que desde el primer día que se detectó el primer caso, ellos colocaron su cerco sanitario. El cual a la fecha aún se mantiene.

RESUMEN	
DETALLES	DÍAS CALENDARIOS
1. Atrasos en tramites por parte de Meduca en la primera solicitud de Adenda N°2	185 días calendarios
2. Atrasos por lluvia	60 días calendarios
4. Atrasos por Emergencia Nacional Covid-19	155 días calendarios
400 DÍAS	
TOTAL, DÍAS DE ATRASOS	CALENDARIOS

Para finalizar queremos manifestar que todos estos atrasos son justificados, consideramos que la solicitud de nuestra parte de 400 días calendarios adicionales es razonable para su aprobación, ya que las mismas no son imputables a nuestra empresa...

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar las solicitudes presentadas por el Contratista, por lo cual el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, ve viable la justificación de la última petición de extensión y otorga un tiempo por **TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS** calendarios al plazo de cumplimiento del Contrato, debido a lo siguiente:

- Sobre el atraso del refrendo de la Extensión de Tiempo N°1, donde el Contratista detalla todo la trazabilidad que se ha mantenido con el trámite, consideramos que, es cierto que la empresa para avanzar en los trabajos de construcción según pliego, necesita facturar y disponer de un flujo financiero, donde conocemos mediante notas presentadas que la empresa hizo entrega en tiempo oportuno de los endosos de fianzas, solicitados por MEDUCA y a la vez solicitó la primera adenda de extensión de tiempo, sin embargo, la misma no ha sido refrendada a la fecha, debemos tener en cuenta que esta situación afecta el financiamiento con las entidades bancarias.



y por ende el proyecto también es afectado, nos basamos en lo establecido en la ley 22 de Contrataciones Públicas en el siguiente artículo:

“Artículo 81: Cesión de prórroga, los retrasos que fueran producidos por causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, darán derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso.  
Sin perjuicio de lo establecido, las prórrogas modificarán, proporcionalmente, los términos establecidos y se documentarán como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.  
También el contratista tendrá derecho a la extensión del periodo de ejecución, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectúe con posterioridad a los ciento veinte días calendario de concluido del procedimiento de selección del contratista.”

- Según la solicitud del Contratista sobre los atrasos por lluvias en temporadas dentro de los meses octubre y noviembre del año 2019, hacemos el análisis de las precipitaciones con los registros diarios de ETESA en el año 2019 y aceptamos lo indicado por el Contratista por ser esta área de difícil acceso.

A continuación, presentamos cuadro resumen de las precipitaciones diarias según registro diario de ETESA en su estación de ANTON. Sin embargo, nuestras escuelas se encuentran en el área donde las precipitaciones son más constantes y con mayor intensidad y de los cuales no aparecen registros. Por eso estamos tomando con referencia la estación meteorológica más cercana, que es la estación de ANTON, Provincia de Coclé, estamos tomando en cuenta nuestra bitácora de campo, para completar el cuadro de lluvias. Promedio de Lluvias de 2019.

**RESUMEN DE DATOS DE ETESA**  
**ESTACIÓN METEOROLOGICA – ANTON**

MES	DÍAS DE LLUVIAS SIN TRABAJAR MAS DE 25MML/DIA
MES	DÍAS DE LLUVIAS SIN TRABAJAR PRECIPITACIÓN DE 6.5mm @ 16mm
ENERO 2019	0
FEBRERO 2019	0
MARZO 2019	0
ABRIL 2019	0
MAYO 2019	9
JUNIO 2019	12
JULIO 2019	8
AGOSTO 2019	10
SEPTIEMBRE 2019	11
OCTUBRE 2019	23
NOVIEMBRE 2019	15
DICIEMBRE	2

Q







5726

Estación: Antón Fecha: 1/05/2019 Archivo de Texto

Antón							
Día	Temperaturas (°C)			Mes Actual	Acum. Actual	Lluvia Diaria mm (litros/m²)	
	Máxima	Mínima	Promedio			Promedio Histórico	Acum. Promedio Histórico
1	35.3	24.6	29.9	0.0	0.0	0.1	0.1
2				0.0	0.0	0.0	0.1
3				0.0	0.0	0.0	0.1
4				0.0	0.0	0.0	0.1
5	34.6	24.6	29.6	0.0	0.0	0.0	0.1
6	32.0	24.2	28.1	0.0	0.0	0.0	0.1
7				0.0	0.0	0.0	0.1
8	34.5	24.9	29.7	0.0	0.0	0.0	0.1
9				0.0	0.0	0.0	0.1
10	32.6	25.1	28.8	0.0	0.0	0.0	0.1
11	32.0	25.2	28.6	0.0	0.0	0.0	0.1
12	35.6	25.3	30.4	0.0	0.0	0.0	0.1
13				0.0	0.0	0.0	0.1
14				0.0	0.0	0.0	0.1
15	34.6	25.9	30.2	0.0	0.0	0.0	0.1
16				0.0	0.0	0.0	0.1
17	35.6	26.9	31.2	0.0	0.0	0.0	0.1
18	35.6	26.9	31.2	0.0	0.0	0.0	0.1
19	35.6	26.9	31.2	0.0	0.0	0.0	0.1
20	35.6	26.9	31.2	0.0	0.0	0.0	0.1
21	35.6	26.9	31.2	0.0	0.0	0.0	0.1
22	35.6	26.9	31.2	0.0	0.0	0.0	0.1
23	35.6	26.9	31.2	0.0	0.0	0.0	0.1
24	35.6	26.9	31.2	0.0	0.0	0.0	0.1
25	35.6	26.9	31.2	0.0	0.0	0.0	0.1
26	35.6	26.9	31.2	0.0	0.0	0.0	0.1
27	35.6	26.9	31.2	0.0	0.0	0.0	0.1
28	35.6	26.9	31.2	0.0	0.0	0.0	0.1
29	35.6	26.9	31.2	0.0	0.0	0.0	0.1
30	35.6	26.9	31.2	0.0	0.0	0.0	0.1
31	35.6	26.9	31.2	0.0	0.0	0.0	0.1
May	35.6	26.9	31.2	0.0	0.0	0.0	0.1

Promedio de Lluvias mayo de 2019

Estación: Antón Fecha: 1/06/2019 Archivo de Texto

Antón							
Día	Temperaturas (°C)			Mes Actual	Acum. Actual	Lluvia Diaria mm (litros/m²)	
	Máxima	Mínima	Promedio			Promedio Histórico	Acum. Promedio Histórico
1	34.4	25.1	29.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2	31.9	20.6	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0
3	34.4	26.7	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0
4	35.4	25.5	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0
5	32.8	29.4	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0
6				0.0	0.0	0.0	0.0
7				0.0	0.0	0.0	0.0
8				0.0	0.0	0.0	0.0
9	30.8	26.1	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0
10				0.0	0.0	0.0	0.0
11	31.4	23.5	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0
12				0.0	0.0	0.0	0.0
13				0.0	0.0	0.0	0.0
14	38.0	24.5	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0
15				0.0	0.0	0.0	0.0
16				0.0	0.0	0.0	0.0
17	30.8	24.3	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0
18	32.3	23.5	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0
19	32.4	23.5	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20				0.0	0.0	0.0	0.0
21				0.0	0.0	0.0	0.0
22				0.0	0.0	0.0	0.0
23				0.0	0.0	0.0	0.0
24				0.0	0.0	0.0	0.0
25	30.3	24.5	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0
26	32.1	23.5	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0
27				0.0	0.0	0.0	0.0
28	31.4	24.4	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0
29				0.0	0.0	0.0	0.0
30				0.0	0.0	0.0	0.0
31	26.8	24.0	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Jun	31.4	23.5	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0

Promedio de Lluvias junio de 2019

Estación: Antón Fecha: 1/07/2019 Archivo de Texto

Antón							
Día	Temperaturas (°C)			Mes Actual	Acum. Actual	Lluvia Diaria mm (litros/m²)	
	Máxima	Mínima	Promedio			Promedio Histórico	Acum. Promedio Histórico
1	30.8	24.3	27.5	0.0	0.0	4.7	4.7
2	31.9	23.7	27.8	0.0	0.0	7.1	11.8
3	32.5	23.6	28.0	0.0	0.0	8.9	20.7
4	32.5	23.5	28.0	0.0	0.0	5.6	26.3
5	31.6	25.9	28.7	0.0	0.0	5.4	31.7
6				0.0	0.0	7.1	38.8
7				0.0	0.0	6.1	44.9
8				0.0	0.0	8.2	53.1
9				0.0	0.0	10.5	63.6
10				0.0	0.0	4.2	67.8
11	32.8	24.8	28.8	0.0	0.0	9.1	76.9
12	31.8	23.1	27.4	0.0	0.0	10.2	87.1
13				0.0	0.0	2.7	89.8
14				0.0	0.0	5.9	95.7
15	31.6	25.0	28.3	0.0	0.0	6.7	102.4
16	31.3	24.5	27.9	0.0	0.0	3.7	106.1
17	31.3	24.5	27.9	0.0	0.0	10.8	116.9
18	30.6	26.1	28.3	0.0	0.0	5.1	122.0
19	31.7	26.8	29.2	0.0	0.0	4.3	126.3
20	32.5	26.4	29.4	0.0	0.0	13.9	140.2
21				0.0	0.0	5.2	145.4
22				0.0	0.0	5.1	150.5
23				0.0	0.0	5.6	156.1
24	32.2	25.1	28.6	0.0	0.0	7.0	163.1
25	31.3	25.5	28.4	0.0	0.0	7.2	170.3
26	31.5	26.5	29.0	0.0	0.0	3.3	173.6
27	31.5	26.5	29.0	0.0	0.0	8.4	182.0
28	31.5	26.5	29.0	0.0	0.0	8.2	190.2
29	31.8	24.9	28.3	0.0	0.0	3.6	193.8
30	32.0	23.7	27.8	0.0	0.0	6.3	200.1
31	31.0	24.1	27.5	0.0	0.0	6.3	206.4
Jul	31.0	24.1	27.5	0.0	0.0	6.3	206.4

Promedio de Lluvias julio de 2019





5725

Estación: Antón Fecha: 2019-08-31 Archivo de Texto

Antón									
Día	Temperaturas (°C)			Lluvia Diaria mm (litros/m²)					
	Máxima	Mínima	Promedio	Mes Actual	Acum. Actual	Promedio Histórico	Acum. Promedio Histórico		
1	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	3.5	3.5		
2	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	4.5	8.0		
3	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	5.2	13.2		
4	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	7.9	21.1		
5	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	5.2	26.3		
6	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	3.1	29.4		
7	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	3.5	32.9		
8	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	5.2	38.1		
9	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	6.1	44.2		
10	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	6.0	50.2		
11	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	16.4	66.6		
12	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	3.5	70.1		
13	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	3.8	73.9		
14	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	5.0	78.9		
15	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	4.5	83.4		
16	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	3.2	86.6		
17	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	6.1	92.7		
18	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	5.5	98.2		
19	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	5.5	103.7		
20	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	6.1	109.8		
21	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	6.5	116.3		
22	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	6.5	122.8		
23	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	4.5	127.3		
24	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	2.0	129.3		
25	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	3.5	132.8		
26	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	3.5	136.3		
27	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	3.5	139.8		
28	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	3.5	143.3		
29	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	3.5	146.8		
30	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	3.5	150.3		
31	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	3.5	153.8		
Total	31.5	23.5	27.5	0.0	0.0	10.4	172.3		

Promedio de Lluvias agosto de 2019

Estación: Antón Fecha: 2019-09-30 Archivo de Texto

Antón									
Día	Temperaturas (°C)			Lluvia Diaria mm (litros/m²)					
	Máxima	Mínima	Promedio	Mes Actual	Acum. Actual	Promedio Histórico	Acum. Promedio Histórico		
1	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	6.8	6.8		
2	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	5.5	12.3		
3	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	4.5	16.8		
4	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	7.6	24.4		
5	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	5.9	30.3		
6	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	7.4	37.7		
7	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	3.4	41.1		
8	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	6.1	47.2		
9	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	5.3	52.5		
10	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	7.2	59.7		
11	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	6.1	65.8		
12	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	7.8	73.6		
13	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	5.0	78.6		
14	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	7.6	86.2		
15	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	7.5	93.7		
16	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	4.5	98.2		
17	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	4.5	102.7		
18	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	5.5	108.2		
19	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	6.5	114.7		
20	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	6.5	121.2		
21	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	2.9	124.1		
22	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	8.3	132.4		
23	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	4.8	137.2		
24	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	4.8	142.0		
25	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	6.5	148.5		
26	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	6.2	154.7		
27	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	7.6	162.3		
28	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	4.2	166.5		
29	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	4.2	170.7		
30	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	5.2	175.9		
31	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	5.2	181.1		
Total	32.8	23.5	28.2	0.0	0.0	61	187.5		

Promedio de Lluvias septiembre de 2019

Estación: Antón Fecha: 2019-10-31 Archivo de Texto

Antón									
Día	Temperaturas (°C)			Lluvia Diaria mm (litros/m²)					
	Máxima	Mínima	Promedio	Mes Actual	Acum. Actual	Promedio Histórico	Acum. Promedio Histórico		
1	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	8.4	8.4		
2	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	6.8	15.2		
3	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	4.5	20.0		
4	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	4.8	24.8		
5	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	8.5	33.3		
6	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	7.9	41.2		
7	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	6.3	47.5		
8	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	6.2	53.7		
9	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	5.5	59.2		
10	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	5.1	64.3		
11	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	7.1	71.4		
12	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	8.4	79.8		
13	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	7.3	87.1		
14	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	9.5	96.6		
15	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	10.5	107.1		
16	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	4.5	111.6		
17	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	7.5	119.1		
18	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	5.5	124.6		
19	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	5.5	130.1		
20	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	10.4	140.5		
21	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	5.0	145.5		
22	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	3.8	149.3		
23	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	6.1	155.4		
24	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	3.5	158.9		
25	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	4.5	163.4		
26	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	6.4	169.8		
27	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	5.2	175.0		
28	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	6.3	181.3		
29	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	5.7	187.0		
30	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	10.1	197.1		
31	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	6.1	203.2		
Total	32.7	24.8	28.7	0.0	0.0	182	221.8		

Promedio de Lluvias octubre de 2019



*[Handwritten signature]*

Estación													
Estación		Barrio		Fecha		Cadena		2019					
Antón													
Dia	Temperaturas (°C)				Lluvia Diaria mm (Bromel)				Acum. Promedio Histórico				
	Máxima	Mínima	Promedio	Mes Actual	Acum. Actual	Promedio Histórico		Acum. Promedio Histórico					
1						18	18	18	18				
2						39	39	21	21				
3						58	58	24	24				
4						28	28	32	32				
5						78	78	32	32				
6						93	93	34	34				
7						143	143	63	63				
8						80	80	63	63				
9						56	56	69	69				
10						99	99	79	79				
11						91	91	80	80				
12						74	74	85	85				
13						136	136	116	116				
14						51	51	116	116				
15						110	110	127	127				
16						70	70	142	142				
17						28	28	141	141				
18						91	91	155	155				
19						65	65	165	165				
20						75	75	174	174				
21						89	89	182	182				
22						85	85	197	197				
23						95	95	197	197				
24						93	93	200	200				
25						116	116	212	212				
26						89	89	221	221				
27						92	92	231	231				
28						80	80	239	239				
29						94	94	241	241				
30						140	140	280	280				
31						92	92	271	271				
32						83	83	271	271				
33						164	164	287	287				
34						12	12	287	287				
35						56	56	287	287				

[illegible]

**Promedio de Lluvia diciembre de 2015**

Archivo de Texto

Estación:  Fecha:

Antón							
Día	Temperatura (°C)			Mes Actual	Asun. Actual	Lluvia Diaria mm (litros/m²)	Asun. Promedio Histórico
	Máxima	Media	Promedio			Promedio Histórico	
1						0.2	6.2
2						0.6	11.8
3						0.3	17.1
4						4.5	21.6
5	21.5			0.0	0.0	4.9	26.5
6						6.5	33.4
7						0.2	33.9
8	30.7					3.5	42.4
9						7.6	57.0
10						0.0	66.3
11						0.0	66.4
12						0.0	61.5
13						0.0	55.1
14						3.2	56.1
15	31.4			0.0	0.0	1.0	60.0
16						2.7	61.1
17						1.5	62.9
18						0.0	65.1
19						0.0	66.1
20						0.0	67.8
21						0.6	68.0
22						1.1	61.2
23						0.0	63.5
24						0.1	64.8
25						0.1	66.1
26						1.3	66.1
27						1.4	66.9
28						0.9	66.3
29						7.4	62.5
30						3.2	65.1
31						0.8	67.1
32						2.4	67.1
33						0.7	66.4
34						0.1	66.1
35						0.0	66.1
36						0.0	66.1
37						0.0	66.1
38						0.0	66.1
39						0.0	66.1
40						0.0	66.1
41						0.0	66.1
42						0.0	66.1
43						0.0	66.1
44						0.0	66.1
45						0.0	66.1
46						0.0	66.1
47						0.0	66.1
48						0.0	66.1
49						0.0	66.1
50						0.0	66.1
51						0.0	66.1
52						0.0	66.1
53						0.0	66.1
54						0.0	66.1
55						0.0	66.1
56						0.0	66.1
57						0.0	66.1
58						0.0	66.1
59						0.0	66.1
60						0.0	66.1
61						0.0	66.1
62						0.0	66.1
63						0.0	66.1
64						0.0	66.1
65						0.0	66.1
66						0.0	66.1
67						0.0	66.1
68						0.0	66.1
69						0.0	66.1
70						0.0	66.1
71						0.0	66.1
72						0.0	66.1
73						0.0	66.1
74						0.0	66.1
75						0.0	66.1
76						0.0	66.1
77						0.0	66.1
78							

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. A." followed by a long horizontal stroke extending to the right.



5723

Estación: Antón Fecha: 1/1/2020 Archivo de Texto

Antón						
Día	Temperaturas (°C)			Lluvia Diaria mm (litros/m²)		
	Máxima	Mínima	Promedio	Mes Actual	Acum. Actual	Acum. Promedio Histórico
1	29.4	24.2	26.8	0.0	0.0	0.7
2	31.6	24.0	27.8	0.0	0.0	1.3
3	31.9	23.5	27.7	0.0	0.0	2.8
4	33.2	23.5	28.4	0.0	0.0	4.8
5	33.2	23.5	28.4	0.0	0.0	6.9
6	31.4	23.5	27.5	0.0	0.0	8.9
7	31.4	23.1	27.3	0.0	0.0	10.9
8	31.5	24.2	27.8	0.0	0.0	12.9
9	31.7	24.7	28.2	0.0	0.0	14.9
10	33.0	24.7	28.9	0.0	0.0	16.9
11	33.4	24.7	29.1	0.0	0.0	18.9
12	33.2	24.6	29.2	0.0	0.0	20.9
13	33.2	24.6	29.2	0.0	0.0	22.9
14	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	24.9
15	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	26.9
16	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	28.9
17	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	30.9
18	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	32.9
19	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	34.9
20	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	36.9
21	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	38.9
22	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	40.9
23	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	42.9
24	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	44.9
25	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	46.9
26	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	48.9
27	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	50.9
28	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	52.9
29	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	54.9
30	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	56.9
31	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	58.9
32	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	60.9
33	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	62.9
34	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	64.9
35	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	66.9
36	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	68.9
37	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	70.9
38	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	72.9
39	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	74.9
40	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	76.9
41	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	78.9
42	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	80.9
43	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	82.9
44	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	84.9
45	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	86.9
46	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	88.9
47	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	90.9
48	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	92.9
49	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	94.9
50	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	96.9
51	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	98.9
52	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	100.9
53	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	102.9
54	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	104.9
55	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	106.9
56	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	108.9
57	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	110.9
58	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	112.9
59	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	114.9
60	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	116.9
61	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	118.9
62	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	120.9
63	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	122.9
64	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	124.9
65	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	126.9
66	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	128.9
67	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	130.9
68	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	132.9
69	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	134.9
70	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	136.9
71	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	138.9
72	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	140.9
73	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	142.9
74	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	144.9
75	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	146.9
76	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	148.9
77	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	150.9
78	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	152.9
79	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	154.9
80	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	156.9
81	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	158.9
82	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	160.9
83	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	162.9
84	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	164.9
85	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	166.9
86	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	168.9
87	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	170.9
88	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	172.9
89	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	174.9
90	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	176.9
91	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	178.9
92	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	180.9
93	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	182.9
94	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	184.9
95	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	186.9
96	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	188.9
97	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	190.9
98	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	192.9
99	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	194.9
100	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	196.9
101	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	198.9
102	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	200.9
103	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	202.9
104	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	204.9
105	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	206.9
106	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	208.9
107	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	210.9
108	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	212.9
109	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	214.9
110	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	216.9
111	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	218.9
112	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	220.9
113	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	222.9
114	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	224.9
115	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	226.9
116	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	228.9
117	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	230.9
118	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	232.9
119	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	234.9
120	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	236.9
121	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	238.9
122	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	240.9
123	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	242.9
124	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	244.9
125	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	246.9
126	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	248.9
127	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	250.9
128	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	252.9
129	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	254.9
130	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	256.9
131	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	258.9
132	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	260.9
133	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	262.9
134	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	264.9
135	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	266.9
136	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	268.9
137	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	270.9
138	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	272.9
139	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	274.9
140	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	276.9
141	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	278.9
142	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	280.9
143	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	282.9
144	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	284.9
145	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	286.9
146	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	288.9
147	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	290.9
148	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	292.9
149	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	294.9
150	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	296.9
151	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	298.9
152	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	300.9
153	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	302.9
154	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	304.9
155	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	306.9
156	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	308.9
157	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	310.9
158	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	312.9
159	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	314.9
160	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	316.9
161	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	318.9
162	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	320.9
163	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	322.9
164	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	324.9
165	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	326.9
166	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	328.9
167	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	330.9
168	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	332.9
169	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	334.9
170	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	336.9
171	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	338.9
172	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	340.9
173	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	342.9
174	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	344.9
175	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	346.9
176	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	348.9
177	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	350.9
178	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	352.9
179	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	354.9
180	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	356.9
181	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	358.9
182	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	360.9
183	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	362.9
184	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	364.9
185	32.9	24.6	28.8	0.0	0.0	366.9
186						

5722

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020** se prórroga por el termino de quince **(15) días calendarios** la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020** se prórroga por el termino de quince **(15) días calendarios** la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 840 de 24 de junio de 2020** se prórroga por el termino de quince **(15) días calendarios** la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020** se prórroga por el termino de quince **(15) días calendarios** la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Adicional, cabe destacar y mencionar en este informe, que al cierre del mes de febrero del año 2020, el proyecto tiene un **avance físico considerado de 98.86%**, con una entrega mediante **ACTA SUSTANCIAL 009/2020 del 20 de febrero de 2020**.

Los documentos y pruebas presentadas y el conocimiento del Inspector de la obra, tenemos el siguiente resumen:

DETALLE	DIAS CALENDARIOS
Atraso en el tiempo solicitado de la Adenda N°2	165 días calendarios
Atrasos por Lluvia	45 días calendarios
Tiempo por la Pandemia Covid-19 (Decreto Ejecutivo 506)	155 días calendarios
TOTAL, DE DÍAS CALCULADOS	365 días calendarios

Basado en lo anterior, las evaluaciones y verificaciones de las notas presentadas por el Contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mención, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección; aprueban prórroga de **TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS** calendarios.;

Que mediante la Autorización de Prórroga No.2 del 18 de agosto de 2020 visible a foja 5679, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, concede trescientos sesenta y cinco (365) días calendario de prórroga a la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., extendiéndose el período de ejecución de la obra del contrato No.O-51-2017, hasta el 13 de marzo de 2021;

Que la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., aportó el Endoso No.3 a la Fianza de Pago Anticipado No. 04-1004786-0 (foja 5717), el Endoso No.3 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-1004785-0 (foja 5712) y la renovación No.06-1000606-3 (foja 5710) de la Póliza de Responsabilidad Civil No.06-1000606-0, todos emitidos por Acerta Compañía de Seguros, S.A., que cubren la vigencia otorgada hasta el 13 de marzo de 2021;

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

#### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar la prórroga de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No.O-51-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa A&A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., para llevar a cabo el PROYECTO: "DISEÑO DE LA





5727

DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LOMA DE LOS GONZÁLEZ, ERNESTO OSORIO, EL PALMAR-OLÁ, QUIJE DE LOS CORREGIMIENTOS EL CRISTO, LA PAVA, EL PALMAR, QUIJE, DISTRITO DE AGUADULCE, OLÁ, NATÁ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ. UBICADO EN: DISTRITO DE AGUADULCE, OLÁ, NATÁ, CORREGIMIENTO DE EL CRISTO, LA PAVA, EL PALMAR, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ”.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de “PanamaCompra”, por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

**ARTÍCULO TERCERO:** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículo 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA**  
Viceministro de Infraestructura Educativa



  
**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
Ministra de Educación





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA GENERAL

04 FEB 2021

**ES COPIA AUTÉNTICA**



