

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSIÓN DE TIEMPO DEL CONTRATO No. O-41-2017 PARA LA LICITACIÓN POR MEJOR VALOR NO. 2016-0-07-0-12-LV-027396 PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: QUEBRADA DE PECES Y CAMARÓN ARRIBA, CORREGIMIENTO DE CAMARÓN ARRIBA, DISTRITO DE BESI KO, COMARCA NGÄBE BUGLÉ".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,
En uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato No. O-41-2017, con la empresa **AIR CARE CORP**, debidamente registrada en (Mercantil) conforme a la Ley de la República de Panamá al Folio (724110) del Registro Público de Panamá, para la Licitación Por Mejor Valor No. 2016-0-07-0-12-LV-027396 PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: QUEBRADA DE PECES Y CAMARÓN ARRIBA, CORREGIMIENTO DE CAMARÓN ARRIBA, DISTRITO DE BESI KO, COMARCA NGÄBE BUGLÉ".

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa **AIR CARE CORP** para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de SEISCIENTOS CINCUENTA (650) días calendario para la ejecución de la obra, contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación;

Que mediante nota **O-41-2017-N°040** con fecha de 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 la empresa **AIR CARE COP**, solicita una extensión de tiempo (FOJAS 2793- 2795).

Que mediante Informe de Justificación Técnica y Viabilidad la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, con fecha de 10 de noviembre de 2020 (Fojas 2920-2925) y con Viabilidad del Viceministerio de Infraestructura Educativa, justifican el tiempo adicional entre otras cosas a lo siguiente:

"...

3.VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición del contratista y tomando en cuenta los puntos antes solicitados abarcan fechas con lo que ya se había declarado la emergencia nacional, por lo cual el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, considera viable los **DOSCIENTOS SETENTA (270) DÍAS** calendario y adicional **OCHENTA Y SEIS (86) DÍAS** calendario, dando un total de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (356) DÍAS** calendario para la ejecución de la obra, debido a lo siguiente:

- **PANDEMIA COVI-19:**

El **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga **CIENTO SESENTA Y SEIS (166) DÍAS** calendario, por retrasos a la ejecución de la obra; fecha que va desde el 25 de marzo de 2020, hasta el 6 de septiembre de 2020; debido a varios aspectos que se detallan:



El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 504 del 23 de marzo de 2020**, que establece disposiciones sobre las medidas de cuarentena y/o aislamiento que se ordene a las personas diagnosticadas como caso sospechoso o positivo por COVID-19 y Decreto Ejecutivo N° 505 de 23 de marzo de 2020 que establece modificaciones al artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 490 del 17 de marzo de 2020, que establece el toque de queda en la República de Panamá y dicta otras disposiciones, ocasionó la irregularidad en la asistencia del personal administrativo en la Institución, se estima que por ser este un evento de caso fortuito que afecta a toda la economía del país se calcula que por actividades atrasadas producto de la pandemia.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020**, ordenó la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción en todos los proyectos actualmente en desarrollo en el territorio nacional a partir de las 11:59 p.m. del día miércoles 25 de marzo de 2020. Se le dio una vigencia de treinta **(30) días calendario**.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020**, se prorroga por el término de treinta **(30) días calendario**, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020**, se prorroga por el término de quince **(15) días calendario**, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020**, se prorroga por el término de quince **(15) días calendario**, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción a partir del día 10 de junio de 2020, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 840 de 20 de junio de 2020**, se prorroga por el término de quince **(15) días calendario**, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción a partir del día 26 de junio de 2020, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020**, se prorroga por el término de quince **(15) días calendario**, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción a partir del día 11 de julio de 2020, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020**, se prorroga por el término de quince **(15) días calendario**, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción a partir del día 26 de julio de 2020, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 880-A de 10 de agosto de 2020** se prorroga por el término de quince **(15) días calendario**, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, a partir del lunes 10 de agosto de 2020, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 970 de 26 de agosto de 2020** se prorroga por el término de quince (15) días calendario, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 1036 de 04 de septiembre de 2020**, se levanta, a partir del lunes 7 de septiembre de 2020, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, ordenada mediante el Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020 y sus prórrogas, incluyendo la reactivación, operación y movilización de las empresas y sus trabajadores en todo el territorio nacional.

• **LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ:**

El **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga **CIEN (100) DÍAS** calendario adicional, para la ejecución del contrato; esto basado en, por ser área de difícil acceso para la carga de materiales y traslado de mano de obra y acogiendo la Resolución N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se adoptan los lineamientos de salud y seguridad impuestos por el MINSA para evitar más contagios del COVID -19 por el retorno a la normalidad de las empresas POST-COVID-19 en Panamá; en su apartado C. indica lo siguiente:

“...C. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: POR LO MENOS 2.00 MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PÚBLICOS Y LABORALES.

Se controlará la entrada al establecimiento según la capacidad del mismo, de manera que se pueda mantener un perímetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre personas).

- *Limitación de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad máxima de personas para cada área cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento físico establecido de 2 mts.*
 - Comedores;
 - Salones de reuniones y capacitación;
 - Cafeterías;
 - Puestos de Atención;
 - Bodega...”

• **INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ÉPOCA LLUVIOSA:**

El **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga **NOVENTA (90) DÍAS** calendario adicionales para la ejecución de la obra según nota O-41-2017-N° 045 fechada 20 de noviembre de 2020, se le otorgó tiempo al contratista por el tema de las condiciones climatológicas, que afectaron la accesibilidad hacia las escuelas, atrasos en llegadas de materiales, abastecimiento de los equipos, entre otras actividades adicionales. El atraso presentado en esta solicitud, corresponde al período de tiempo del año 2020, lo cual afecta considerablemente el ritmo de trabajo para la realización de las actividades en campo, por ello, tomando en consideración que los centros educativos se encuentran en área de difícil acceso y que los meses con mayor intensidad de lluvia son: agosto, septiembre, octubre y noviembre, se considera viable dicha justificación.

- Nos basamos en lo establecido en la ley 22 de Contrataciones Públicas en el siguiente artículo:

“Artículo 81: Concesión de prórroga, los retrasos que fueran producidos por causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de

1

fuerza mayor o casos fortuitos, darán derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso”.

Sin perjuicio de lo establecido, las prórrogas modificarán, proporcionalmente, los términos establecidos y se documentarán como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.

También el contratista tendrá derecho a la extensión del periodo de ejecución, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectúe con posterioridad a los ciento veinte días calendario de concluido del procedimiento de selección del contratista.”

RESUMEN DE DIAS OTORGADOS A LA EMPRESA CONTRATISTA		
ÍTEM	TRÁMITE	CANTIDAD DE DÍAS CALENDARIO
1	PANDEMIA COVID 19 PERIODO QUE VA DESDE EL 25 DE MARZO de 2020 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020(Fechas que la empresa no podía continuar con las aprobaciones de los planos con Bomberos).	166
2	LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ	100
3	Atrasos por lluvias	90
TIEMPO TOTAL NO ATRIBUIBLES AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NI AL CONTRATISTA		356

Basado en lo anterior, después de las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el cronograma de obra y el expediente administrativo del contrato en mención; el Inspector de obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección; aprueban prórroga de **DOSCIENTOS SETENTA (270) DÍAS** calendario y adicional **OCHENTA Y SEIS (86) DÍAS** calendario, dando un total de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (356) DÍAS** calendario al plazo de cumplimiento al contrato en mención:”(sic)

Que Mediante autorización de prórroga N°1 con fecha del día 10 de noviembre de 2020, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, a través del Departamento de Ejecución e Inspección de Obras concede trescientos cincuenta y seis (356) días calendario de extensión de tiempo al contrato O-41-2017.(Foja 2926).

Que la empresa entregó Póliza de Responsabilidad Civil General N° 01-45-2398, Endoso N° A-1 a la Fianza de Pago Anticipado N° 01-31-5839 y Endoso A-1 de Fianza de Cumplimiento N° 01-31-5838, todos emitidos por BANESCO SEGUROS,S.A. los cuales cubren la extensión de tiempo otorgada. (Fojas 2933-2935)

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017,

regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la prórroga de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (356) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No. O-41-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa AIR CARE CORP para el **“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: QUEBRADA DE PECES Y CAMARÓN ARRIBA, CORREGIMIENTO DE CAMARÓN ARRIBA, DISTRITO DE BESIKO, COMARCA NGÄBE BUGLÉ”**.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de “PanamaCompra”, por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


MARUJA G. DE VIAL LOBOS
Ministra de Educación




ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa



/mb


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

22 MAR 2021

ES COPIA AUTÉNTICA



