

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSIÓN DE TIEMPO DEL CONTRATO No. O-08-2018 PARA LA LICITACIÓN POR MEJOR VALOR No. 2017-0-07-0-06-LV-032669 PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO C.E.B.G. BOCA DE PARITA UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE MONAGRILLO, DISTRITO DE CHITRÉ, PROVINCIA DE HERRERA".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,
En uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato No. O-08-2018, con la empresa ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE PANAMÁ, S.A., para la Licitación Por Mejor Valor No. 2017-0-07-0-06-LV-032669, PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO C.E.B.G. BOCA DE PARITA UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE MONAGRILLO, DISTRITO DE CHITRÉ, PROVINCIA DE HERRERA".

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE PANAMÁ S.A., para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de SEISCIENTOS SETENTA (670) días calendario para la ejecución de la obra, contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación;

Que mediante Adenda 1, previamente aprobada por Resuelto 1664 del 29 de marzo de 2021 se le otorgó una Extensión de Tiempo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario.

Que mediante nota **BOCAPARITA-2021-08-03** con fecha 24 de agosto de 2021, la empresa ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE PANAMÁ, S.A., solicita una nueva extensión de tiempo (fojas 2359-2366).

Que mediante Informe de Justificación Técnica y Viabilidad la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, con fecha de 14 de septiembre de 2021 y con Viabilidad del Viceministerio de Infraestructura Educativa (fojas 2367-2369), justifica el tiempo adicional entre otras cosas a lo siguiente:

"...

I. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante nota No. **BOCAPARITA-2021-08-03** con fecha del 24 de agosto de 2021, el contratista solicita extensión de tiempo al contrato N° **O-08-2018** por **DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS CALENDARIO**, basándose en el tiempo transcurrido debido a la Pandemia, problemas de escasez de materiales (aceros y sus derivados), el cierre por tres semanas en el mes de Febrero por incremento de casos de COVID-19 en el Distrito de Chitré, adicional se dio un caso positivo en el proyecto y este personal cercano entro en cuarentena por dos semanas.

II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

La **DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA** del **VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA** del **MEDUCA**, procede analizar la petición del contratista, por lo que, viabiliza y otorga **DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS CALENDARIO**, considerando lo siguiente:

- Lo indicado en la solicitud del contratista, sobre los atrasos a raíz de las cuarentenas decretadas en la provincia de Herrera para los meses de diciembre del año 2020, enero y febrero del año 2021 a causa del aumento de casos Covid-19, podemos afirmar e indicar que, sí se dieron las paralizaciones en la actividad dentro del proyecto, afectando el avance del mismo.
Luego de estas suspensiones de las actividades, al retornar el personal, equipos y compra de materiales, el contratista se vio afectado en el tiempo del cronograma de la obra.



- Según la Gaceta Oficial del miércoles 13 de enero 2021 página 4, artículo 9, se establece cuarentena total en la Provincia de Herrera desde las 9:00 pm del viernes 15 de enero hasta las 4:00 am del lunes 1 de febrero de 2021.
- A causa de la pandemia Covid-19 se origina en el mercado una escasez de materiales de materia prima para las láminas onduladas de acero galvanizado para los techos, materia prima para las carriolas, materiales necesarios para continuar el proyecto. Debido a esta escasez de materiales ha traído como consecuencia una disminución en la producción. Adicional, materiales fabricados dentro del país también han bajado la producción, por lo que, los proveedores mantienen un bajo rendimiento en el despacho de los mismos.
- Podemos confirmar que, sí existe un atraso en el trámite de aprobación de planos para la línea de alimentación eléctrica de alta tensión con la empresa distribuidora Naturgy para su debida ejecución, por lo que, el contratista requiere de los mismos para los avances de la conexión de Acometida Eléctrica.
- **LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ:**

Basado en la Resolución N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se adoptan los lineamientos para el retorno a la normalidad de las empresas Post-Covid-19 en Panamá; en su apartado C. indica lo siguiente:

“... C. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PÚBLICOS Y LABORALES.

Se controlará la entrada al establecimiento según la capacidad del mismo, de manera que se pueda mantener un perímetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre personas).

- *Limitación de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad máxima de personas para cada área cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento físico establecido de 2 mts.*
 - Comedores;
 - Salones de reuniones y capacitación;
 - Cafeterías;
 - Puestos de Atención;
 - Bodega...” (sic)
- Nos basamos en lo establecido en la Ley 22 de Contrataciones Públicas en el siguiente artículo:

“Artículo 81: Concesión de prórroga. Los retrasos que fueran producidos por causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, darán derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso, que será tramitado de oficio o a petición de parte por la entidad contratante”.

Sin perjuicio de lo establecido, las prórrogas modificarán, proporcionalmente, los términos establecidos y se documentarán como ajustes a la orden de compra o adendas al contrato originalmente suscrito. También el contratista tendrá derecho a la extensión del periodo de ejecución, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectúe con posterioridad a los ciento veinte días calendario de concluido del procedimiento de selección de contratista.” (sic) lo subrayado es nuestro.

Basado en lo anterior, después de analizar la nota antes descrita y evaluar la necesidad del tiempo en las actividades restantes por ejecutar y analizando el avance físico que mantiene; se considera viable la solicitud del contratista para que cumpla con la terminación a satisfacción del proyecto, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección aprueban los **DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS CALENDARIO** adicional al plazo de cumplimiento al contrato en mención.(SIC)”



2892

Que mediante autorización de prórroga No.2, con fecha de 14 de septiembre de 2021, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura del Ministerio de Educación autorizan doscientos cuarenta (240) días de prórroga al Contrato O-08-2018. (foja 2370).

Que el contratista presentó Anexo No.3 a la Fianza de Cumplimiento No. 010-40-2002328 emitida por La REGIONAL DE SEGUROS, S.A., y endoso a la Póliza de Responsabilidad Civil No.07B62994, emitida por ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. (fojas 2378, 2379).

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la prórroga de doscientos cuarenta (240) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No. O-08-2018 suscrito entre EL ESTADO y la empresa ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE PANAMÁ, S.A., para el **“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO C.E.B.G. BOCA DE PARITA UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE MONAGRILLO, DISTRITO DE CHITRÉ, PROVINCIA DE HERRERA”**.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de “PanamaCompra”, por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación




ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa



/mb




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

26 NOV 2021

ES COPIA AUTÉNTICA