

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 2 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-59-2017, PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: RÍO COLORADO, CHUBE, NUEVA MOLENA, QUEBRADA MOLEJÓN, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA, DISTRITO DE BESIKÓ, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ."

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el **Contrato O-59-2017**, con el **CONSORCIO BESIKÓ**, para que realizara los trabajos para el proyecto de "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: RÍO COLORADO, CHUBE, NUEVA MOLENA, QUEBRADA MOLEJÓN, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA, DISTRITO DE BESIKÓ, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ."

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó al **CONSORCIO BESIKÓ**, para que iniciará formalmente los trabajos en el plazo de seiscientos cincuenta (650) días calendario contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del diecisiete (17) de enero de 2018, debiendo culminar el día veintiocho (28) de octubre de 2019;

Que mediante Resuelto No.6860 de 3 de diciembre de 2019, se autorizó ADENDA 1 por extensión de tiempo por trescientos sesenta y cinco (365) días calendario al Contrato O-59-2017. (foja 4706-4708)

Que mediante Resuelto No.1208 de 24 de marzo de 2020, se corrige el Resuelto No.6860 de 3 de diciembre de 2019, en su parte MOTIVA.(foja 4735)

Que a través de NOTA S/N de fecha del 9 de julio del 2020, el **CONSORCIO BESIKÓ** solicitó prórroga de nueve (9) meses aproximadamente al plazo de cumplimiento del Contrato N° O-59-2017 (foja 4746).

Que mediante Informe de Justificación Técnica y de Viabilidad fechada veintisiete (27) de julio de 2020, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura, justifica el tiempo adicional solicitado por el **CONSORCIO BESIKÓ** por los siguientes motivos: (fojas 4826-4828);

"...

PRÓRROGA DE TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO (338) DÍAS CALENDARIO

PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: RIO COLORADO, CHUBE, NUEVA MOLENA, QUEBRADA MOLEJÓN, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA, DISTRITO BESIKÓ, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

CONTRATO N° O-59-2017

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO BESIKÓ (CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES

EMPRESAS: PCS PROYECTOS SOSTENIBLE, S.A. Y MARCO OBRA PÚBLICA, S.A.)

NÚMERO DE ACTO PÚBLICO: 2016-0-07-0-12-LV-027553



I. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante NOTA (S/N) de fecha del 9 de julio del 2020, recibida el 10 de julio de 2020, emitida por la empresa **CONSORCIO BESIKÓ**, solicitó prórroga en el plazo de cumplimiento del Contrato N° O-59-2017, basándose en las siguientes razones:

"...Solicitud de la ampliación de plazo después de las medidas tomadas por el estado de alarma del COVID-19 en el decreto ejecutivo n°506 del 24 de marzo de 2020.

El plazo que solicitamos sería el resultante de sumar el plazo de paralización de actividades dictada por el decreto, más un plazo de 5 meses de temporada de lluvia perdidos por no haber podido subir los materiales en un momento y época crucial para el proyecto coincidiendo en la época seca.

Por lo anterior citado, solicitamos una prórroga de 9 meses aproximadamente, dependiendo de la fecha en la que permitan activar proyectos..."

II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición de la empresa contratista **CONSORCIO BESIKÓ**, y aclaramos que el contratista solicitó nueve (9) meses adicionales, lo que se traduce a Doscientos Setenta y Tres (273) días calendario; sin embargo, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, viabiliza la justificación de prórroga a Trescientos Treinta y Ocho (338) días calendarios adicionales; tal cual se evidencia a continuación:

PANDEMIA COVID-19:

El, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga tiempo adicional, para la ejecución del contrato; debido a que el pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020**, ordenó la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción en todos los proyectos actualmente en desarrollo en el territorio nacional a partir de las 11:59 p.m. del día miércoles 25 de marzo de 2020. Se le dio una vigencia de treinta (30) días calendarios.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020**, se prórroga por el termino de treinta (30) días calendarios la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020** se prórroga por el termino de quince (15) días calendarios la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020** se prórroga por el termino de quince (15) días calendarios la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 840 de 24 de junio de 2020** se prórroga por el termino de quince (15) días calendarios la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020** se prórroga por termino de quince (15) días calendarios la suspensión temporal de la actividad de



industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante **Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020** se prórroga por el termino de quince **(15) días calendarios** la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Atendiendo a la nueva normalidad y a los lineamientos de salud y seguridad impuestos por el MINSA para evitar más contagios del COVID -19, es evidente que el proyecto no podrá mantener la misma cantidad de personal que tenía antes de la pandemia para cumplir sus metas y cronograma de trabajo, por lo que la capacidad y rendimiento de las actividades se verán afectadas, ante esta situación.

LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ:

El, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga tiempo adicional, para la ejecución del contrato; esto basado en la Resolución N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamá; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

"... C. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PÚBLICOS Y LABORALES.

Se controlará la entrada al establecimiento según la capacidad del mismo, de manera que se pueda mantener un perímetro de seguridad alrededor de casa persona (2mts entre personas).

- *Limitación de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad máxima de personas para cada área cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento físico establecido de 2 mts.*
 - *Comedores;*
 - *Salones de reuniones y capacitación;*
 - *Cafeterías;*
 - *Puestos de Atención;*
 - *Bodega..."*

Adicional, cabe destacar que la Comarca es una de las zonas con mayor precipitación a nivel nacional, lo cual ocasiona daño en los caminos, y por ende limita el paso de materiales y personal a los Centros Educativos, afectando la construcción de la obra, por lo que es aceptable esta solicitud.

Basado en lo anterior, después de las evaluaciones y verificaciones en la nota presentada por el Contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mención; el Inspector de obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección, aprueban prórroga de Doscientos Setenta y Tres (273) días calendario de la solicitud y adicional se considera otorgar Sesenta y Cinco (65) días calendarios en consideración a los trámites explicados en los puntos antes mencionados de la Viabilidad de la Solicitud de este documento, y que este tiempo no es imputable al Contratista.

En Resumen, se aprueban **Trescientos Treinta y Ocho (338) días calendario** adicional al plazo de cumplimiento al contrato en mención.

Dado en la ciudad de Panamá, a los 27 días del mes de julio de 2020." (sic)

..."

Que mediante Autorización de Prórroga N° 2 expedida el día (11) de agosto de 2020, el Departamento de Inspección de Obras de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, concede trescientos treinta y ocho (338) días calendario de prórroga, extendiéndose el período hasta el treinta (30) de septiembre dos mil veinte (2020). (foja 4835).

Que **EL CONTRATISTA** aportó el Endoso No. A-2 de extensión de vigencia a la Fianza de Pago por Anticipado **No. 01-31-6048**, y Endoso No. A-2 de extensión de vigencia a la Fianza de Cumplimiento **No. 01-31-6046**, ambos expedidos por



9886

BANESCO SEGUROS, S.A. los cuales cubren la extensión de tiempo autorizada. (foja 4860-4861)

Que **EL CONTRATISTA** aporta Póliza de Responsabilidad Civil No. 01-45-2677 y Endoso Nro. A-11 emitidas por **BANESCO SEGUROS, S.A.**, el cual cubre la extensión de tiempo autorizada. (foja 4879).

Que la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura mediante Memorando DINIA.GSP.139.0597-20 fechado 30 de octubre de 2020, solicita se confeccione Adenda N°2 por Extensión de Tiempo al Contrato 0-59-2017. (foja 4886).

Que el Artículo 77 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan las reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, con base al interés público y el artículo 81, que regula la concesión de prórroga, ajustándose el presente caso a la normativa, por lo tanto;

RESUELVE:


ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de trescientos treinta y ocho (338) días calendarios al Contrato **O-59-2017** suscrito con el **CONSORCIO BESIKÓ** para finalizar los trabajos para el PROYECTO de: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: RÍO COLORADO, CHUBE, NUEVA MOLENA, QUEBRADA MOLEJÓN, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA, DISTRITO DE BESIKÓ, COMARCA NGÄBE BUGLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ."**

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚPLASE,



ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa




MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación



/ic



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

30 NOV 2020

ES COPIA AUTÉNTICA

