

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSIÓN DE TIEMPO N°4 DEL CONTRATO No. O-53-2017 PARA LA LICITACIÓN POR MEJOR VALOR NO. 2016-0-07-0-03-LV-028726 PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPÚBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLÓN, REPÚBLICA DE PANAMÁ".

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,
En uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato No. O-53-2017, con el **consorcio COLEGIOS COLÓN** conformado por las siguientes empresas: VP EQUIPMENT, S.A., FINIX CONTRACTORS AND DESIGNER y GERTRUDIS PIÑEIRO GARCÍA, para la Licitación Por Mejor Valor No 2016-0-07-0-0-03-LV-028726, PROYECTO: **"DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPÚBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLÓN, REPÚBLICA DE PANAMÁ".**

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó al consorcio **COLEGIOS COLÓN** para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (455) días calendario para la ejecución de la obra, contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación;

Que mediante Adenda N° 1 se concede una extensión de tiempo de CIENTO OCHENTA Y TRES (183) días calendario al contrato N° O-53-2017 que fue aprobado previamente a través de Resuelto N° 4756 de 3 de septiembre de 2019.

Que mediante Adenda N°2 se concede ciento veintitrés (123) días calendario al Contrato N° O-53-2017 que fue aprobado previamente a través de Resuelto N° 7051 de 6 de diciembre de 2019.

Que mediante Adenda No.3 se concede cuatrocientos tres (403) días calendario al Contrato N° O-53-2017 que fue aprobado previamente a través de Resuelto No.4158 de 23 de diciembre de 2020.

Que mediante nota N° **CCC-01-03-21** con fecha del 22 de marzo de 2021 el **CONSORCIO COLEGIOS COLÓN**, solicitó extensión de tiempo (fojas 4000-4001).

Que mediante Informe de Justificación Técnica y Viabilidad la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, con fecha de 23 de septiembre de 2021 (Fojas 4142-4143) y con Viabilidad del Viceministerio de Infraestructura Educativa, justifican el tiempo adicional entre otras cosas a lo siguiente:

"...

I. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

• **POR EXTENSIÓN DE TIEMPO:**

Que mediante Nota N° CCC-01-03-21, con fecha 22 de marzo de 2021, la empresa contratista hizo entrega de solicitud de prórroga al contrato en mención, en la cual indican lo siguiente:

"...

La presente tiene como finalidad solicitarles formalmente una prórroga de CIENTO OCHENTA DIAS adicionales, para la entrega definitiva del proyecto "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACION DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPUBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLÓN, REPUBLICA DE PANAMÁ". Quedando fecha de entrega definitiva el día 27 de septiembre del 2021

... " (sic)

II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

• **POR EXTENSIÓN DE TIEMPO:**

Para determinar la viabilidad de la solicitud de la Nota N° **CCC-01-03-20** con fecha del 22 de marzo de 2021, presentada por la empresa contratista, se procedió a la evaluación y análisis correspondientes y viabilizamos la misma en base a lo siguiente:



ATRASOS EN LA APROBACIÓN DE LA ADENDA N°3:

En efecto corroboramos que la adenda de tiempo N° 3, fue refrendada el 05 de marzo de 2021 y dicha adenda venció el 31 de marzo de 2021, debido a esto, la empresa contratista no logró reactivar las actividades de construcción; ya que la misma fue refrendada veintiséis (26) días antes del vencimiento de la misma y al estar el contrato vencido, la aseguradora no cubrirá cualquier incidente que se dé, con los trabajadores en campo, situación que se considera viable. Adicional, al no contar con dicho refrendo, la empresa contratista se ha visto afectada en términos de financiamiento con las entidades bancarias; por ende, no se les permite tramitar y facturar Avances de Obra para Gestión de Cobros. Por lo tanto, **el MINISTERIO DE EDUCACIÓN otorga NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO adicionales**, los cuales van desde el 07 de septiembre de 2020 (fecha de entrega de la solicitud de tiempo a la Adenda N°3) hasta el mes de enero de 2021 (fecha en que se entregó el trámite a la Contraloría General de la República de Panamá para su debido refrendo) y justifican el tiempo solicitado por la empresa contratista en concordancia con lo descrito previamente.

PANDEMIA COVID-19:

El **MINISTERIO DE EDUCACIÓN, otorga QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO adicionales**, para la ejecución del contrato; en relación al siguiente Decreto Ejecutivo:

- Que mediante Decreto Ejecutivo N°1686, con fecha 28 de diciembre de 2020, decreta restringir la movilidad de las personas a partir del 04 de enero de 2021 al 14 de enero de 2021 en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, ya que si bien es cierto el proyecto se encuentra ubicado en la Provincia de Colón. Sin embargo, la empresa contratista mantiene sus oficinas principales en la Provincia de Panamá y se vio afectado en las gestiones administrativas correspondientes ya que el personal administrativo se encontraba bajo la restricción de la cuarentena establecida por el Ministerio de Salud.

DEMORA EN GESTIÓN DE COMPRA DE MATERIALES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES

El **MINISTERIO DE EDUCACIÓN, otorga SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CALENDARIO adicionales**, para la ejecución del contrato; debido a que la empresa contratista se ha visto afectada en relación a la gestión de la compra de materiales por parte de los proveedores, lo cual ha afectado el cronograma de trabajo de la obra del contrato en mención, todo esto es debido a que se deben cumplir con las medidas bioseguridad establecidas por las entidades de salud en relación a la pandemia Covid-19, por ende, dichos proveedores no se encuentran trabajando a su máxima capacidad y las demoras son considerables.

BÚSQUEDA DE PARTIDA PRESUPUESTARIA RELACIONADA AL SALDO PENDIENTE DEL CONTRATO:

El Departamento de Ejecución e Inspección de Obras de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, considera viable otorgar **CIEN (100) DÍAS CALENDARIO** a la empresa contratista; toda vez que la Dirección Nacional de Finanzas y Desarrollo Interinstitucional del Ministerio de Educación, requiere de dicho tiempo para conseguir los recursos económicos necesarios para afrontar el saldo pendiente que se mantiene con la empresa contratista.

Adicional, es importante resaltar que debido a que las obtenciones de los recursos económicos se han visto afectado por la reestructuración dinámica fiscal del presupuesto; ya que el Ministerio de Economía y Finanzas ha manifestado la fragilidad de las finanzas del Estado.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el Ministerio de Educación), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista en relación a la solicitud de tiempo adicional y al aumento de costo al contrato y el Expediente Administrativo del contrato en mención, el inspector de obra y el jefe del departamento de ejecución e inspección; viabilizan prórroga por doscientos ochenta (280) días calendario.” (SIC).

Que Mediante autorización de prórroga N°4 con fecha de 23 de septiembre 2021, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, a través del Departamento de Ejecución e Inspección de Obras del Viceministerio de Infraestructura, concede doscientos ochenta (280) días de extensión de tiempo al contrato O-53-2017.(Foja 4144).



Que el consorcio COLEGIOS COLÓN entrega Endosos No. 14, No.15 y No.16 a la Póliza de Todo Riesgo para Contratista N°18-04-946311-0, y Endoso N°05 a la Fianza de Cumplimiento N° 04-16-0946253-0 emitidos por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A., los cuales cubren la extensión otorgada y la vigencia del contrato. (FOJAS 4151-4154).

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la prórroga de DOSCIENTOS OCHENTA (280) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No. O-53-2017, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO COLEGIOS COLÓN para Proyecto **“DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPÚBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLÓN, REPÚBLICA DE PANAMÁ”**.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de “PanamaCompra”, por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.


ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
 Viceministro de Infraestructura Educativa




MARUJA G. DE VILLALOBOS
 Ministra de Educación

/mb



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 SECRETARÍA GENERAL

02 NOV 2021

ES COPIA AUTÉNTICA

