

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 4 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-29-2017, SUSCRITO CON LA EMPRESA CALYPSO INVESTMENT, CORP., EN EL ACTO PÚBLICO LICITACIÓN POR MEJOR VALOR No. 2016-0-07-0-12-LV-027394 PARA EL PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LLANO IGLESIA, LLANO SAN MARTIN, ALTO BONITO, ALTO CALABACITO Y GASPARILLO, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO, DISTRITO DE BESI KO, COMARCA NGÄBE BUGLÉ."

**LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,
en uso de sus facultades legales,**

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato O-29-2017, con la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP., para que realizara los trabajos de "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LLANO IGLESIA, LLANO SAN MARTÍN, ALTO BONITO, ALTO CALABACITO Y GASPARILLO, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO, DISTRITO DE BESI KO, COMARCA NGABE BUGLE";

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP., para que iniciara trabajos a partir del día hábil siguiente a la notificación de la orden de proceder, por un período de ejecución de seiscientos cincuenta días (650) calendario;

Que mediante Adenda 1, se modifica la cláusula Quinta del Contrato No.O-29-2017, referente a las obligaciones del Estado y pagos;

Que mediante Adenda No.2, se realizó una extensión de tiempo al Contrato No.O-29-2017 de trescientos ochenta y ocho (388) días calendario adicionales;

Que mediante Adenda No. 3, se realizó una extensión de tiempo al Contrato No. O-29-2017 de cuatrocientos (400) días calendario adicionales;

Que a través de la nota No.2021-BESI KO II-129, con fecha del 06 de septiembre de 2021, la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP., solicitó se le concediera una extensión de tiempo por 392 días calendario (Foja 5449-5450);

Que en el Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura y con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura por Adenda de Extensión de Tiempo del Contrato No.O-29-2017 de 17 de septiembre de 2021 (foja 5456-5457), se estableció, entre otras cosas lo siguiente:

"...


1. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante la nota **No. 2021-BESI KO II-129**, con fecha del 06 de septiembre de 2021, la empresa CALYPSO INVESTMENT CORP., solicitó prórroga en el plazo de cumplimiento del Contrato O-29-2017.

2. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Luego del análisis y las verificaciones pertinentes de la solicitud por la Empresa Contratista, mediante Nota **No. 2021-BESI KO II-129**, tenemos a bien indicarles que el Viceministerio de Infraestructura Educativa de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura viabiliza justificación de prórroga por **CUATROSCIENTOS OCHENTA Y DOS (482) DÍAS** calendario, basándose en lo siguiente:

2.1 LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ:



5482

Si bien es cierto, en la prórroga N°2 del contrato en mención se le otorgaron CIEN (100) DÍAS a la empresa contratista, basándonos en los lineamientos para el retorno a la normalidad. Sin embargo, en dicho momento no se contempló la cantidad total de los días correspondientes al atraso causado por la disminución de la cantidad de personas en la obra, horarios alternos y demás motivos que afectaron la ejecución continua del proyecto. Por ende, La **DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA** del **VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**, considera viable otorgar **NOVENTA Y CUATRO (94) DÍAS CALENDARIO ADICIONALES**, esto basado en la Resolución N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamá; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

"... C. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: POR LO MENOS 2.00 MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PÚBLICOS Y LABORALES.

Se controlará la entrada al establecimiento según la capacidad del mismo, de manera que se pueda mantener un perímetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre personas).

- ...
- *Limitación de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad máxima de personas para cada área cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento físico establecido de 2 mts.*
 - Comedores;
 - Salones de reuniones y capacitación;
 - Cafeterías;
 - Puestos de Atención;
 - Bodega.

..."

2.2 DEMORA EN GESTIÓN DE COMPRA DE MATERIALES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES

La **DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA** del **VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**, otorga **CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO** adicionales, para la ejecución del contrato; debido a que la empresa contratista se ha visto afectada en relación a la gestión de la compra de materiales por parte de los proveedores, lo cual ha afectado el cronograma de trabajo de la obra del contrato en mención, todo esto es debido a que se deben cumplir con las medidas bioseguridad establecidas por las entidades de salud en relación a la pandemia Covid-19, por ende, dichos proveedores no se encuentran trabajando a su máxima capacidad y las demoras son considerables.

2.3 REESTRUCTURACIÓN DINÁMICA DEL PRESUPUESTO:

La **DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA** del **VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**, otorga **CIEN (100) DÍAS CALENDARIO** para la culminación total de la obra del contrato en mención; toda vez que el Ministerio de Educación como entidad contratante, responsable de los pagos a la empresa contratista, ha sido afectada de manera considerable en relación a la reestructuración del presupuesto; es por ello, que se considera viable otorgar tiempo adicional para sufragar las cuentas presentadas por la empresa contratista.

2.4 PERÍODO DE TIEMPO PARA CULMINAR LA OBRA Y CIERRE DE ADMINISTRATIVO:

La **DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA** del **VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**, considera viable el período de vigencia administrativa del contrato; esto debido al tiempo que se requiere para el cierre administrativo del contrato y al tiempo que se requiere para dar finalización los trabajos físicos del Centro Educativo, involucrado en este contrato; es por ello que viabilizada la aprobación de **CIENTO CUARENTA (140) DÍAS CALENDARIO ADICIONALES**.

Debido a la suspensión de las actividades de construcción, el proyecto requiere tiempo adicional, para la realización de las actividades antes descritas; tal cual se muestra en el Cronograma de Obra anexo a esta solicitud.



5481

Basado en lo anterior, después de las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el cronograma de obra y el expediente administrativo del contrato en mención; el Inspector de obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección; aprueban prórroga de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS (482)** días calendario adicionales al plazo de cumplimiento al contrato en mención, tomando en consideración la situación actual económica del país debido a la pandemia por Covid-19.”(sic)

Que mediante la Autorización de Prórroga No.3 expedida el 17 de septiembre del 2021, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura concede CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS (482) días calendario de prórroga a la empresa CALYPSO INVESTMENT CORP, extendiéndose el periodo de ejecución de la obra hasta el 31 DE MARZO DE 2023 (Foja 5458);

Que la empresa CALYPSO INVESTMENT CORP, aportó lo siguiente:

Endoso No.04 a la Fianza de Cumplimiento No.04-16-0944758-0 emitido por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A., con vigencia hasta el 31 de marzo de 2023, (foja 5477);

Endoso No. 04 de la Fianza de Pago Anticipado No. 04-08-0944760-0 emitido por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A., con vigencia hasta el 31 de marzo de 2023, (foja 5475);

Endoso 1 de la Póliza de Responsabilidad Civil No.06-01-959335-1 emitida por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A., con vigencia hasta el 31 de marzo de 2023 (foja 5474);

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por lo tanto;

RESUELVE:


ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar prórroga de cuatrocientos ochenta y dos (482) días calendario al Contrato No.O-29-2017, suscrito con la empresa CALYPSO INVESTMENT CORP., para finalizar los trabajos de “DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LLANO IGLESIA, LLANO SAN MARTIN, ALTO BONITO, ALTO CALABACITO Y GASPARILLO, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO, DISTRITO DE BESI KO, COMARCA NGÄBE BUGLÉ.”

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de “Panama Compra”, por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.


ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.


FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y de conformidad a lo establecido en el artículo 100 de la Ley 61 de 22 de septiembre de 2017.


COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa




MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

30 NOV 2021

ES COPIA AUTÉNTICA



/mb