

Por el cual se Autoriza prórroga al Contrato O-27-2014, suscrito con la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., a fin de que continúe los trabajos del "PROYECTO DE EJECUCIÓN EN DOS ETAPAS: DISEÑO, DESARROLLO, APROBACIÓN DE PLANOS, ADECUACIÓN Y MEJORAS DEL PABELLÓN 1 CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIOS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ, DISTRITO DE PANAMÁ, CORREGIMIENTO DE BELLA VISTA". Licitación por Mejor Valor No. 2014-0-07-0-08-LV-017763

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribió el Contrato O-27-2014, con la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., para realizar los trabajos de "PROYECTO DE EJECUCIÓN EN DOS ETAPAS: DISEÑO, DESARROLLO, APROBACIÓN DE PLANOS, ADECUACIÓN Y MEJORAS DEL PABELLÓN 1 CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIOS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ, DISTRITO DE PANAMÁ, CORREGIMIENTO DE BELLA VISTA", (foja 905-911 tomo II);

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de trescientos cuarenta (340) días calendario contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de notificación, es decir a partir del trece (13) de noviembre de 2014, debiendo culminar el día dieciocho (18) de octubre de 2015, (foja 968 tomo III);

Que a través de la Adenda 1 Resuelto No.971 del 17 de marzo de 2016, se concede prórroga de doscientos noventa (290) días a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., para que continúe con los trabajos del presente proyecto;

Que a través de la Adenda 2 Resuelto No.4400 del 4 de octubre de 2016, se concede prórroga de trescientos (300) días a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., para que continúe con los trabajos del presente proyecto;

Que a través de la Adenda 3 Resuelto No.3076 del 22 de junio de 2017, se concede prórroga de trescientos (300) días a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., para que continúe con los trabajos del presente proyecto;

Que a través de la Adenda 4 Resuelto No.1077 del 13 de marzo de 2018, se concede prórroga de ciento cuarenta y dos (142) días a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., para que continúe con los trabajos del presente proyecto;

Que a través de la Adenda 5 Resuelto No.5306 de 23 de octubre de 2018 corregido mediante Resuelto No.5772 del 9 de noviembre de 2018, se concede prórroga de ciento noventa y siete (197) días a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., para que continúe con los trabajos del presente proyecto;

Que a través de la Adenda 6 Resuelto No.2007-A del 7 de mayo de 2019, se concede prórroga de doscientos catorce (214) días calendario a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., para que continuar con los trabajos del presente proyecto;

Que a través de la Adenda 7 Resuelto No.6823 del 2 de diciembre de 2019, se concede prórroga de ciento cincuenta y dos (152) días calendario a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA S.A., para que continuar con los trabajos del presente proyecto;



Que a través de la Adenda 8 Resuelto No.3520 de 29 de octubre de 2020, se concede prórroga de trescientos seis (306) días calendario a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA S.A., para que continuar con los trabajos del presente proyecto;

Que a través de la Nota MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES-2014-406 con fecha del 10 de febrero de 2020 la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., solicitó que se le concediera una extensión de tiempo hasta 30 de junio de 2021. (Foja 8027);

Que en Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura y con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura, fechada 19 de febrero de 2021 visible a fojas 8057 a 8062 establece que la extensión de tiempo al Contrato No.O-27-2014, obedece entre otras cosas, a lo siguiente:

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO:

- Qué, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, mediante el Resuelto N° 2180 de 25 de abril de 2014, adjudicó la licitación por mejor valor N° **2014-0-07-0-08-LV-017763**, correspondiente al proyecto **“PROYECTO DE EJECUCIÓN EN DOS ETAPAS: DISEÑO, DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS, ADECUACIÓN Y MEJORAS DEL PABELLON 1 CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE PANAMA”**, a la empresa, **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A.**, por un monto de dos millones ochocientos sesenta y un mil trescientos cincuenta y un balboas con 42/100 (B/. 2,861,351.42).
- Qué, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, como entidad contratante y la empresa contratista, **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A.**, formalizaron el contrato N° **O-27-2014**, para el **“PROYECTO DE EJECUCIÓN EN DOS ETAPAS: DISEÑO, DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS, ADECUACIÓN Y MEJORAS DEL PABELLON 1 CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE PANAMA”**, el cual se firmó el 30 de junio de 2014. El mismo fue firmado, en representación del Estado panameño por la Exministra de Educación, Lucy Molinar y por parte de la empresa contratista, por el señor Esteban Tejedor.
- Que mediante la Orden de Proceder DNIA.GCP.139.3.00034-14 de fecha 20 de octubre de 2014, debidamente notificada el día 12 de noviembre de 2014, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN** entregó la Orden de Proceder a la empresa, **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A.**, para ejecutar la obra en un periodo de **trescientos cuarenta (340) días calendario**, cuya fecha de inicio fue el 13 de noviembre de 2014 y fecha de finalización el 18 de octubre de 2015
- Que mediante el Resuelto N° 971 de fecha 17 de marzo de 2016, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, autorizó una prórroga de doscientos noventa (290) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del contrato N° **O-27-2014**, suscrito entre EL ESTADO y la empresa **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A.**, para los trabajos de **“PROYECTO DE EJECUCIÓN EN DOS ETAPAS: DISEÑO, DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS, ADECUACIÓN Y MEJORAS DEL PABELLON 1 CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE PANAMA”**, suscribiéndose la adenda N°1, la cual se firmó el día 28 de marzo de 2016. La misma fue firmada en representación del Estado panameño, por la Ex ministra de Educación, Marcela Paredes de Vásquez y por parte de la empresa contratista, por el señor Esteban Tejedor.



- Que mediante el Resuelto N° 4400 de fecha 04 de octubre de 2016, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, autorizó una prórroga de trescientos (300) días calendario para que se culminen los trabajos de **“PROYECTO DE EJECUCIÓN EN DOS ETAPAS: DISEÑO, DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS, ADECUACIÓN Y MEJORAS DEL PABELLON 1 CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE PANAMA”**, suscribiéndose la adenda N°2, con fecha del 04 de octubre de 2016, debidamente refrendada el día 13 de diciembre de 2016.
- Que mediante el Resuelto N° 3076 de fecha 22 de junio de 2017 el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, autorizó una prórroga de trescientos (300) días calendario al contrato O-27-2014, suscrito con la empresa **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A.**, para que continúen con los trabajos de **“PROYECTO DE EJECUCIÓN EN DOS ETAPAS: DISEÑO, DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS, ADECUACIÓN Y MEJORAS DEL PABELLON 1 CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE PANAMA”**, suscribiéndose la adenda N°3, con fecha del 25 de septiembre de 2017, debidamente refrendada el día 25 de octubre de 2017
- Que mediante el Resuelto N° 1077 de fecha 13 de marzo de 2018, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, autorizó una prórroga de ciento cuarenta y dos (142) días calendario al contrato O-27-2014, suscrito con la empresa **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CANAIMA S.A.**, para culminar los trabajos de **“PROYECTO DE EJECUCIÓN EN DOS ETAPAS: DISEÑO, DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS, ADECUACIÓN Y MEJORAS DEL PABELLON 1 CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE PANAMA”**, suscribiéndose la adenda N°4, con fecha del 13 de marzo de 2018, debidamente refrendada el día 26 de abril de 2018.
- Que mediante el Resuelto N° 5306 de fecha 23 de octubre de 2018, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, autorizó una prórroga de ciento noventa y siete (197) días calendario al contrato O-27-2014, suscrito con la empresa **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A.**, para culminar los trabajos de **“PROYECTO DE EJECUCIÓN EN DOS ETAPAS: DISEÑO, DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS, ADECUACIÓN Y MEJORAS DEL PABELLON 1 CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE PANAMA”**, suscribiéndose la adenda N°5, con fecha del 22 de octubre de 2018, debidamente refrendada el día 19 de diciembre de 2018.
- Que mediante el Resuelto N° 5772 de fecha 09 de noviembre de 2018, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, resuelve lo siguiente: **“ARTICULO PRIMERO: CORREGIR la parte considerativa del Resuelto N°5306 de 23 de octubre de 2018, específicamente el párrafo décimo que establecía lo siguiente:**

*Que mediante la Autorización de Prórroga No.5 expedida el 04 de julio de 2018, el Departamento de Ejecución e Inspección de Obras de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura concede ciento noventa y siete (197) días calendario de prórroga a la Empresa **PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A**; extendiéndose el periodo de ejecución de la obra hasta el día veintiocho (28) de febrero de 2018, (foja.4595);*

Quede de la siguiente manera:



*Que mediante la Autorización de Prórroga No.5 expedida el 04 de julio de 2018, el Departamento de Ejecución e Inspección de Obras de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura concede ciento noventa y siete (197) días calendario de prórroga a la Empresa **PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A**; extendiéndose el periodo de ejecución de la obra hasta el día veintiocho (28) de febrero de 2019, (foja.4595);".*

- Que mediante el Resuelto N° 2007 A de fecha 07 de mayo de 2019, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, autorizó una prórroga de doscientos catorce (214) días calendario al contrato O-27-2014, suscrito con la empresa **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A.**, para culminar los trabajos de **"PROYECTO DE EJECUCIÓN EN DOS ETAPAS: DISEÑO, DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS, ADECUACIÓN Y MEJORAS DEL PABELLON 1 CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE PANAMA"**, suscribiéndose la adenda N°6, con fecha del 07 de mayo de 2019, debidamente refrendada el día 04 de julio de 2019.
- Que mediante el Resuelto N° 6823 de fecha 02 de diciembre de 2019, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, autorizó una prórroga de ciento cincuenta y dos (152) días calendario al contrato O-27-2014, suscrito con la empresa **PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A** para culminar los trabajos **"PROYECTOS DE EJECUCIÓN EN DOS ETAPAS: DISEÑO, DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS, ADECUACIÓN Y MEJORAS DEL PABELLON 1 CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE PANAMA"**, suscribiéndose la adenda N°7, con fecha del 18 de diciembre de 2019, debidamente refrendada el día 28 de febrero de 2020.
- Que mediante el Resuelto N° 3520 de fecha 29 de octubre de 2020, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, autorizó una prórroga de trescientos seis (306) días calendario al contrato O-27-2014, suscrito con la empresa **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A** para continuar los trabajos del **"PROYECTO DE EJECUCIÓN EN DOS ETAPAS: DISEÑO, DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS, ADECUACIÓN Y MEJORAS DEL PABELLON 1 CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE PANAMA"**.

2. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

- Que Mediante la nota **MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES-2014-401** de 27 de octubre de 2020, la empresa **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A.**, solicitó prórroga en el plazo de cumplimiento del Contrato O-27-2014, denominado **"PROYECTO DE EJECUCION EN DOS ETAPAS: DISEÑO, DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS, ADECUACION Y MEJORAS DEL PABELLON 1 CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION DE MODULO PARA LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE PANAMA, CORREGIMIENTO DE BELLA VISTA"**, por ciento veinte (120) días calendarios, en la cual mencionan lo siguiente:

"...

Por medio de la presente, sometemos a su consideración la solicitud de extensión de tiempo, a partir del 1 de enero del 2021 hasta el 30 de abril del 2021 por las siguientes razones:



1...

2...

3...

*La empresa reitera su responsabilidad en finalizar la obra cumpliendo con los compromisos adquiridos. Así como también concluiremos las instalaciones de los Aires Acondicionados Split y los Sistemas Especiales Pendientes en el Pabellón Existente #1.
... " (sic)*

Posteriormente, debido a que la adenda N°8 por extensión de tiempo aún no ha sido refrendada por la Contraloría General de la República de Panamá, la Empresa Contratista realizó una ampliación a la solicitud de tiempo, mediante la **nota N° MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES-2014-403** con fecha de 22 de diciembre de 2020, en la cual indican lo siguiente:

"...

Por medio de la presente, sometemos a su consideración una ampliación de dos meses (60) días al tiempo de extensión solicitado en la nota MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES-2014-401, tomando en consideración el tiempo que demoran los trámites administrativos para el refrendo de la misma. El tiempo final solicitado para este proyecto sería hasta el 30 de junio del 2021.

... " (sic)

Seguidamente, en vista de que la adenda N°8 por extensión de tiempo aún no ha sido refrendada por la Contraloría General de la República de Panamá, la Empresa Contratista realizó una ampliación a la solicitud de tiempo, mediante la **nota N° MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES-2014-406** con fecha de 10 de febrero de 2021, en la cual indican lo siguiente:

"...

Por medio de la presente, sometemos a su consideración una ampliación por 6 meses (184) días, al tiempo de extensión solicitado en la nota MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES-2014-403, tomando en consideración el tiempo que demoran los trámites administrativos para el refrendo de la misma. El tiempo final solicitado para este proyecto sería hasta el 31 de diciembre del 2021.

... " (sic).

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición del Contratista, mediante las Notas N° **MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES-2014-401** de 27 de octubre de 2020, y N° **MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES-2014-403** de 22 de diciembre de 2020 y **nota N° MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES-2014-406** con fecha de 10 de febrero de 2021, luego de las evaluaciones correspondientes, el Ministerio de Educación, viabiliza prórroga de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario; tal cual se evidencia a continuación:

3.1 TRÁMITE DE REFRENDO DE LA ADENDA POR EXTENSIÓN DE TIEMPO N°8:

Según el punto 1 presentado por el Contratista en su solicitud por extensión de tiempo, corroboramos que, de hecho, la prórroga N°8 por extensión de tiempo, se encuentra aún en recorrido dentro del Ministerio de Educación, por lo tanto, al no contar con el Contrato vigente, la Empresa Contratista se le ha dificultado el flujo económico con las entidades bancarias, afectando esto la reactivación de la obra; ya que la misma implica costos de materiales, mano de obra y las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud. De acuerdo a lo antes mencionado, se le otorgan **CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) DÍAS calendario**, referente a esta justificación, ya que el contrato en mención no cuenta con vigencia desde el mes de marzo de 2020.

3.2 PANDEMIA COVID-19:

En la prórroga N°8 correspondiente al contrato en mención, el Ministerio de Educación le otorgó ciento cinco (105) días calendario, debido a la pandemia por Covid-19; ya que en dicho momento no se tenía una fecha establecida para levantar la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción. Basándonos en el Decreto Ejecutivo N° 1036, con fecha del 04 de septiembre de 2020, el cual levantó a partir del 07 de septiembre de 2020, la suspensión temporal



de la actividad de la industria de la construcción, ordenada mediante el Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020 y sus prórrogas, incluyendo la reactivación, operación y movilización de las empresas y sus trabajadores en todo el territorio nacional, tomando en consideración los ciento cinco (105) días calendario otorgados anteriormente y el Decreto Ejecutivo N°1686, con fecha 28 de diciembre de 2020, por medio del cual se decreta restringir la movilidad de las personas a partir del 04 de enero de 2021 al 14 de enero de 2021 en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, el Ministerio de educación otorga los SESENTA Y UN (61) DÍAS calendario restantes a la totalidad de ciento sesenta y seis (166) días calendario que les corresponde a las empresas por la paralización de las obras durante el Estado de Emergencia Nacional y DIEZ (10) DÍAS calendario por el Decreto Ejecutivo N°1686. En total se le otorgan **SESENTA Y UN (71) DÍAS CALENDARIO**.

3.3 LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ:

El, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, le otorga **CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS calendario** adicional, para la ejecución del contrato; esto basado en la Resolución N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamá; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

"... C. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PÚBLICOS Y LABORALES.

Se controlará la entrada al establecimiento según la capacidad del mismo, de manera que se pueda mantener un perímetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre personas).

Limitación de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad máxima de personas para cada área cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento físico establecido de 2 mts.

- Comedores;
- Salones de reuniones y capacitación;
- Cafeterías;
- Puestos de Atención;
- Bodega. ...". (sic)

A continuación, se presenta cuadro resumen de cantidades de días otorgados, para cada trámite:

RESUMEN DE FECHAS OTORGADAS A LA EMPRESA CONTRATISTA		
ÍTEM	TRÁMITE	CANTIDAD DE DÍAS CALENDARIO
1	TRÁMITE DE REFRENDO PRÓRROGA N°8	144
2	PANDEMIA COVID-19	71
3	LINEAMIENTOS POST-COVID-19	150
4	TOTAL	365

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el Ministerio de Educación), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del contrato en mención, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de obra y el jefe del departamento de ejecución e inspección; aprueban prórroga de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días calendario debido a el atraso significativo por la suspensión temporal de las actividades de la industria de la construcción por la pandemia (COVID-19) y a los lineamientos para el retorno a la normalidad de las empresas post-covid-19 en Panamá, la cual afecto el cronograma de trabajo para el proyecto.(SIC)"

Que mediante la Autorización de Prórroga No.9 expedida el 19 de febrero de 2021, el Departamento de Ejecución e Inspección de Obras de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura concede trescientos sesenta y cinco (365) días calendario de prórroga a la Empresa **PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A.**, extendiéndose el período de ejecución de la obra hasta el día 31 de diciembre de 2021, (foja 8063);



Que la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., aportó el endoso No. 11 de la Fianza de Cumplimiento No.04-16-0912242-0 y el endoso No.16 de la Póliza de Seguro de Todo Riesgo para Contratista No.18-04-912314-0, ambos emitidos por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A., debidamente actualizados (fojas 8097 y 8096);

Que el 27 de abril 2021, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura en MEMORANDO DINIA.GSP.139.0274-21, solicita se confeccione Adenda 9 por Extensión de Tiempo al Contrato O-27-2014 (foja 8084);

Que el Artículo 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, establece las reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, concesión de prórroga respectivamente ajustándose el presente caso a la normativa, por lo tanto;

RESUELVE:


PRIMERO: Autorizar prórroga de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario al Contrato O-27-2014, suscrito con la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., para continuar los trabajos del "PROYECTO DE EJECUCIÓN EN DOS ETAPAS: DISEÑO, DESARROLLO, APROBACIÓN DE PLANOS, ADECUACIÓN Y MEJORAS DEL PABELLÓN 1 CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIOS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ, DISTRITO DE PANAMÁ, CORREGIMIENTO DE BELLA VISTA".

SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.


TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 81 y 77 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido en el artículo 100 de la Ley 61 de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educación




ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA
Viceministro de Infraestructura Educativa



MGdV/mb


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

20 MAY 2021

ES COPIA AUTÉNTICA

