

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSIÓN DE TIEMPO DEL CONTRATO No.O-50-2017 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) AULAS TEORICAS, LABORATORIOS DE TURISMO, COMEDOR, AULA DE RECURSOS, BIBLIOTECAS Y REMODELACIÓN GENERAL DE COLEGIO FRANCISCO MORAZÁN UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ"

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,  
en uso de sus facultades legales,

**CONSIDERANDO:**

Que el Estado suscribió el Contrato No.O-50-2017, suscrito con la empresa CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A., para el DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) AULAS TEORICAS, LABORATORIOS DE TURISMO, COMEDOR, AULA DE RECURSOS, BIBLIOTECAS Y REMODELACIÓN GENERAL DE COLEGIO FRANCISCO MORAZÁN UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ";

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A., para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo dentro del término de cuatrocientos cincuenta (450) DÍAS CALENDARIO de ejecución de la obra y con el plazo de vigencia del contrato de quinientos diez (510) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de su notificación;

Que mediante Adenda 1 se le concedió una prórroga por doscientos cuarenta (240) días calendario al plazo de ejecución del Contrato No.O-50-2017;

Que mediante Adenda 2 se le concedió una prórroga por ciento sesenta y dos (162) días calendario al plazo de ejecución del Contrato No.O-50-2017;

Que mediante la Nota Ref: Solicitud de Adenda de prórroga de tiempo, con fecha del 2 de julio de 2020, visible a foja 1,661 la empresa CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A., solicitó se le concediera una extensión de tiempo del Contrato No.O-50-2017;

Que en Informe de Justificación Técnica de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura y con la viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura, fechada 10 de julio de 2020, visible de fojas 1664 a 1,667, se establece que la extensión de tiempo al Contrato No.O-50-2017, obedece entre otras cosas, a lo siguiente:

"...

**II. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:**

Mediante las NOTA (S/N), con fecha del 29 de junio del 2020, recibida el 01 de julio de 2020 y NOTA (S/N), con fecha del 02 de julio del 2020, recibida el 02 de julio de 2020 emitidas por la empresa, CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A., solicitó prórroga en el plazo de cumplimiento del Contrato N° O-50-2017, basándose en las siguientes razones:

NOTA (S/N), CON FECHA DEL 29 DE JUNIO DEL 2020:

"...

1- Cierre por cuarentena. Desde el 24 de marzo próximo pasado toda la industria de la construcción se vio forzada a detener los trabajos en los proyectos que se adelantaban. Esta cuarentena fue efectiva hasta el pasado 1 de junio, cuando se abrió el bloque 2.

2- Fecha de reinicio. A la fecha de la presente no tenemos fecha cierta de reinicio de los trabajos en los proyectos ya que se depende de la aprobación por parte del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para el reinicio de las labores para luego esperar que el Ministerio de Salud, autorice el inicio de los trabajos de campo en cada uno de los Proyectos. Tenemos entendido que la Titular de Educación solicitó la inclusión de este proyecto al MINSA y a la fecha no ha habido respuesta. Nuestra estimación la hacemos en base a la premisa que podremos reiniciar labores el próximo 20 de julio.





3- Límite de personal. El tiempo solicitado se ve directamente supeditado al número de empleados que podremos poner a trabajar en las diversas áreas, para cumplir con las normativas del distanciamiento y otras normas impuestas por la normalización Post Covid-19..."

NOTA (S/N), CON FECHA DEL 02 DE JULIO DEL 2020:

"... Entendemos que las solicitudes para prórroga de contrato deben hacerse antes del vencimiento de la vigencia de este. Sin embargo, debemos resaltar que, por decreto presidencial desde el 24 de marzo pasado, nuestras oficinas, así como toda la industria de la construcción y todo el país, permanecemos cerrados por la cuarentena decretada para enfrentar el COVID-19. Nuestras oficinas se mantuvieron totalmente cerradas hasta 1 de junio pasado, fecha en la cual se autorizó la reapertura del Bloque 2 y desde entonces hemos procurado conseguir las autorizaciones del MITRADEL y del MINSA para poder operar. Dicho lo anterior, es la razón por la cual las solicitudes de prórroga para casa proyectos fueron firmadas en la fecha efectiva del 29 de junio 2020..."

### III. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición de la empresa, CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A., y aclaramos que el contratista solicitó Doscientos Treinta y Siete (237) días calendarios adicionales; sin embargo, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, viabiliza la justificación de prórroga de Cuatrocientos Cincuenta (450) días calendarios adicionales; tal cual se evidencia a continuación:

#### PANDEMIA COVID-19:

El, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, otorga tiempo adicional, para la ejecución del contrato; debido a que el pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional.

A continuación, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:

- Que mediante decreto ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la suspensión temporal de labores de la actividad de la industria de la construcción.
- Que mediante decreto ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de treinta (30) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante decreto ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante decreto ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.

Observación: Tomando en consideración que dicho proyecto se encuentra en el listado inicial de reapertura de obras que fue enviado al, MINISTERIO DE SALUD, y que al momento de generar este informe no hemos mantenido respuesta de dicha Entidad, vemos viable otorgarle tiempo adicional al contrato en mención por el estado de emergencia nacional que ha afectado directamente el cronograma planificado por la empresa contratista.

Atendiendo a la nueva normalidad y a los lineamientos de salud y seguridad impuestos por el MINSA para evitar más contagios del COVID -19, es evidente que el proyecto no podrá mantener la misma cantidad de personal que tenía antes de la pandemia para cumplir sus metas y cronograma de trabajo, por lo que la capacidad y rendimiento de las actividades se verán afectadas, ante esta situación.





## LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ:

El MINISTERIO DE EDUCACIÓN, otorga tiempo adicional, para la ejecución del contrato; esto basado en la Resolución N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamá; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

**"... C. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PÚBLICOS Y LABORALES.**

Se controlará la entrada al establecimiento según la capacidad del mismo, de manera que se pueda mantener un perímetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre personas).

• Limitación de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad máxima de personas para cada área cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento físico establecido de 2 mts.

o Comedores;

o Salones de reuniones y capacitación;

o Cafeterías;

o Puestos de Atención;

o Bodega...".

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Comunidad Educativa, Empresa Contratista y el Ministerio de Educación), las evaluaciones y verificaciones de las notas presentadas por el Contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mención, se considera viable la solicitud del Contratista, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección; aprueban prórroga de Doscientos Treinta y Siete (237) días calendarios de la solicitud y adicional se considera otorgar Doscientos Trece (213) días calendarios en consideración a los trámites explicados en los puntos antes mencionados en la parte III. De la Viabilidad de la Solicitud de este documento, y que este tiempo no es imputable al Contratista.

En Resumen, se aprueban Cuatrocientos Cincuenta (450) días calendario adicional al plazo de cumplimiento al contrato en mención.

... " (Sic);

Que mediante la Autorización de Prórroga No.3 del 26 octubre de 2020, visible a foja 1681, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura, concede cuatrocientos cincuenta (450) días calendario de prórroga la empresa CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A., extendiéndose el período de ejecución de la obra del contrato No.O-50-2017, hasta el 22 de agosto de 2021 y de vigencia hasta el 21 de octubre de 2021;

Que la empresa CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A., aportó el endoso No.06 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-0945845-0 (foja 1,700), los endosos No.6 (foja 1,695), 7 (foja 1,694), 8 (foja 1,565), 9 (foja 1,693) y 10 (foja 1,692), de la Póliza de Seguro de Todo Riesgo para Contratista No.18-04-946091-0 y los Endosos 8 (foja 1,699), 9 (foja 1,698), 10 (foja 1,564), 11 (foja 1,697) y 12 (foja 1,696), de la Póliza de Responsabilidad Civil General No.06-01-946089-0, todos emitidos por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMERICA, S.A., los cuales cubren la extensión otorgada y vigente hasta el 21 de octubre de 2021;

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar la prórroga de cuatrocientos cincuenta (450) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No.O-50-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A., para el "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) AULAS TEORICAS, LABORATORIOS DE TURISMO, COMEDOR, AULA DE RECURSOS, BIBLIOTECAS Y REMODELACIÓN GENERAL DE COLEGIO FRANCISCO MORAZÁN UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ".



**ARTÍCULO SEGUNDO:** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

**ARTÍCULO TERCERO:** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículo 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y artículo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo establecido con el artículo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA  
Viceministro de Infraestructura Educativa



  
MARUJA G. DE VILLALOBOS  
Ministra de Educación



ac



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA GENERAL

30 ABR 2021

ES COPIA AUTÉNTICA

