

**POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 3 POR EXTENSIÓN DE TIEMPO AL CONTRATO O-29-2017, SUSCRITO CON LA EMPRESA CALYPSO INVESTMENT, CORP., EN EL ACTO PÚBLICO LICITACIÓN POR MEJOR VALOR No. 2016-0-07-0-12-LV-027394 PARA EL PROYECTO: "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LLANO IGLESIA, LLANO SAN MARTÍN, ALTO BONITO, ALTO CALABACITO Y GASPARILLO, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO, DISTRITO DE BESI KO, COMARCA NGÄBE BUGLÉ."**

**LA MINISTRA DE EDUCACIÓN,  
en uso de sus facultades legales,**

**CONSIDERANDO:**

Que el Estado suscribió el Contrato O-29-2017, con la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP., para que realizara los trabajos de "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LLANO IGLESIA, LLANO SAN MARTÍN, ALTO BONITO, ALTO CALABACITO Y GASPARILLO, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO, DISTRITO DE BESI KO, COMARCA NGABE BUGLE";

Que mediante Orden de Proceder, se autorizó a la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP., para que iniciara trabajos a partir del día hábil siguiente a la notificación de la orden de proceder, por un período de ejecución de seiscientos cincuenta días (650) calendario;

Que mediante Adenda 1, se modifica la cláusula Quinta del Contrato No.O-29-2017, referente a las obligaciones del Estado y pagos;

Que mediante Adenda No.2, se realizó una extensión de tiempo al Contrato No.O-29-2017 de trescientos ochenta y ocho (388) días calendario adicionales;

Que a través de la nota No.2018-BESI KO II-112, con fecha del 13 de agosto de 2020, la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP., solicitó se le concediera una extensión de tiempo por 427 días calendario (Foja 4918 a 4919);

Que en el Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura y con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura por Adenda de Extensión de Tiempo del Contrato No.O-29-2017 de 29 de enero de 2020 (foja 5138 a 5142), se estableció, entre otras cosas lo siguiente:

"...

**2. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:**

*Mediante la nota No. 2018-BESI KO II-112, con fecha del 13 de agosto de 2020, la empresa CALYPSO INVESTMENT CORP., solicitó prórroga en el plazo de cumplimiento del Contrato O-29-2017, basándose en las siguientes razones:*

"...

*Sirva la misiva para solicitar, muy respetuosamente una extensión de tiempo de 427 días calendarios a partir de 31 de octubre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021; basado en los siguientes sustentos:*

*1. La adenda por extensión de tiempo hasta el 30 de octubre del 2020, se encuentra en la institución, por lo tanto, el tiempo de trámite de refrendo de la misma se verá afectada.*

*2. La cuarentena establecida por Decreto Ejecutivo No.78 del Gobierno Nacional continúa afectando nuestras actividades, situación considerada de fuerza mayor, que nos ha impactado directamente en la paralización total, programación de suministro de materiales por cierre de empresas y proveedores, cronograma, presupuesto y mano de obra con contrato suspendido, entre otros. (Ver nota 104 del 23 de marzo de 2020).*





5226

3. La reducción del personal de obra que el proyecto mantendrá en la ejecución de obra, basado en la resolución n° 401 del 11 de mayo de 2020, en donde se adoptan los lineamientos para el retorno a la normalidad de las empresas post-covid19.

4. El tiempo solicitado se ha estimado al reinicio de las actividades para el 01 de septiembre del presente año y requerimos contar con la vigencia del contrato.

5. El reinicio de las actividades será en los meses de invierno lo cual dificultará el acceso a los proyectos; por las constantes lluvias; que ocasionan la crecida de los ríos y quebradas, el cual nos impide la entrada para abastecer los equipos y el acarreo de materiales a los diferentes proyectos

...

### 3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Luego del análisis y las verificaciones pertinentes de la solicitud por la Empresa Contratista, mediante Nota No. 2018-BESIKO II-112, tenemos a bien indicarles que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN viabiliza justificación de prórroga por CUATROSCIENTOS (400) DÍAS calendario, basándose en lo siguiente:

#### ATRASOS EN TRAMITES POR PARTE DE MEDUCA EN EL REFRENDO DE LA ADENDA POR EXTENSIÓN DE TIEMPO N°2

El, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, otorga NOVENTA (90) DÍAS adicionales; ya que en efecto corroboramos que la adenda por extensión de tiempo N° 2 no se encuentra refrendada a la fecha de generado este informe. Adicional, al no contar con dicho refrendo, la empresa Contratista se ha visto afectada en términos de financiamiento con las entidades bancarias; por ende, no se les permite tramitar y facturar Avances de Obra para Gestión de Cobros.

#### PANDEMIA COVID-19

El, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, otorga CIENTO SESENTA Y SEIS (166) DÍAS adicionales, para la ejecución del contrato; debido a que el pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (Covid-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dictan otras disposiciones.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 504 del 23 de marzo de 2020, que establece disposiciones sobre las medidas de cuarentena y/o aislamiento que se ordene a las personas diagnosticadas como caso sospechoso o positivo por COVID-19" y Decreto ejecutivo N° 505 de 23 de marzo de 2020 que establece modificaciones al artículo 1 del Decreto ejecutivo N° 490 del 17 de marzo de 2020, que establece el toque de queda en la República de Panamá y dicta otras disposiciones", ocasionó la irregularidad de personal administrativo en la Institución. Se estima que por ser este un evento de caso fortuito que afecta a toda la economía del país se calcula que por actividades atrasadas producto de la pandemia.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020, ordenó la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción en todos los proyectos actualmente en desarrollo en el territorio nacional a partir de las 11:59 p.m. del día miércoles 25 de marzo de 2020. Se le dio una vigencia de treinta (30) días calendarios.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020, se prórroga por el termino de treinta (30) días calendarios la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020, se prórroga por el termino de quince (15) días calendarios la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.





Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020, se prórroga por el termino de quince (15) días calendarios la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción a partir del día 10 de junio de 2020, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020, se prórroga por el termino de quince (15) días calendarios la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción a partir del día 11 de julio de 2020, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020, se prórroga por el termino de quince (15) días calendarios la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción a partir del día 26 de julio de 2020, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A, con fecha del 10 de agosto de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1036, con fecha del 04 de septiembre de 2020, decreta levantar a partir del 07 de septiembre de 2020, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, ordenada mediante el Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020, y sus prórrogas, incluyendo la reactivación, operación y movilización de las empresas y sus trabajadores en todo el territorio nacional.

#### LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ:

El, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, otorga CIEN (100) DÍAS adicionales, para la ejecución del contrato; esto basado en la Resolución N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamá; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

“... C. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: POR LO MENOS 2.00 MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PÚBLICOS Y LABORALES.

Se controlará la entrada al establecimiento según la capacidad del mismo, de manera que se pueda mantener un perímetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre personas).

• ...

• Limitación de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad máxima de personas para cada área cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento físico establecido de 2 mts.

o Comedores;

o Salones de reuniones y capacitación;

o Cafeterías;

o Puestos de Atención;

o Bodega.

... ”.

#### INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ÉPOCA LLUVIOSA:

El, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, otorga CUARENTA Y CUATRO (44) DÍAS adicionales para la ejecución del contrato en mención; ya que, si bien es cierto en su momento, mediante el Resuelto N° 2275 del 28 de julio de 2020, se le otorgó tiempo al contratista por el tema de las condiciones climatológicas, que afectaron la accesibilidad hacia las escuelas, atrasos en llegadas de materiales, abastecimiento de los equipos, entre otras actividades adicionales. El atraso presentado en esta solicitud, corresponde al periodo de tiempo del año 2020, lo cual afecta considerablemente el ritmo de trabajo para la realización de las actividades en campo, por ello, tomando en consideración que los centros educativos se encuentran en área de difícil acceso y que los meses con mayor intensidad de lluvia son: agosto, septiembre, octubre y noviembre, se considera viable dicha justificación. Para constancia, el Ministerio de Educación, adjunta y a la vez se emite el Visto Bueno del informe de la Empresa Contratista, Calypso Investment Corp, correspondiente a la situación meteorológica de la ubicación en donde se encuentran los centros educativos en mención.





*Basado en lo anterior, después de las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el cronograma de obra y el expediente administrativo del contrato en mención; el Inspector de obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección; aprueban prórroga de CUATROSCIENTOS (400) días calendario adicionales al plazo de cumplimiento al contrato en mención, tomando en consideración la suspensión de las obras de construcción, debido al Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia Mundial Covid-19....." (sic);*

Que mediante la Autorización de Prórroga No.2 expedida el 15 de septiembre del 2020, la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura concede 400 días calendario de prórroga a la empresa CALYPSO INVESTMENT CORP, extendiéndose el periodo de ejecución de la obra hasta el 4 de diciembre de 2021 (Foja 5143);

Que la empresa CALYPSO INVESTMENT CORP, aportó lo siguiente:

Endoso No.03 a la Fianza de pago anticipado No.04-08-0944760-0 emitido por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A., con vigencia hasta el 4 de diciembre de 2021 (foja 5184);

Endoso No.03 a la Fianza de Cumplimiento No.04-16-0944758-0 emitido por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A. con vigencia hasta el 4 de diciembre de 2021, (foja 5185);

Póliza de Responsabilidad Civil No.06-01-959335-0 emitida por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A., con vigencia hasta el 3 de marzo de 2022 (foja 5196 a 5209) acompañado de nota aclaratoria de 3 de marzo de 2021 en la cual establece que están cambiando el número de póliza reemplazando el anterior para el presente contrato No.O-29-2017 (foja 5193);

Endoso No. 1 de la Póliza de Responsabilidad Civil No.06-01-959335-0 emitido por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A., con vigencia hasta el 3 de marzo de 2022 (foja 5215);

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por lo tanto;

### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar prórroga de cuatrocientos (400) días calendario al Contrato No.O-29-2017, suscrito con la empresa CALYPSO INVESTMENT CORP., para finalizar los trabajos de "DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LLANO IGLESIA, LLANO SAN MARTÍN, ALTO BONITO, ALTO CALABACITO Y GASPARILLO, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO, DISTRITO DE BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE."

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "Panama Compra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

**ARTÍCULO TERCERO:** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 y de conformidad a lo establecido en el artículo 100 de la Ley 61 de 22 de septiembre de 2017.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA**  
 Viceministro de Infraestructura Educativa



**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
 Ministra de Educación



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 SECRETARÍA GENERAL

13 ABR 2021

ES COPIA AUTÉNTICA