

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA DE EXTENSIÓN DE TIEMPO N°2 PARA EL CONTRATO O-57-2017, PARA EL PROYECTO: "DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL ESPAÑA, ESCUELA RUBÉN DARÍO CARLES, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO DE NATÁ, DISTRITO DE NATÁ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ."

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN  
en uso de sus facultades legales,

**CONSIDERANDO:**

Que el Estado suscribió el Contrato O-57-2017 con el **CONSORCIO COLEGIOS COCLÉ**, para el proyecto de: "DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL ESPAÑA, ESCUELA RUBÉN DARÍO CARLES, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO DE NATÁ, DISTRITO DE NATÁ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPÚBLICA DE PANAMÁ." (Fojas 1050 a 1056);

Que mediante la Orden de Proceder fechada el 20 de abril de 2018, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN** autorizó al **CONSORCIO COLEGIOS COCLÉ**, para ejecutar la obra en un período de cuatrocientos cincuenta y cuatro (454) días calendarios, cuya fecha inicio fue el 18 de mayo de 2018 y fecha de finalización el 14 de agosto de 2019.

Que mediante el Resuelto N° 6784 con fecha del 29 de noviembre de 2019, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, autoriza prórroga N° 1 de trescientos (300) días calendarios hasta el 9 de junio de 2020.

Que mediante las notas N° CCC-004-20 con fecha del 13 de marzo de 2020 y N° CCC-005-20 con fecha del 16 de septiembre del 2020, emitida por la empresa, **CONSORCIO COLEGIOS COCLÉ**., solicitó prórroga de cuatrocientos cincuenta y cuatro (454) días calendario adicionales.

Que en Informe de Justificación Técnica y Viabilidad de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura el 23 de septiembre de 2020, con viabilidad del Viceministro de Infraestructura Educativa, visible a fojas 2565 - 2568, por Adenda de Extensión de Tiempo del Contrato N° 057-2017, la cual obedece, entre otras cosas a las siguientes razones:

" ...

**3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:**

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedió a verificar y analizar la petición de la empresa, **CONSORCIO COLEGIOS COCLÉ**., la cual mediante las notas N° CCC-004-20 con fecha del 13 de marzo de 2020 y N° CCC-005-20 con fecha del 16 de septiembre del 2020, solicitó prórroga de cuatrocientos cincuenta y cuatro (454) días calendarios adicionales al contrato en mención; considerando el período de tiempo para culminar la obra y a pesar de que la empresa contratista no solicitó días por pandemia (COVID-19) en sus notas, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN** considera que se le debe otorgar estos días de atraso, tomando en consideración la suspensión temporal de las actividades de la industria de la construcción; tal cual se evidencia a continuación:

**3.1 PERÍODO DE TIEMPO PARA CULMINAR LA OBRA:**

El, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga ciento noventa y ocho (198) días calendarios para la ejecución del contrato; esto debido al tiempo que se requiere para el cierre administrativo del contrato y al tiempo que se requiere para dar finalización los trabajos físicos de los Centros Educativos, involucrados en este contrato, como son:

Centro Educativo Básica General España;

Escuela Rubén Darío Carles.

**3.2 PANDEMIA COVID-19:**

A pesar de que la empresa contratista **CONSORCIO COLEGIOS COCLÉ** no solicitó tiempo por pandemia (COVID-19) el, **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, otorga ciento sesenta y seis (166) días calendarios para la ejecución del contrato, debido a que el pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de La Salud (OMS) declaró la enfermedad coronavirus (COVID-19) como pandemia, en virtud de la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaración que, a nivel de la República de Panamá, dio lugar a la emisión de la Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional.





A continuación, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:

- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la suspensión temporal de labores de la actividad de la industria de la construcción.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de treinta (30) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de julio de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante decreto N° 874, con fecha de 27 de julio de 2020, prorroga por el término de quince días calendario, a partir del domingo 26 de julio de 2020, la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, en los mismos términos expresados en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.
- Que mediante decreto ejecutivo N°880-A, con fecha del 10 de agosto de 2020, prorroga la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción por un periodo de quince (15) días, el cual empezara a regir a partir de su promulgación.
- Que mediante decreto ejecutivo N°1036, con fecha del 4 de septiembre de 2020, que levanta la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción y dicta otras medidas.

### 3.3 LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMÁ:

El, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, otorga noventa (90) días calendarios para la ejecución del contrato; esto basado en la Resolución N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamá; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

#### "... C. DISTANCIAMIENTO FÍSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PÚBLICOS Y LABORALES.

Se controlará la entrada al establecimiento según la capacidad del mismo, de manera que se pueda mantener un perímetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre personas).

- ...
- Limitación de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad máxima de personas para cada área cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento físico establecido de 2 mts.
  - Comedores;
  - Salones de reuniones y capacitación;
  - Cafeterías;
  - Puestos de Atención;
  - Bodega.

..."

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el Ministerio de Educación), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mención, el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecución e Inspección de Obras; aprueban prórroga de cuatrocientos cincuenta y cuatro (454) días calendario adicionales, considerando el período de tiempo para culminar la obra y el atraso significativo por la suspensión temporal de las actividades de la industria de la construcción por la pandemia (COVID-19); la cual afecto el cronograma de trabajo para el proyecto. " (SIC).

Que mediante Autorización de Prórroga No.2 expedida el 23 de septiembre de 2020, el Departamento de Ejecución e Inspección de Obras de la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura autorizó cuatrocientos cincuenta y cuatro (454) días calendario, extendiéndose el período de ejecución de la obra a partir de 10 de junio de 2020 hasta el 6 de septiembre de 2021 y el período de vigencia del contrato de quinientos catorce (514) días calendarios a partir de 10 de junio de 2020, hasta el 5 de noviembre de 2021 (foja 2569);

Que el **CONSORCIO COLEGIOS COCLÉ**, aportó el Endoso No.03 correspondiente a la Fianza de Cumplimiento No.04-16-0946766-0 emitida por **NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA, S.A.**, el cual cubre la extensión otorgada y vigente hasta el 5 de noviembre de 2021 y



2606

Póliza de Todo Riesgo Construcción No. **045-001-000003607-000000** emitida por **CÍA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.**, el cual cubre la extensión otorgada y vigente hasta el 6 de noviembre de 2021. (Fojas 2595 y 2596).

Que los Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesión de prórroga, por tanto;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar prórroga al **CONSORCIO COLEGIOS COCLÉ** de cuatrocientos cincuenta y cuatro (454) días calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato **O-57-2017**, para el proyecto de: **"DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL ESPAÑA, ESCUELA RUBÉN DARÍO CARLES, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO DE NATÁ, DISTRITO DE NATÁ, PROVINCIA DE COCLÉ, REPUBLICA DE PANAMA"**.

**ARTICULO SEGUNDO:** Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrónico de "PanamaCompra", por el término de un (1) día hábil, para efecto de su notificación.

**ARTÍCULO TERCERO:** Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.


**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículos 77 y 81 del Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**ING. RICARDO SÁNCHEZ GARCÍA**  
Viceministro de Infraestructura Educativa

  
**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
Ministra de Educación

/zm

  
**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**SECRETARÍA GENERAL**

12 ABR 2021

**ES COPIA AUTÉNTICA**

